

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 26/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-11-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **25079/23-11-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 12.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Αυδίκος Δημήτριος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 14.Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 15.Κατσαούνος Θεόδωρος |
| 5.Νέσσερης Χρήστος | 16.Παππάς Δημήτριος |
| 6.Πανταζής Νικόλαος | 17.Κωστούλας Βασίλειος |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 18.Αμάραντος Σταύρος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 9.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 20.Ροπόκης Ευάγγελος |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 21.Καλλίνικος Διονύσιος |
| 11.Συγκούνας Ευάγγελος | 22.Κατέρης Κωνσταντίνος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Καζάκου Παρθενία
- 3.Ντίτσος Γεράσιμος
- 4.Κώτσης Δημήτριος
- 5.Φαρμάκης Κων/νος
- 6.Βαρέλας Χρήστος
- 7.Τσούτσης Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Τσόγκα Ελένη
- 10.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Παππάς και Κατέρης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 9°

Αριθ. Απόφασης : 629/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης),που έχει ως εξής:

<<Κατατέθηκε από την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ-ΑΑΓΗΣ ΑΕ την 19-06-2018 αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 27-09-2019 και εγκρίθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αρ. πρ. 21133 /08-10-2018 έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

Με την υπ' αρ. πρωτ. 8243/19-11-2018 διατύπωση θετικής γνώμης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» προέγκρινε την συνολική παράταση του έργου έως τις 27-09-2019.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 28/06/2012 με την τότε ανάδοχο εταιρία και νυν ΚΞΙΑ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ.

Στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων (Α0, Α1.1 και Α1.2) στο επιμετρούμενο τμήμα του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» έτσι ώστε τα λύματα να οδηγούνται στην ΕΕΛ.

Η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου οφείλεται στην αδυναμία έναρξης κατασκευής των εργασιών στο αντλιοστάσιο (Α1.1) το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού γηπέδου και απαιτούνταν η ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης του. Κατόπιν εξωδικαστιού συμβιβασμού με το ιδιοκτήτη του γηπέδου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το δομικό μέρος του αντλιοστασίου (Α1.1) και αναμένεται στους επόμενους μήνες η αποπεράτωσή του.

Στην ΕΕΛ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του περιβάλλοντος χώρου και απομένουν να εκτελεστούν έως 27/03/2019 οι τελευταίες μικροεργασίες ώστε να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της, αφού ολοκληρωθούν και οι συνδέσεις με τα δίκτυα ΟΚΩ.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι μέχρι τις 27/03/2019 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αντλιοστασίου Α1.1, μαζί με τις λοιπές μικροεργασίες κυρίως στην ΕΕΛ και μέχρι 27/09/2019 θα ολοκληρωθεί και η δοκιμαστική λειτουργία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη,

- 1) τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,**
- 2) τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,**
- 3) τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,**
- 4) την από 28/06/2012 Σύμβαση του έργου με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους 24 μήνες**
- 5) το αρ πρωτ. 12914/19-06-2018 αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας**
- 6) το υπ' αρ. πρωτ. 21133/08-10-2018 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας**
- 7) την υπ' αρ. πρωτ. 8243/19-11-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 27-03-2019 και συνολική παράταση έως 27-09-2019 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **28/06/2012** Σύμβαση του έργου με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους 24 μήνες,
- το αρ πρωτ. **12914/19-06-2018** αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας ,
- το υπ' αρ. πρωτ. **21133/08-10-2018** έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας,
- την υπ' αρ. πρωτ. **8243/19-11-2018** σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Για την ολοκλήρωση του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ», εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως **27-03-2019 και την συνολική παράταση έως **27-09-2019** μαζί με την εξαμηνιαία δοκιμαστική λειτουργία.**

Μειοψήφησαν: Οι κ.κ. Αμάραντος και Σπυράκος.
Ο κ. Καλλίνικος , **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ