

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 41/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ019 Έργα βελτίωσης αθλητικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πρέβεζας» συμβατικού ποσού 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.18420/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Λεωνίδας - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
3. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
6. Κορωνάιος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
7. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κίτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«...ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και αφορά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (νέα παιδική χαρά Καναλίου και Αρχαγγέλου, επισκευές σε διάφορες παιδικές χαρές) καθώς και προμήθειας και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε νέες παιδικές χαρές που θα φτιαχτούν μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνει η μελέτη είναι :

- Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (μικροκατασκευές)
- Περίφραξη από σιδηρά κιγκλιδώματα
- Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών
- Προμήθεια - τοποθέτηση μεταλλικών κάδων
- Προμήθεια - τοποθέτηση καθιστικών με πλάτη
- Μεταλλικές κρήνες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου, με Κ.Α.: 02.15.7336.601 με ποσό χρηματοδότησης 51.040,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

ΜΕΛΕΤΗ :-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Η δημοπράτηση του έργου έγινε με την υπ' αρ. πρωτ. 294/08-11-2018 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:20PROC006136395) στις 27-01-2020.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε με την αρ 145 / 2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πρέβεζας στην αναδόχο κοινοπραξίας «**Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ**» με έδρα την Πρέβεζα .

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό μεταξύ του Νικόλαου Γεωργάκου, Δημάρχου του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου κοινοπραξίας «**Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΛΟΥΚΑΣ**» , υπεγράφη στις 22 / 04 / 2020 με αρ. πρωτ. 7457/2020 και συμβατικό ποσό 39.104,70 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε σε **6 (έξι) μήνες** από την υπογραφή της, ήτοι στις 22/10/2020.

Με την υπ' αριθμό πρωτ.18230/23-09-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά δύο μήνες καθώς καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών λόγω μέτρων πρόληψης για τον COVID 19. Επειδή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών λόγω μέτρων πρόληψης για τον COVID 19, ενώ παράλληλα υπήρξαν και οι αντίστοιχες καθυστερήσεις και στις προμήθειες των οργάνων παιδικών χαρών και του φωτισμού (πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) με τις οποίες το συγκεκριμένο έργο είναι αλληλένδετο **εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης 2 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-12-2020**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
- Την υπ' αριθμό πρωτ 7457/2020 σύμβαση

Εισηγούμαστε:

την έγκριση χορήγηση παράτασης 2 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-12-2020...».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-12-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **520/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ