

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 06/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **26-04-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **10097/21-04-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: {ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως την 30-06-2017».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 15. Συγκούνας Ευάγγελος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 16. Αυδίκος Δημήτριος |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 17. Φραγκούλης Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 18. Παππάς Δημήτριος |
| 5. Κώτσης Δημήτριος | 19. Δαρδαμάνης Ιωάννης |
| 6. Ντίσος Γεράσιμος | 20. Τσούτσης Χρήστος |
| 7. Καζάκου Παρθενία | 21. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 22. Καλλίνικος Διονύσιος |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 23. Κωστούλας Βασίλειος |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 24. Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος | 25. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης |
| 12. Βαρτελάτου Στυλιανή | 26. Σπυράκος Ιωσήφ |
| 13. Κακιούζης Χαράλαμπος | 27. Νίτσας Γεώργιος |
| 14. Σαραμπασίνας Παύλος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανταζής Νικόλαος
2. Κατσιπανέλης Δημήτριος
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Βαρέλας Χρήστος
5. Κατέρης Κωνσταντίνος
6. Τσόγκα Ελένη

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσαούνος και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κώτσης, Σαραμπασίνας, Αυδίκος, Νέσσερης, Βαρτελάτου, Τσούτσης, Νίτσας και Κλάπας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 29°

Αριθ. Απόφασης : 186/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την ολοκλήρωση των εργασιών έως 31-03-2017

Η Μελέτη του έργου αφορά την ανάπλαση του αύλειου χώρου του σχολείου Λυγιάς ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Βράχου Λυγιάς .

Το έργο περιλαμβάνει :

1. Κατασκευή εντός του χώρου αυτού ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 ,
2. Ασφαλτόστρωση του αγωνιστικού χώρου του υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ
3. Ανακαίνιση του σχολικού κτιρίου με επίστρωση πλακιδίων δαπέδου και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ,
4. Ηλεκτροφωτισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και του ευρύτερου αύλιου χώρου ΔΔ Λυγιάς του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 347 /12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2014 με προϋπολογισμό 159.913,91 €, και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΔΤ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....» με τεκμαρτή έκπτωση 42.40 % και αντίστοιχο ποσό σύμβασης 92.198.95 με απρόβλεπτα και ΦΠΑ .

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 16-10-2015 και η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ορίστηκε η 16/01/16 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης . Έχει δοθεί μια παράταση έως 31/03/2016 με 460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υστερα από αίτηση του αναδόχου

Οι εργασίες του έργου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι:

- 1) Γενική εκσκαφή και διαμόρφωση χώρου
- 2) Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
- 3) Προμήθεια υλικών φωτιστικών μπασκετών κλπ
- 4) Τοποθέτηση καλωδιώσεων φωτιστικών σωμάτων στο γήπεδο 5x5
- 5) Διάστρωση 3Α στα γήπεδα
- 6) Περίφραξη

Οι εργασίες που απομένουν είναι :

- 1) Ολοκλήρωση γηπέδου 5x5 – τοποθέτηση πλαστικού τάπητα
- 2) Ασφαλτόστρωση Γηπέδου Μπάσκετ
- 3) Τοποθέτηση εστιών στο γήπεδο 5Χ5
- 4) Τοποθέτηση Πιλλαρ

Την 24/03/2017 ο ανάδοχος υπέβαλε την νέα αίτηση με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως την 31/07/2017 για την ολοκλήρωση του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση και είναι :

Οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου το μεγαλύτερο μέρος αφορά την προμήθεια υλικών (και μάλιστα του πλαστικού τάπητα από το εξωτερικό) τα οποία λόγω των μέτρων που ισχύουν αδυνατώ να χρηματοδοτήσω επειδή ο υποβληθείς από εμένα από 31/5/2016 3ος λογαριασμός από τον οποίο υπολόγιζα να εξασφαλίσω χρηματοδότηση για την προμήθεια των αναφερόμενων υλικών δεν έχει ακόμη εξοφληθεί.

Ήδη έχω υποβάλλει αίτηση διακοπής των εργασιών από την 1/8/2016 λόγω παρέλευσης δίμηνου από την έγκριση του 3ου λογαριασμού ο οποίος δεν έχει ακόμη εξοφληθεί. (συμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 ή της παραγράφου 9 του άρθρου 53 του προγενέστερου ισχύοντος Ν.3669/2008)

Παρακαλώ πολύ για την παράταση των εργασιών έως την 31/07/2017 με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξοφληθεί έγκαιρα ο 3ος Λογαριασμός ώστε να μπορέσω να χρηματοδοτήσω την συνέχιση των εργασιών.

Η καθυστέρηση της πληρωμής οφείλεται στο ότι καθυστέρησε η έκδοση απόφασης για τα συνεχιζόμενα έργα από το αρμόδιο Υπουργείο η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2016 με αποτέλεσμα ο Λογαριασμός να αποσταλεί από την Οικονομική Υπηρεσία στην ΕΤΑΝΑΜ τον Δεκέμβριο του 2016 και ήδη είχαν λήξει τα δικαιολογητικά του αναδόχου που συνόδευαν τον Λογαριασμό και ο ανάδοχος δεν τα προσκόμισε έγκαιρα.

Υστερα από σύσκεψη που έγινε με την ΕΤΑΝΑΜ (η οποία είναι Διαχειριστική Αρχή για το συγκεκριμένο έργο) παρουσία και του αναδόχου προχωρά η εξόφληση του 3ου Λογαριασμού για τον οποίο έχει υποβάλλει ο ανάδοχος αίτηση διακοπής εργασιών και ζητήθηκε από τον ανάδοχο να φέρει τα δικαιολογητικά του λογαριασμού που είχαν λήξει και θα συνεχίσει τις εργασίες του.

Στην ίδια σύσκεψη αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 30/6/2017 και για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία προτείνει η παράταση να δοθεί έως την 30/6/2017 και όχι έως την 31/7/2017 που ζητά ο ανάδοχος στην αίτηση του.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (αρ. 48 παρ. 1 Ν.3669/08) μέχρι 30-06-2017 για την συνέχιση της πράξης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν. 3669/2008,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- την από 16/10/2015 Σύμβαση του έργου,
- την αρ 460/2016 απόφαση έγκρισης παράτασης του ΔΣ Πρέβεζας,
- το αρ πρ. 7565/24-03-2017 αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : {ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ}, αναδόχου η Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....», έως **30/06/2017**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ