

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 5/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **29-03-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **5981/22-03-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ' φάση}».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς          | 12.Τσούτσης Χρήστος       |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος         | 13.Φαρμάκης Κων/νος       |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 14.Κωστούλας Βασίλειος    |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος       | 15.Τσόγκα Ελένη           |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος     | 16.Παπαδιώτης Γεώργιος    |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος         | 17.Σπυράκος Ιωσήφ         |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος      | 18.Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος      | 19.Καζάκου Παρθενία       |
| 9.Σαραμπασίνας Πάυλος       | 20.Κώτσης Δημήτριος       |
| 10.Αυδίκος Δημήτριος        | 21.Κατέρης Κωνσταντίνος   |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Καλλίνικος Διονύσιος   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Παππάς Δημήτριος
- 7.Βαρέλας Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Αμάραντος Σταύρος
- 10.Ροπόκης Ευάγγελος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής και Παππάς και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Τσούτσης, Κώτσης, Κατέρης, Σπυράκος, Παπαδιώτης, Χατζόπουλος, Κατσιπανέλης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 12°**

**Αριθ. Απόφασης : 124/2019**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Γκλιιάτης), που έχει ως εξής:

**<<Το έργο αφορά στην Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου στο ήδη κατασκευασμένο βασικό δίκτυο ακαθάρτων στην Τ. Κ. Λούρου και Στεφάνης.**

**Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 28-2-2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους οκτώ (10) μήνες.**

**Με την αρ. 547/2018 παρατάθηκε η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών έως την 31/03/2019.**

**Στις 18/03/2019 κατατέθηκε από τον ανάδοχο Άγγελο Τσιμπίκη το αρ. Πρωτ. 5645/2019 αίτημα παράτασης των εργασιών έως 30-4-2019 για ολοκλήρωση των εργασιών, (υπολειπόμενες εργασίες - μερικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων) και κλείσιμο του φακέλου του έργου.**

**Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:**

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Τη από 28/2/2018 Σύμβαση του έργου,
- Το υπ' αρ. Πρωτ. 5645/18-03-2019 αίτημα παράτασης του αναδόχου

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ' φάση» κατά έναν (1) μήνα ήτοι έως και την 30-04-2019>>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την αρ. **547/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,
- τη από **28/2/2018** Σύμβαση του έργου,
- το υπ' αρ. Πρωτ **5645/18-03-2019** αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( όπως αυτός ισχύει),
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :{Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ' φάση}, κατά έναν (1) μήνα ήτοι έως και την **30-04-2019**, σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**