

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **25-02-2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **3737/21-02-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 15.Τσόγκα Ελένη |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 16.Αμάραντος Σταύρος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 17.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 18.Καζάκου Παρθενία |
| 5.Νέσσερης Χρήστος | 19.Ροπόκης Ευάγγελος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | |
| 9.Σαραμπασίνας Παύλος | |
| 10.Κατσιπανέλης Δημήτριος | |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | |
| 12.Αυδίκος Δημήτριος | |
| 13.Παππάς Δημήτριος | |
| 14.Κωστούλας Βασίλειος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Συγκούνας Ευάγγελος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Κώτσης Δημήτριος
- 7.Τσούτσης Χρήστος
- 8.Βαρέλας Χρήστος
- 9.Φαρμάκης Κων/νος
- 10.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 11.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 12.Νίτσας Γεώργιος
- 13.Καλλίνικος Διονύσιος
- 14.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Ροπόκης, Κατσιπανέλης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 9°

Αριθ. Απόφασης : 60/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

<<Την 11-02-2019 κατατέθηκε αίτηση του ανάδοχου του παραπάνω έργου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου έως την 26-5-2019 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή έργων συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των υδάτων των πηγών που βρίσκονται εντός του οικισμού της ΤΚ Κρυοπηγής και τα οποία ρέουν στην κατολισθαίνουσα περιοχή με αποτέλεσμα να είναι προβληματική οιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής που κατολισθαίνει.

Στις πηγές αυτές έχουν κατασκευαστεί προ πολλών ετών υδρομαστεύσεις οι οποίες έχουν ρωγμές από τις οποίες διαφεύγει το νερό και καταλήγει μέσα στην κατολισθαίνουσα περιοχή. Οι πηγές αυτές το καλοκαίρι έχουν μικρή ποσότητα νερού και χρησιμοποιούνται για την άρδευση μικρών κήπων

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών από την ΣΑΕ_055 σύμφωνα με το υπ' αριθ. Πρωτ. 33138/4-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Η μελέτη με αριθμό 60/2018 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 14559/11-07-2018 Απόφαση έγκρισης.

Το έργο ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν πρόσκλησης στην εργοληπτική επιχείρηση Μάκης ΑΤΕΕ με έκπτωση 14%.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 26/08/2018, για το ποσό 79.378,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Οι εργασίες συντήρησης των υδρομαστεύσεων καθώς και της κατασκευής των αγωγών μεταφοράς των νερών από αυτές σε θέσεις εκτός της κατολισθαίνοντας περιοχής έχουν σχεδόν εκτελεστεί.

Αρχική προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε 26/11/2018.

Με την αρ. 546 / 2018 δόθηκε παράταση εργασιών έως την 26/2/2019

Προτείνεται από την Δ/νση ΤΥ παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου έως 26-04-2019, λόγω ειδικών και δυσμενών συνθηκών του έργου, καθώς και για το κλείσιμο του φακέλου του έργου (έλεγχος επιμετρήσεων – σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ).

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- 1) τον Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147**
- 2) τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,**
- 3) τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,**
- 4) την από 26/08/2018 Σύμβαση του έργου**
- 5) το αρ πρωτ. 2868/11-02-2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για την ολοκλήρωση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του μέχρι 26-04-2019>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **26/08/2018** Σύμβαση του έργου,
- το υπ' αρ. **Πρωτ. 2868/11-02-2019** αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 4412/16,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ» έως και την **26-04-2019**, για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ