

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **19-08-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14753/14-08-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ης Παράτασης εργασιών του έργου : «ΣΟ21 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	14. Πασσάς Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	15. Σαριάνογλου Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	16. Τσούτσης Ιωάννης
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	17. Νίτσας Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	18. Δράκος Θεόδωρος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	19. Πανταζής Νικόλαος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	20. Ροπόκης Ευάγγελος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	21. Τζίμας Νικόλαος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	22. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	23. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	24. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	25. Κύρλας Ευάγγελος
13. Παγγές Νικόλαος	26. Τζόκας Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ντόντης Γεώργιος	3. Παπαδημητρίου Ειρήνη
2. Φούντογλου Σεβαστή	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 4º

Αριθ. Απόφασης : 211/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, τμήμα μελετών & προγραμματισμού έργων , Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κος. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

- 1 .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2 .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4782/2021, Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3 .Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4 .Την από 17/02/2023 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Με την υπ'αριθμ. 47/2022 μελέτη ο Δήμος Πρέβεζας υλοποιεί την κατασκευή του έργου :
«Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 371.900,00 ευρώ (Τριακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ). Η Χρηματοδότηση του γίνεται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ /2022, με το ποσό των 171.900,00 ευρώ και ΣΑΤΑ/2023 με το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

Με το παρόν έργο έγιναν ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει την Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών.

Επίσης διαμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε οδούς εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των ευπαθών ομάδων Αμεα με λωρίδα όδευσης τυφλών.

Οπου απαιτήθηκε κατασκευάστηκε και δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

Τα ασφαλτικά και η οδοστρωσία αποτελούνται – ανά περίπτωση - από τις εξής στρώσεις:

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (κατά την Π.Τ.Π. Α265).
- Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.
- Ασφαλτική συγκολλητική στρώση.
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Αναλυτικότερα οι εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης αφορούν τις παρακάτω οδούς :
Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. Ασφαλτόστρωση τμήματος αμαξοστασίου Πρέβεζας
2. Βελτίωση προέκτασης οδού Επτανήσου προς Μετρό
3. Βελτίωση προέκτασης οδού Αρτάκης στο Παντοκράτορα
4. Βελτίωση οδού προς βιοτεχνία Κολιάκα
5. Βελτίωση οδού κάθετης στη Μαρίνου Αντύπα
6. Βελτίωση οδού προς Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Τ.Κ. Φλαμπούρων
7. Βελτίωση οδών στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου
8. Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Μ. Μερκούρη
9. Βελτίωση οδού στην Τ.Κ. Νικόπολης
10. Διάνοξη και ασφαλτόστρωση οδού Βαλτετσίου
11. Ασφαλτόστρωση οδού από Λ. Ιωαννίνων προς Μάντρα οικοδομικών υλικών Λιόντου
12. Ασφαλτόστρωση οδού από Λ. Ιωαννίνων όπισθεν πρατηρίου Παπουτσή
13. Ασφαλτόστρωση οδού Λίνδου στον Παντοκράτορα
14. Διάνοξη οδού Γ. Καραϊσκάκη

15. Ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Αγ. Θωμά
16. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Αγ. Φανερωμένης
17. Ασφαλτόστρωση οδού Σελήνης όπισθεν Αμαξοστασίου Δήμου Πρέβεζας
18. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Παργινόσκαλας
19. Ασφαλτόστρωση οδού κάθετης στην οδό Ζακύνθου
20. Κατασκευή χώρου στάθμευσης στη συμβολή των οδών Μπαλτατζή & Μ. Αλεξάνδρου

2. Μελέτη - Συμβατικά Τεύχη - Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 47/2022

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 617/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 07-11-2022, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 17670/30.90.2022 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011336686), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ=32,57%, επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Την αρ 811/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- και κατακύρωσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.. Με το αρ. πρωτ. 2891/19.01.2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης.

γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 17/02/2023, για ποσό 250.789,86 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

3. Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 17/02/2024

1η Παράταση εργασιών μέχρι : 17/08/2024

4. 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Με την αρ.πρωτ. 14056/02.08.2024 αίτηση 2ης παράτασης που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση Δίμηνης (2 μήνες) παράτασης για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή ήτοι μέχρι 17/10/2024

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση Δίμηνης (2 μήνες) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ21 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας » ήτοι μέχρι 17/10/2024 καθότι :

1) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% στο σύνολο τους εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

2) Επίσης με σκοπό το κλείσιμο του φακέλου του έργου απαιτείται η σύνταξη και υποβολή από τον ανάδοχο των τελικών επιμετρήσεων του έργου , η σύνταξη 2ΟΥ τακτοποιητικού ΑΠΕ , καθώς και του Μητρώου του Έργου για την περαίωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.....».

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν οριζοντασαντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α'114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας) όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,

- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **Δίμηνη (2 μήνες)** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Σ021 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας** » ήτοι μέχρι **17/10/2024** καθότι :

- 1) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% στο σύνολο τους εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
- 2) Επίσης με σκοπό το κλείσιμο του φακέλου του έργου απαιτείται η σύνταξη και υποβολή από τον ανάδοχο των τελικών επιμετρήσεων του έργου , η σύνταξη 2ΟΥ τακτοποιητικού ΑΠΕ , καθώς και του Μητρώου του Έργου για την περαίωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 211/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ