

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 34/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **16-09-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00-13:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **18994/16-09-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Δήμητρας Αηδώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης Παράτασης εργασιών του έργου : <Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-Αρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία της 10-11/12-2021 >».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	11. Ματέρης Κωνσταντίνος
2. Αργυρός Λεωνίδας	12. Ντόντης Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	13. Παγγές Νικόλαος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	14. Πασσάς Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	15. Σαριάνογλου Γεώργιος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	16. Τσούτσης Ιωάννης
7. Κατσαούνου Γρηγορία	17. Κύρλας Κωνσταντίνος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	18. Βουλιστιώτης Πέτρος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	19. Καλύβας Κωνσταντίνος
10. Μάκης Χρήστος	20. Παπαδημητρίου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νίτσας Γεώργιος	6. Φούντογλου Σεβαστή
2. Δράκος Θεόδωρος	7. Κύρλας Ευάγγελος
3. Πανταζής Νικόλαος	8. Τζόκας Δημήτριος
4. Ροπόκης Ευάγγελος	9. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)
5. Τζίμας Νικόλαος	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 4º

Αριθ. Απόφασης : 269/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **265/2025** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, διότι επείγει η 2η παράταση εργασιών του έργου καθώς η 1η λήγει στις 20/09/2025.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **4ο θέμα** της **κατεπείγουσας** συνεδρίασης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<... Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4782/2021, Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τον φάκελο της εργολαβίας.

4. Την από 20/11/2023 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Περιγραφή του αντικείμενου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 ευρώ (Επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ). Η Χρηματοδότηση του γίνεται από τη ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2023NA47100294 για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών – άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την θεομηνία 10-11/12/2021».

Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είχαμε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Αιτία της μεγάλης ροής των υδάτων ήταν να μεταφερθούν πολλά υλικά, με αποτέλεσμα να αποφραχτούν υπερχειλίσουν τα αυλάκια απορροής, να γίνει έντονη διάβρωση του οδοστρώματος, βράχοι και χώματα να εναποτεθούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς και να καταστραφούν ολοσχερώς τμήματα του οδικού δικτύου καθώς και αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, με κίνδυνο αφενός, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και αφετέρου, την μη ασφαλή μετακίνηση των δημοτών και των γεωργών από και προς τις εκμεταλλεύσεις τους.

Το πιο πάνω έργο αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, την ανακατασκευή του κατεστραμμένου οδοστρώματος των δρόμων, καθώς και νέων χαλικοστρώσεων όπου το υπάρχον υλικό δεν επαρκεί, τον καθαρισμό των τριγωνικών τάφρων (αυλακιών) και τεχνικών, όπου έχουν φραχτεί από τα φερτά υλικά που παρέσυραν τα όμβρια ύδατα. Επίσης θα κατασκευαστούν τεχνικά που καταστράφηκαν και τοιχεία αντιστήριξης για την συγκράτηση των πρανών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Αποκατάσταση του οδικού δικτύου από φαινόμενα κατολισθήσεων ,καθιζήσεων, κατεστραμμένου οδοστρώματος κλπ
- Κατασκευή επιχώματος με θραυστό υλικό λατομείου, λιθορριπών κλπ
- Κατασκευή τεχνικών (επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου αποστράγγισης όμβριων, σωληνωτού τεχνικού απορροής όμβριων κλπ)
- Τσιμεντοστρώσεις οδών
- Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών από φερτά υλικά
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαρισμού επί φορτηγών.
- χαλικοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου (νέα υλικά)
- Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας και ασφαλικών
- Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία πρανών

Σε όλο το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο θα γίνει άρση των καταπτώσεων ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας με χρησιμοποίηση των υπαρχόντων υλικών, καθαρισμός των φερτών υλικών στις τριγωνικές διατομές (αυλάκια) απορροής των όμβριων υδάτων, με μερική φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων σε θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και νέες κατασκευές οδοστρωμάτων.

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη -Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 83/2022

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 343/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 21/07/2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 12623/20.06.2023 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC012911810 2023-06-20), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ= 18,29 %, επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Με την αρ 511/2023 (ΑΔΑΜ:23ΑWRD013504090) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- έγινε κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .

Με το αρ. πρωτ. 58365/24.10.2023 έγγραφο κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πρέβεζας η 22/2023 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης κατακύρωσης με την οποία κρίνεται ότι δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά την ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία και συνεπώς δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης του έργου

γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 20 /11/2023 , για ποσό 612.838,62 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

3 . Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : 20/11/2024

1η Παράταση εργασιών μέχρι 20/09/2025 (Α.Δ.Σ 308/2024)

4 . Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 494.224,69 € πλέον Φ.Π.Α και 612.838,62 με Φ.Π.Α

Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Με την αρ.πρωτ. 17837/01.09.2025 αίτηση παράτασης που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση 8μηνης παράτασης για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή ήτοι μέχρι 20/05/2026 καθότι :

Μέχρι στιγμής το έργο έχει εκτελεστεί κατά 60%. Λόγω των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα λόγω βροχοπτώσεων ήταν αδύνατη η κατασκευή του. Το έργο είναι διάσπαρτο στο Δήμο και σε δυσπρόσιτα μέρη και η κατασκευή του μπορεί να γίνει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Με το υπ'αριθμ. 142558/04.09.2025 έγγραφο του , το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Δ/ση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ) γνωμοδότησε θετικά για την Αιτηθείσα 2η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου μέχρι 20-05-2026 και μας παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση από την Υπηρεσία μας της εν λόγω παράτασης για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση Οκτάμηνης (8 μήνες) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-Άρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την Θεομηνία της 10-11/12/2021 » αναδόχου Αγγέλου Τσιμπίκη ήτοι μέχρι 20-05-2026 ,σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου αρ.πρωτ. 17837/01.09.2025 έγγραφο και την θετική σύμφωνη γνώμη για την

εν λόγω παράταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών –Δ/νση Οδικών υποδομών (ΔΟΥ) αρ.πρωτ. 142558/04.09.2025 έγγραφο>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, αποτυπώνονται στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, όπου:
 - α)ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» κος Νίτσας Γεώργιος δήλωσε τα εξής: «Παρότι δεν έχουμε καμία ουσιαστική διαφωνία με τις εισηγήσεις των θεμάτων του σημερινού Δ.Σ. θα απέχουμε της διαδικασίας. Και θα απέχουμε διότι θεωρούμε ότι υποβιβάζεται ο θεσμός του Δ.Σ. Τα θέματα που μας καλείτε να τοποθετηθούμε είναι γνωστά από καιρό και θα έπρεπε να ήταν στην ημερήσια διάταξη του προηγούμενου Δ.Σ. που έγινε προ μιας εβδομάδος. Ειδικά το θέμα των εργαζομένων. Δείχνει μια ελλιπή συνεργασία με τις υπηρεσίες και μία αποστροφή προς το διάλογο»,
 - β) ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπής Γρηγόριος δήλωσε τα εξής: «Απέχω από την συνεδρίαση διότι τα θέματα της κατεπείγουσας Συνεδρίασης τα γνώριζε η Δημοτική Αρχή και θα μπορούσαν να μουν ως θέματα ημερήσιας διάταξης και να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση»,
- καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση Οκτάμηνης (8 μήνες) προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών-Αρση επικινδυνότητας σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που επλήγησαν από την Θεομηνία της 10-11/12/2021 » αναδόχου Αγγέλου Τσιμπίκη ήτοι μέχρι **20-05-2026, σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου αρ.πρωτ. 17837/01.09.2025 έγγραφο και την θετική σύμφωνη γνώμη για την εν λόγω παράταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών –Δ/νση Οδικών υποδομών (ΔΟΥ) αρ.πρωτ. 142558/04.09.2025 έγγραφο.**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ