

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 45/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» συμβατικού ποσού 222.758,87 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.20704/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
4. Ακρίβης Κωνσταντίνος -Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
7. Κωστούλας Βασίλειος -Τακτικό μέλος	
8. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **5^ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρ.υπαλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:

«..ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός της μελέτης είναι να μεταμορφώσει το πάρκο Δημοκρατίας πέρα από ένα μικρό πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, σε ένα χώρο που θα προσελκύσει το δημότης και επισκέπτη της πόλης.

Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις θα γίνουν με γνώμονα τη διατήρηση του πρασίνου χαρακτήρα του πάρκου αλλά και την προσέλκυση του επισκέπτη.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης του Πάρκου με κατασκευή περιμετρικής πλακόστρωσης, μεταλλικής πέργκολας σκίασης σε κεντρικό σημείο, εσωτερικών διαδρόμων από ειδικό κεραμικό δάπεδο, ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά οικονομίας τύπου led με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης και αντιθαμβωτικού σχεδιασμού προς αποφυγή φωτορύπανσης. Παράλληλα θα γίνει εμπλουτισμός της φύτευση, εγκατάσταση χλοοτάπητα με την απαραίτητη άρδευσή τους, τέλος θα τοποθετηθούν παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και κρουνοί πόσιμοι νερού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 350.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017 2018 με ποσό 210.000,00 ευρώ και από ίδια έσοδα με ποσό 140.000,00 ευρώ του Δήμου Πρέβεζας.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 147/2017 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ 6Μ0ΒΩΞΧ-Δ9Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 13/2019 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 22-02 -2019, με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 79706 με το σύστημα προσφοράς έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η κξια Ιωάννης Καρραμπιτιάνης - Γεώργιος Ν. Κυρίτσης Ε.Ε. - ΚΑG Infrastructure LTD που προσέφερε μέση έκπτωση 36,35% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 89-2019 (ΑΔΑ 6ΩΚΖΩΞΧ-ΛΗ6) και 183/2019 (ΑΔΑ 6ΤΙΕΩΞΧ-ΝΕΙ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/10/2019, για ποσό 222.758,87 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε στις 29/10/2019.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 22/11/2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε σε **13 (δέκα τρείς) μήνες** από την υπογραφή της, ήτοι στις 22/11/2020.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 20602/22-10-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά έξι μήνες καθώς υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών λόγω μέτρων πρόληψης για τον COVID 19 και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα.

Άποψη της υπηρεσίας είναι πως λόγω μέτρων πρόληψης για τον COVID 19 υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών καθώς και της παράδοσης υλικών στον εργολάβο από προμηθευτές. Επίσης προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα η καλύτερη καιρικά εποχή είναι οι μήνες Απρίλιος – Μάιος. Για τους ανωτέρω λόγους **εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης 6 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-05-2021**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
- Την υπ' αριθμό πρωτ 21968/2020 σύμβαση

Εισηγούμαστε:

1. την έγκριση χορήγηση παράτασης 6 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου , με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-05-2021.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης 6 μηνών στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» συμβατικού ποσού 222.758,87€ (με Φ.Π.Α.), με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22-05-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **605/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ