

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 212/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 21/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας»

Στην Πρέβεζα, σήμερα Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.8680/23-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κίτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο** θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ. Γκλιάτης), που έχει ως εξής:

«...Το έργο προϋπολογισμού 170.000,00 Ευρώ, αφορά την ανακαίνιση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας ώστε να καταστούν ασφαλή για και πλήρως λειτουργικά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Η σύμβαση για ποσό (μετά την έκπτωση) 92.284,51 Ευρώ με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο την Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη υπογράφηκε στις 17/07/2019 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12) μήνες.

Την 2-6-2020 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη αίτημα παράτασης εργασιών έως την 31-12-2020 η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. 306/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 8-12-2020 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 30-04-2021 η οποία και εγκρίθηκε με την αρ. 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 19-4-2021 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 30-09-2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το

ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ)

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Τη από 17/07/2019 Σύμβαση του έργου,
- Το υπ' αρ. Πρωτ. 8314/19-4-2021 αίτημα παράτασης του αναδόχου
- Το ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 80% της αρχικής σύμβασης .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 30/09/2021 για τους λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 8314/19.04.2021 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ).
Με δεδομένο ότι απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και με την δοθείσα παράταση αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου του έργου για την πληρότητα του φακέλου του έργου....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 30/09/2021 για τους λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 8314/19.04.2021 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ).

Με δεδομένο ότι απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και με την δοθείσα παράταση αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου του έργου για την πληρότητα του φακέλου του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **212/2021**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ