

Αριθ.Αποφ.280/2022

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**Θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Σ019 Οδοποιία Δημ. Ενοτήτων Λούρου και Ζαλόγγου».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.7468/06-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
3. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
5. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
6. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
7. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
8. Κύρλας Κων/νος- Αναπληρωμ. μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιιάτης), που έχει ως εξής:

«...Το έργο προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αφορά ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας στις Δ.Ε. Λούρου και Ζαλόγγου με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών καθώς και επέκταση δύο αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Καναλιού..

Η σύμβαση για ποσό (μετά την έκπτωση) 82.500,01 Ευρώ με Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο τον Ανδρέα Αναστασόπουλο υπογράφηκε στις 21/04/2021 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12) μήνες.

Την 11-3-2022 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Ανδρέα Αναστασόπουλο αίτημα παράτασης εργασιών έως την 21-9-2022, **α)** λόγω των καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος), οι εργασίες ασφαλτόστρωσης απαιτούν συνθήκες ηλιοφάνειας και υψηλών

θερμοκρασιών για καλύτερης ποιότητας έργου και **β)** λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, καραντίνας κλπ).

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Τη από 21/04/2021 Σύμβαση του έργου,
- Το υπ' Αρ. Πρωτ. 4334/ 11-3-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- Το ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 75% της αρχικής σύμβασης .

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

**Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ019 Οδοποιία Δημ. Ενοτήτων Λούρου και Ζαλόγγου» έως και την 21/09/2022** για τους λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 4334/11-03-2022 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση Ανδρέας Αναστασόπουλος ήτοι: **α)** λόγω των καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος), οι εργασίες ασφαλτόστρωσης απαιτούν συνθήκες ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών για καλύτερης ποιότητας έργου και **β)** λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, καραντίνας κλπ)....».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ019 Οδοποιία Δημ. Ενοτήτων Λούρου και Ζαλόγγου» έως και την **31/07/2022** για τους λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 4334/11-03-2022 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση Ανδρέας Αναστασόπουλος ήτοι: **α)** λόγω των καιρικών συνθηκών (χειμερινή περίοδος), οι εργασίες

ασφαλτόστρωσης απαιτούν συνθήκες ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών για καλύτερης ποιότητας έργου και **β)** λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19, ήτοι λειτουργία επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα, λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας, καραντίνας κλπ).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **280/2022**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ