

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας»

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.10958/19-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος
2. Ακριβής Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος
3. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
6. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
7. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο Θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιιάτης), που έχει ως εξής:

«...Το έργο προϋπολογισμού 170.000,00 Ευρώ, αφορά την ανακαίνιση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας ώστε να καταστούν ασφαλή για και πλήρως λειτουργικά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Η σύμβαση για ποσό (μετά την έκπτωση) 92.284,51 Ευρώ με Φ.Π.Α με τον ανάδοχο Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη υπογράφηκε στις .17/07/2019 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης τους δώδεκα (12) μήνες.

Την 2-6-2020 κατατέθηκε από τον ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Αστική κατασκευαστική Α.Ε. – Μέγα Ουρανία του Ιωάννη. αίτημα παράτασης εργασιών έως την 31-12-2020.

Η παράταση αφορά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, καθώς λόγω της πανδημίας Covid 19, όπου λόγω των περιοριστικών μέτρων (απαγόρευση μετακίνησης, αναστολή εργασιών, έλλειψη υλικών), επηρεάστηκε η ομαλή ροή των εργασιών και ως εκ τούτου για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου απαιτείται επί πλέον χρόνος.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
- Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Τη από 17/07/2019 Σύμβαση του έργου,
- Το υπ' αρ. Πρωτ. 9552/2-6-2020 αίτημα παράτασης του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 31-12-2020...».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Σ018 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Πρέβεζας» έως και την 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **306/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ