

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 8/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **18-5-2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **11291/13-5-2016** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαϊλής είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ έως την 30-6-2016».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Φραγκούλης Γεώργιος | 12. Ροπόκης Ευάγγελος |
| 2. Αναγνώστου Νικόλαος | 13. Παππάς Δημήτριος |
| 3. Κακιούζης Χαράλαμπος | 14. Νίτσας Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 15. Βαρέλας Χρήστος |
| 5. Αυδίκος Δημήτριος | 16. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 17. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 7. Καζάκου Παρθενία | 18. Κωστούλας Βασίλειος |
| 8. Πιπιλίδης Λάζαρος | 19. Τσόγκα Ελένη |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 20. Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 10. Συγκούνας Ευάγγελος | 21. Νόβας Ιωάννης – Ταξιάρχης |
| 11. Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Τσοβίλης Ευάγγελος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Ματέρης Κωνσταντίνος
3. Βαρτελάτου Στυλιανή
4. Πανταζής Νικόλαος
5. Κορωνάιος Κοσμάς
6. Σαραμπασίνας Παύλος
7. Κώτσης Δημήτριος
8. Κατσαούνος Θεόδωρος
9. Δαρδαμάνης Ιωάννης
10. Τσουύτσης Χρήστος
11. Καλλίνικος Διονύσιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθαν οι κ.κ. Κατσαούνος, Ματέρης, Σαραμπασίνας, Κώτσης και Δαρδαμάνης και αποχώρησε ο κ. Νίτσας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 10°

Αριθ. Απόφασης : 178/2016

Στην συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:
<<Σας στέλνουμε την αίτηση του ανάδοχου του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του παραπάνω έργου έως την 30-6-2016 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των δρόμων που έχουν υποστεί ζημιές από τις βροχοπτώσεις του Δήμου Πρέβεζας. Περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης δρόμων σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πρέβεζας .

2. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα 39315/2-10-2013 με το ποσό των 70.000 € .

3. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό

α) Η μελέτη με αριθμό 81/2014 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 37729/27-11-14 Απόφαση έγκρισης.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 719/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 13-01-2015 αλλά επειδή ουδείς κατέθεσε προσφορά καταστεί άγονος και επαναλήφθηκε 29-1-15 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ηλίας Καουμπόικης ΕΔΕ με έκπτωση 48% . Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09-04-2015 μεταξύ του κ. Ηλία Κατσιμπόκη – ΕΔΕ, και του κ. Χρήστου Μπαίλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 29503.50 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε 9/7/2015. Για το έργο έχει δοθεί παράταση έως την 30-4-2016

5. Παράταση

Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος του έργου πλην των ασφαλικών αποκαταστάσεων στα ΤΔ Χειμαδιού και Βράχου.

Συγκεκριμένα έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες :

1) Θέση Αρτολιθια .

Αποκατάσταση δρόμου με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 49.5 μ και ύψους 0.80 . Στο ίδιο μήκος έγινε τσιμεντόστρωση πλάτους 0.80 μ.

2) ΤΔ Βράχου

Αποκατάσταση δρόμου στον οικισμό Βράχου που είχε υποσκαφτεί από κατολισθήσεις μήκους 29.00 με την κατασκευή τοίχου ύψους 0.80 και τσιμεντόστρωσης μεταβλητού πλάτους 2.00 μ .

3) ΤΔ Χειμαδιού

Διάνοιξη στροφής στο σε δρόμο εντός οικισμού στο Χειμαδιό σε μήκος 37.50 μ. Στο ίδιο σημείο έγινε κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση σε όλο το διανοιγν τμήμα.

4) Τ.Δ Μυρσίνης

Αποκατάσταση του δρόμου προς Δεξαμενή στο ΤΔ Μυρσίνης που είχε κατολισθήσει μήκους 24.5 μ . με την κατασκευή σερζανετ ίδιου μήκους και ύψους 2.00 μ. Στο ίδιο τμήμα έγινε τσιμεντόστρωση πλάτους 3.00 μ

5) Παραλία Βράχου

Κατασκευάστηκε σερζανετ ύψους από 3.50 έως 4.50 μ και μήκους 35 μ για την αντιστήριξη του δρόμου που είχε κατολισθήσει

6) ΤΔ Λυγίας (θέση Ποντική)

Κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 12μ και ύψους 3.90μ με αγκυρώσεις και τσιμεντόστρωση για την αποκατάσταση του δρόμου . Στην

ίδια θέση κατασκευάστηκε σχάρα ομβριων σε όλο το πλάτος του δρόμου και αγωγός ομβριων Φ400 μήκους 60 για την απομάκρυνση των ομβριων από τον δρόμο σε παρακείμενο ρέμα.

7) Αποκατάσταση στροφής που είχε κατολισθήσει στον δρόμο στο Μιχαλιτσι – Νικόπολη με διάνοιξη προς την ανάντη πλευρά για την μετατόπιση του δρόμου εκτός της κατολίσθησης , Επίσης κατασκευάστηκε επενδεδυμενης τάφρος , τσιμεντόστρωση και σχάρα ομβριων για την προστασία του δρόμου στην θέση αυτή.

8) Κατασκευή τεχνικού Φ40 και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε αγροτικό δρόμο στο Μιχαλιτσι που είχε κατολισθήσει.

Οι εργασίες που απομένουν είναι η επούλωση του ασφαλτικού τάπητα σε θέσεις που έχουν καταστραφεί στο ΤΔ Χειμαδιού και στο ΤΔ Βράχου.

Η Υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου για παράταση έως την 30/06/2016 για τους λόγους που επικαλείται και για το κλείσιμο του φάκελου του έργου.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (αρ. 48 παρ. 1 του Ν.3669/08) μέχρι 30/06/2016 όπως προτείνεται από την Υπηρεσία για την ολοκλήρωση του έργου>>

ΝΟΒΑΣ: Εμείς ως "Λαϊκή Συσπείρωση" , λέμε Παρών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75 και 93 του Ν. 3463/2006,ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας)
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 94 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν. 3669/2008,
- τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου :{ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ανάδοχος του οποίου είναι η Εργοληπτική επιχείρηση κ. Ηλία Κατσιμπόκη – ΕΔΕ, έως 30/06/2016, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Οι κ.κ. Νόβας και Τσοβίλης , **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ