

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 09/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **28-06-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **18619/22-06-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου:{ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 31-12-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του 4412/2016 ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 14. Συγκούνας Ευάγγελος | 1. Πανταζής Νικόλαος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 15. Αυδίκος Δημήτριος | 2. Βαρτελάτου Στυλιανή |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 16. Φραγκούλης Γεώργιος | 3. Κατσαούνος Θεόδωρος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 17. Παππάς Δημήτριος | 4. Καζάκου Παρθενία |
| 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος | 18. Τσούτσης Χρήστος | 5. Δαρδαμάνης Ιωάννης |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 19. Βαρέλας Χρήστος | 6. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος | 20. Καλλίνικος Διονύσιος | 7. Τσόγκα Ελένη |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 21. Κατέρης Κωνσταντίνος | |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 22. Κωστούλας Βασίλειος | |
| 10. Κώτσης Δημήτριος | 23. Παπαδιώτης Γεώργιος | |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος | 24. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης | |
| 12. Κακιούζης Χαράλαμπος | 25. Σπυράκος Ιωσήφ | |
| 13. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 26. Νίτσας Γεώργιος | |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσαούνος και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης, Σαραμπασίνας, Κώτσης, Κατσιπανέλης, Φραγκούλης, Τσούτσης, Βαρέλας, Νόβας, Σπυράκος και Νίτσας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 25°

Αριθ. Απόφασης : 287/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Η παρούσα εισήγηση αφορά την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Ν.4412/2016 (οριακή προθεσμία) όπου αναφέρεται :

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Η παράταση δίνεται από την Δ/σα Υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή των αντλιοστασίων Α2 και Α3 και τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ' ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» και περιλαμβάνει την αποχέτευση ακαθάρτων (δίκτυο φρεάτια αντλιοστάσια Η/Ζ) στους οικισμούς Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη του έργου

2. Χρηματοδότηση:

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕ 640 με προϋπολογισμό 2.800.000 σύμφωνα με την υπ αριθμ πρωτ 17446/ΔΕ-2267/11-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ).

Η χρηματοδότηση του έργου είναι σταδιακή και σύμφωνα με αυτή γίνεται και η εκτέλεση των εργασιών .

3. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό

α) Η μελέτη με αριθμό 3/2013 έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 7852/27-03-2013 Απόφαση έγκρισης.

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 209/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 23-07-2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Ηλίας Κατσιμπόκης – Ιωάννης Μάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Γεώργιος Μυριούνης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%.

γ) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 02-07-2014 μεταξύ του κ. Ηλία Κατσιμπόκη – ΕΔΕ, ως εκπροσώπου της Κ/ΞΙΑΣ Ηλίας Κατσιμπόκης – Ιωάννης Μάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Γεώργιος Μυριούνης και του κ. Χρήστου Μπαϊλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 1.077.741,62 € πλέον Φ.Π.Α.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία περάτωσης των εργασιών σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό ορίστηκε 2/7/2015. Για το έργο έχουν δοθεί έως σήμερα δυο παρατάσεις ως εξής:

1) Παράταση έως την 31/12/2015 η οποία εγκρίθηκε με την 227/15-6-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

2) Παράταση έως την 30/06/2016 η οποία εγκρίθηκε με την 596/22-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

3) Παράταση έως την 30/06/2016 η οποία εγκρίθηκε με την 596/22-12-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

4) Παράταση έως την 31/05/2017 η οποία εγκρίθηκε με την 7/13-01-17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

5. Παράταση

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των δικτύων καθώς και τα αντλιοστάσια A3 και A4 και απομένουν οι εργασίες του αντλιοστασίου A1 (Λιμάνι αγίου Θωμά - μετά την ταβέρνα Σάββας) και του αντλιοστασίου A2 στο οποίο συγκλίνουν όλα τα δίκτυα και προβλέπεται από την μελέτη στην επαρχιακή οδό Πρέβεζας Αγίου Θωμά του έργου και για τα οποία απαιτούνται ειδικές τεχνικές αντιστήριξης με πασσαλόμψηξη .

Από την μελέτη του έργου προβλεπόταν η κατασκευή του αντλιοστασίου A1 Αγίου Θωμά και προς την κατεύθυνση αυτή οδηγούν οι κλίσεις και συνακόλουθα και η κατασκευή των αγωγών του δικτύου . Η θέση αυτή όμως βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού που είναι απαγορευτική για την κατασκευή του . Από την Τεχνική Υπηρεσία έγινε προσπάθεια εύρεσης άλλης θέσης που να είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή αντλιοστασίου χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες απαλλοτρίωσης και να μη προκαλεί όχληση στους περιοίκους. Όμως παρά τις συνεχείς προσπάθειες η θέση αυτή ήταν δύσκολο να εξευρεθεί . Τελικά η μοναδική λύση είναι η κατασκευή του αντλιοστασίου σε τμήμα έκτασης του δημοσίου που βρίσκεται πίσω από το παλιό καφενείο σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο .

Επίσης από την μελέτη του έργου προβλεπόταν η κατασκευή του αντλιοστασίου A2 στην επαρχιακή οδό Πρέβεζας Αγίου Θωμά χωρίς να έχει προβλεφτεί κάποια θέση για συνοδό κτίριο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z). Από την Τεχνική Υπηρεσία από παλιότερα είχε γίνει επίσης έρευνα για την εύρεση θέσης και προτάθηκε η κατασκευή αντλιοστασίου σε συμβολή δημοτικού και επαρχιακού δρόμου ώστε κατά την διάρκεια κατασκευής το αντλιοστάσιο (το οποίο όπως όλα θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγειο) να είναι δυνατή η χρήση μια λωρίδας κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο δεν μπορεί να είναι υπόγειο σε εσοχή που δημιουργείται μπροστά από ιδιοκτησίες και σε απόσταση 3.5 μ περίπου από την οριογραμμή του δρόμου.

Έγινε αποτύπωση από την Τεχνική Υπηρεσία και στάλθηκε στην ΔΤΥ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η οποία μας πρότεινε η κατασκευή του αντλιοστασίου να γίνει εξ ολοκλήρου εντός του δημοτικού δρόμου και σε απόσταση 4.00 μ από την Επαρχιακή Οδό ενώ για το κτίριο HZ θα πρέπει να κατασκευαστεί σε απόσταση 25 μ από τον άξονα του δρόμου. Ως εκ τούτου προτείνεται η κατασκευή αντλιοστασίου να γίνει στον δημοτικό δρόμο και επειδή δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη θέση για το κτίριο του HZ θα γίνει σε δημοτικό ακίνητο που όμως βρίσκεται σε απόσταση 220 μ από το αντλιοστάσιο.

Επειδή όλες αυτές οι διαδικασίες καθυστέρησαν η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου και θέλοντας να αποφύγει την εκτέλεση του έργου δεν υπέβαλε αίτημα για νέα παράταση και ζήτησε διακοπή εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία για τον λόγο αυτό προτείνει να δοθεί παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρήγορου 7 του άρθρου 147 του ν. 4412/16 έως την 31/12/17 χωρίς αίτηση του αναδόχου .

Εισηγούμαστε

για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως την 31-12-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Ν.4412/2016 (οριακή προθεσμία)>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 4412/16,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου :{**Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας Γ' Φάση (Οικισμών Νεοχωρίου και Αγίου Θωμά)**} του Δήμου Πρέβεζας, αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 31-12-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του 4412/2016.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ