

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 11/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **26-07-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21311/20-07-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ » του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως την 29-09-2017 ».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς          | 12. Συγκούνας Ευάγγελος     | 1. Πανταζής Νικόλαος        |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος         | 13. Αυδίκος Δημήτριος       | 2. Βαρτελάτου Στυλιανή      |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος         | 14. Φραγκούλης Γεώργιος     | 3. Κατσαούνος Θεόδωρος      |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 15. Παππάς Δημήτριος        | 4. Αναγνώστου Νικόλαος      |
| 5. Καζάκου Παρθενία          | 16. Δαρδαμάνης Ιωάννης      | 5. Κακιούζης Χαράλαμπος     |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος         | 17. Βαρέλας Χρήστος         | 6. Κατσιπανέλης Δημήτριος   |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος       | 18. Κατέρης Κωνσταντίνος    | 7. Τσούτσης Χρήστος         |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος      | 19. Κωστούλας Βασίλειος     | 8. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 9. Νέσσερης Χρήστος          | 20. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης | 9. Καλλίνικος Διονύσιος     |
| 10. Κώτσης Δημήτριος         | 21. Σπυράκος Ιωσήφ          | 10. Τσόγκα Ελένη            |
| 11. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Νίτσας Γεώργιος         | 11. Παπαδιώτης Γεώργιος     |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής, Παπαδιώτης και Αναγνώστου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ.κ. Ροπόκης, Φραγκούλης, Κορωναίος, Καζάκου, Σαραμπασίνας, Κώτσης, Βαρέλας, Κατέρης, Νόβας και Νίτσας.

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 28°**

**Αριθ. Απόφασης : 327/2017**

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

**<<Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την ολοκλήρωση των εργασιών έως 29-09-2017**

**Η Μελέτη του έργου αφορά την ανάπλαση του αύλειου χώρου του σχολείου Λυγίας ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Βράχου Λυγιάς .**

**Το έργο περιλαμβάνει :**

1. **Κατασκευή εντός του χώρου αυτού ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 ,**
2. **Ασφαλτόστρωση του αγωνιστικού χώρου του υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ**
3. **Ανακαίνιση του σχολικού κτιρίου με επίστρωση πλακιδίων δαπέδου και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ,**
4. **Ηλεκτροφωτισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και του ευρύτερου αύλειου χώρου στο ΔΔ Λυγιάς του Δήμου Πρέβεζας , σύμφωνα με την αρ. 347 /12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2014 με προϋπολογισμό 159.913,91 €, και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....» με τεκμαρτή έκπτωση 42.40 % και αντίστοιχο ποσό σύμβασης 92.198.95 με απρόβλεπτα και ΦΠΑ .**

**Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 16-10-2015 και η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ορίστηκε η 16/01/16 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης .**

**Για το έργο έχουν δοθεί δυο παρατήσεις:**

- **Παράταση έως 31/03/2017 με την 460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υστερα από αίτηση του αναδόχου**
- **Παράταση έως 30-6-2017 με την 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υστερα από αίτηση του αναδόχου λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου**

**Οι εργασίες του έργου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι:**

- 1) **Γενική εκσκαφή και διαμόρφωση χώρου**
- 2) **Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης**
- 3) **Προμήθεια υλικών φωτιστικών μπασκετων κλπ**
- 4) **Τοποθέτηση καλωδιώσεων φωτιστικών σωμάτων στο γήπεδο 5χ5**
- 5) **Διάστρωση 3<sup>Α</sup> στα γήπεδα**
- 6) **Περίφραξη γηπέδου 5Χ5**

**Οι εργασίες που απομένουν είναι :**

- 1) **Ολοκλήρωση γηπέδου 5χ5 – τοποθέτηση πλαστικού τάπητα**
- 2) **Τοποθέτηση εστών στο γήπεδο 5Χ5**
- 3) **Τοποθέτηση Πιλλαρ (εχει γίνει προμήθεια αλλά δεν τοποθετήθηκε ακόμη λόγω φόβου κλοπής)**

**Την 24/06/2017 ο ανάδοχος υπέβαλε την νέα αίτηση με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως την 30/09/2017 λόγω καθυστέρησης πληρωμών του έργου (**

ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός που είχε υποβάλλει τον Μάιο του 2016 και για την καθυστέρηση πληρωμής του είχε ζητήσει την προηγούμενη παράταση πληρώθηκε τελικά στις 30-6-2017). Λογω της καθυστέρησης αυτής ο ανάδοχος είχε υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και παράλληλα είχε την ευχέρεια διάλυσης της σύμβασης έως και την ημερομηνία πληρωμής του.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με το αριθ. Πρωτ. 5407/29-5-2017 (ΑΔΑ:63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ) έγγραφο δίνει νέα παράταση για την ολοκλήρωση του προγράμματος και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων η 29-09-2017 .

**Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (αρ. 48 παρ. 1 Ν.3669/08) μέχρι 29-09-2017 για την συνέχιση της πράξης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω>>**

Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν. 3669/2008,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- την από 16/10/2015 Σύμβαση του έργου,
- τις αρ. 460/2016 & 186/2017 αποφάσεις έγκρισης παράτασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,
- το απο 24-06-2017 αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- το αριθ. Πρωτ. 5407/29-5-2017 (ΑΔΑ:63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την παράταση** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **{ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ}**, αναδόχου η Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....», έως την **29/09/2017**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ**