

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 11/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **26-07-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21311/20-07-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Εξέταση αίτησης Τσιμπίκη Άγγελου αναδόχου του έργου: ξ Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας }, για παράταση προθεσμίας του έργου».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                              |                             |                             |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς          | 12. Συγκούνας Ευάγγελος     | 1. Πανταζής Νικόλαος        |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος         | 13. Αυδίκος Δημήτριος       | 2. Βαρτελάτου Στυλιανή      |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος         | 14. Φραγκούλης Γεώργιος     | 3. Κατσαούνος Θεόδωρος      |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 15. Παππάς Δημήτριος        | 4. Αναγνώστου Νικόλαος      |
| 5. Καζάκου Παρθενία          | 16. Δαρδαμάνης Ιωάννης      | 5. Κακιούζης Χαράλαμπος     |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος         | 17. Βαρέλας Χρήστος         | 6. Κατσιπανέλης Δημήτριος   |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος       | 18. Κατέρης Κωνσταντίνος    | 7. Τσούτσης Χρήστος         |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος      | 19. Κωστούλας Βασίλειος     | 8. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 9. Νέσσερης Χρήστος          | 20. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης | 9. Καλλίνικος Διονύσιος     |
| 10. Κώτσης Δημήτριος         | 21. Σπυράκος Ιωσήφ          | 10. Τσόγκα Ελένη            |
| 11. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Νίτσας Γεώργιος         | 11. Παπαδιώτης Γεώργιος     |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής, Παπαδιώτης και Αναγνώστου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ.κ. Ροπόκης, Φραγκούλης, Κορωναίος, Καζάκου, Σαραμπασίνας, Κώτσης, Βαρέλας, Κατέρης, Νόβας και Νίτσας.

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 30°**

**Αριθ. Απόφασης : 329/2017**

Καθήκοντα **Προέδρου** Δημοτικού Συμβουλίου ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

#### **<<Α.ΓΕΝΙΚΑ**

##### **1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

**Το έργο αφορά την διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση οδών σε περιοχές της Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών.**

**Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης-ασφαλτοτάπητας-ισοπεδωτικές γίνονται σύμφωνα με την υπ'αριθμ.40/2016 εγκεκριμένη μελέτη της Τ.Υ του Δήμου και αφορά οδούς στις περιοχές:**

**α) Υδραγωγείου εντός σχεδίου β) Υδραγωγείου εκτός σχεδίου γ) Μπάλτες δ) Νοσοκομείου ε) Νεοχωρίου στ) Λευκαδίτικα ζ) Ταράνας η) Παντοκράτορα θ) Δ.Δ Μύτικα ι) Ευρύτερη περιοχή Δ.Κ Πρέβεζας ια) κέντρο πόλης**

##### **2. Αντικείμενο της αίτησης παράτασης**

**Με την υπ'αριθμ. Πρωτ. 20474/11.7.2017 ο ανάδοχος του έργου Τσιμπίκη Αγγελος ζητά την παράταση της προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017 για τους λόγους που αναφέρει σ'αυτή .**

##### **3.Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό**

**α) Η μελέτη έχει συνταχθεί απο την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.**

**β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθμ.455/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.Η δημοπρασία έγινε την 30/8/2016 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Τσιμπίκη Αγγελος με έκπτωση 53%**

**γ) Το συμφωνητικό έγινε την 18/11/2016 μεταξύ του Τσιμπίκη Αγγελου και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό των 93.295,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α**

##### **4. Προθεσμίες**

**Η Προθεσμία περαίωσης του έργου που τάσσει η αρχική σύμβαση είναι : 18/07/2017**

##### **5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

**Συμβατικό αντικείμενο του έργου το ποσό των 93.295,00 ευρώ με Φ.Π.Α**

##### **6. Αντικείμενο που εκτελέσθηκε μέχρι σήμερα**

**Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 80% του έργου**

##### **7. ΕΙΔΙΚΑ**

##### **1. Λόγοι που επιβάλλουν την αίτηση προθεσμίας παράτασης**

**Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στην υπ'αριθμ.πρωτ.20474/11.7.2017 αίτηση του είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν απο την υπογραφή της σύμβασης(18/11/2016) καθ'όλη την διάρκεια του Χειμώνα και της άνοιξης μέχρι τον μήνα Απρίλη και οι οποίες δεν επιτρέπουν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.Επίσης δεδομένου οτι τα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτομίγματος κλείνουν την περίοδο του Αυγούστου ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017.**

##### **Εχοντας υπόψη:**

**1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση,τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.**

**2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων,τον Ν.3669/08,τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ 609/85 , όπως τροποποιήθηκαν,συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.**

**3. Τον φάκελλο της εργολαβίας**

**4. Την απο 18/11/2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου**

**5. Την αρ.πρωτ.20474/11.07.2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας**

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

**Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εκτέλεσης του έργου :  
" Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας " αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για 3 μήνες  
ήτοι μέχρι 18/10/2017 καθότι μέχρι σήμερα έχει ήδη εκτελεστεί το 80% του έργου και  
ο χρόνος παράτασης που θα απαιτηθεί αφορά και το οικονομικό κλείσιμο του>>**

Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τον φάκελλο της εργολαβίας,
- την απο 18/11/2016 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για την κατασκευή του έργου,
- την αρ.πρωτ.20474/11.07.2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ 609/85 , όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας για την περαίωση εκτέλεσης του έργου :{**Σ016 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε Πρέβεζας** }, αναδόχου Τσιμπίκη Αγγελου για 3 μήνες ήτοι μέχρι 18/10/2017 καθότι μέχρι σήμερα έχει ήδη εκτελεστεί το 80% του έργου και ο χρόνος παράτασης που θα απαιτηθεί αφορά και το οικονομικό κλείσιμο του.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ**