

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 14/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **27-09-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **27124/21-09-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ έως την 15/12/2017».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 12.Συγκούνας Ευάγγελος | 1.Πανταζής Νικόλαος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 13.Αυδίκος Δημήτριος | 2.Βαρτελάτου Στυλιανή |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 14.Φραγκούλης Γεώργιος | 3.Κατσαούνος Θεόδωρος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 15.Παππάς Δημήτριος | 4.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 5. Καζάκου Παρθενία | 16.Δαρδαμάνης Ιωάννης | 5.Κακιούζης Χαράλαμπος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 17.Καλλίνικος Διονύσιος | 6.Κώτσης Δημήτριος |
| 7.Αναγνώστου Νικόλαος | 18.Κατέρης Κωνσταντίνος | 7.Τσουύτσης Χρήστος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 19.Κωστούλας Βασίλειος | 8.Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 20.Παπαδιώτης Γεώργιος | 9. Βαρέλας Χρήστος |
| 10.Κατσιπανέλης Δημήτριος | 21.Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης | 10.Τσόγκα Ελένη |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Σπυράκος Ιωσήφ | 11.Νίτσας Γεώργιος |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος ,Πανταζής, Κλάπας, Σαραμπασίνας και η κα Τσόγκα, ενώ **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κατσιπανέλης και Αυδίκος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 8°

Αριθ. Απόφασης : 382/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Σας αποστέλλουμε συνημμένα το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠ'Ο ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών έως 15/12/2017 αντί της έως σήμερα ισχύουσας 20/09/2017 (σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση) για τους παρακάτω λόγους όπως αναφέρονται στην συνημμένη αίτηση του αναδόχου που υποβλήθηκε 21/8/2017

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	<i>Αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών δικτύου από Ζέφυρο έως δεξαμενή Καναλίου (ΑΓ1 μήκους 6600μ – Φ400, ΑΓ2 μήκους 1400μ-Φ355, ΑΓ3 μήκους 300μ-Φ315) καθώς και η κατασκευή δεξαμενής 400μ³ δίπλα στην υπάρχουσα δεξαμενή Δ1 του Καναλίου και στο ίδιο υψόμετρο.</i>
ΧΡΗΜΑΤ/ΤΗΣΗ:	<i>Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Ενάρ. Έργου 2013 ΕΠ01880039) ποσού 2.460.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.</i>
ΜΕΛΕΤΗ:	<i>Η μελέτη του έργου συντάχθηκε με την αριθμ. 5/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας. Η διακήρυξη δημοπράτησης εγκρίθηκε με την αριθμ. 385/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.000.000,00€ και με ΦΠΑ 2.460.000,00€.</i>
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	<i>Το έργο δημοπρατήθηκε στις 12.08.2014 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα δύο και δεκαεννέα επί τοις εκατό (52,19%) των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 546/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.</i>
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:	<i>Το συμφωνητικό για ποσό 1.185.713,64 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 20.09.2016, την ίδια ημέρα έγινε και η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο.</i>
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	<i>Προθεσμία περαίωσης του έργου βάσει του άρθρου 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,</i>

	δηλαδή στις 20.09.2017.
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<p>Οι εργασίες που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα είναι:</p> <p>Κατασκευή αγωγού ΑΓ3 διαμέτρου Φ315 και μήκους 300 Μ</p> <p>Κατασκευή αγωγού ΑΓ2 διαμέτρου Φ355 και μήκους 1400 Μ</p> <p>Κατασκευή αγωγού ΑΓ4 διαμέτρου Φ315 και μήκους 6077 Μ από τα 6600 συνολικού μήκους</p> <p>Κατασκευή της Δεξαμενής Δ1 χωρητικότητας 400 μ3</p>
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	<p>Οι εργασίες που απομένουν είναι</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Το υπόλοιπο του αγωγού Φ400 περίπου 600 μ ➤ Σύνδεση του αγωγού Φ400 με τον κεντρικό αγωγό του Συνδέσμου Ύδρευσης ➤ Κατασκευή του αγωγού Φ315 που συνδέει την δεξαμενή Δ1 με τον ΑΓ1 που προβλέπεται στην τροποποίηση της μελετης
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	<p>Με αίτηση του που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 21/8/2017 ζητά την παράταση τω εργασιών του έργου έως 15/12/2017 λόγω των καθυστερήσεων των εργασιών που οφείλονται ότι στην ζώνη απαλλοτρίωσης όπου τοποθετείται ο αγωγός ύδρευσης υπήρχαν δίκτυα ΟΤΕ – Οπτικές ίνες – άρδευσης , ο παλιός αγωγός ύδρευσης Καναλιου , ο αγωγός ύδρευσης προς Αρχάγγελο .</p>
	<p>Επίσης η αυξημένη κυκλοφορία κατά την τουριστική περίοδο δεν επέτρεπε την ταχεία εκτέλεση των εργασιών. Επίσης η εκτέλεση των εργασιών παρακολουθείτο από υπάλληλους της Αρχαιολογίας και όλες οι εργασίες γίνονταν μόνο κατά την διάρκεια του ωραρίου των ανωτέρω υπαλλήλων.</p> <p>Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου για την παράταση που ζητά έως την 15-12-2017 για την ολοκλήρωση του έργου.</p>
	<p>Η Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου με το έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 2400/21-9-2017 έγγραφο της .. διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών μέχρι 15/12/2017 , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.</p>
	<p>Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσης (αρ. 147 του Ν.4412/2016) μέχρι 15/12/2017 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.</p>

>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΝΟΒΑΣ: Εμείς λέμε παρών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- το απο **21-08-2017** αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- το υπ. αρ. πρωτ. **2400/21-9-2017** έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **{ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠ'Ο ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ}** του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ ,έως την **15/12/2017** , για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Οι κ.κ. Νόβας και Σπυράκος , **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ