

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 16/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **30-10-2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **31100/26-10-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ » του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως την 30-11-2017».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς          | 11. Συγκούνας Ευάγγελος  |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος         | 12. Πανταζής Νικόλαος    |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος         | 13. Φραγκούλης Γεώργιος  |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 14. Κακιούζης Χαράλαμπος |
| 5. Καζάκου Παρθενία          | 15. Παππάς Δημήτριος     |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος         | 16. Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 7. Αναγνώστου Νικόλαος       | 17. Κωστούλας Βασίλειος  |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος      | 18. Τσόγκα Ελένη         |
| 9. Νέσσερης Χρήστος          | 19. Σπυράκος Ιωσήφ       |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κατσιπανέλης Δημήτριος
2. Βαρτελάτου Στυλιανή
3. Κατσαούνος Θεόδωρος
4. Σαραμπασίνας Παύλος
5. Αυδίκος Δημήτριος
6. Κώτσης Δημήτριος
7. Τσούτσης Χρήστος
8. Δαρδαμάνης Ιωάννης
9. Βαρέλας Χρήστος
10. Κλάπας Μιλτιάδης - Ηλίας
11. Καλλίνικος Διονύσιος
12. Παπαδιώτης Γεώργιος
13. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης
14. Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος , Σαραμπασίνας, Δαρδαμάνης, Καλλίνικος και η κα Βαρτελάτου, ενώ **αποχώρησαν** οι κ. Φραγκούλης, Κατέρης, Ροπόκης και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 28°**

**Αριθ. Απόφασης : 452/2017**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας ), που έχει ως εξής:

**<<Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ για την ολοκλήρωση των εργασιών έως 31-11-2017**

**Η Μελέτη του έργου αφορά την ανάπλαση του αύλειου χώρου του σχολείου Λυγιάς ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Βράχου Λυγιάς .**

**Το έργο περιλαμβάνει :**

- 1. Κατασκευή εντός του χώρου αυτού ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 ,**
- 2. Ασφαλτόστρωση του αγωνιστικού χώρου του υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ**
- 3. Ανακαίνιση του σχολικού κτιρίου με επίστρωση πλακιδίων δαπέδου και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ,**
- 4. Ηλεκτροφωτισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και του ευρύτερου αύλιου χώρου ΔΔ Λυγιάς του Δήμου Πρέβεζας , σύμφωνα με την αρ. 347 /12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2014 με προϋπολογισμό 159.913,91 €, και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με ΔΤ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....» με τεκμαρτή έκπτωση 42.40 % και αντίστοιχο ποσό σύμβασης 92.198.95 με απρόβλεπτα και ΦΠΑ .**

**Η υπογραφή της σύμβασης έγινε την 16-10-2015 και η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ορίστηκε η 16/01/16 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης . Λογω της σταδιακής χρηματοδότησης του έργου έχουν δοθεί αντίστοιχες παρατάσεις η τελευταία των οποίων έληξε την 29/09/2017 . Έχει δοθεί μια παράταση έως 31/03/2016 με 460/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του αναδόχου.**

**Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν οι δοκιμές των προβολέων και φωτιστικών , η πληρωμή του 4ου Λογαριασμού που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος καθώς και οι διαδικασίες για το κλείσιμο του έργου και την προσωρινή παραλαβή.**

**Την 28/09/2017 ο ανάδοχος υπέβαλε την νέα αίτηση με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως την 30/10/2017 για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων.**

**Επειδή οι αναφερόμενες δοκιμές και η διαδικασία για την προσωρινή παραλαβή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και η αιτούμενη προθεσμία λήγει η Υπηρεσία προτείνει να δοθεί παράταση έως την 30/11/2017 και όχι έως την 30/10/2017 που ζητά ο ανάδοχος στην αίτηση του.**

**Επίσης όπως μας ενημέρωσε η ETANAM με το αριθ. Πρωτ. 2303/2-10-17 έγγραφο της μας ενημερώνει ότι δίνεται παράταση για το τελευταίο αίτημα πληρωμής έως την 31/12/2017**

**Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (αρ. 48 παρ. 1 Ν.3669/08) μέχρι 30-11-2017 για την ολοκλήρωση της πράξης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. >>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 του Ν. 3669/2008,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- το από **28-09-2017** αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- το υπ. αρ. πρωτ. **2303/2-10-17** έγγραφο της ΕΤΑΝΑΜ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την παράταση** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου :{ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αναδόχου {Εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε....»},έως την **30-11-2017** , για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**