

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 23/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **19-11-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **24334/15-11-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» έως την 31-12-2018».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Κορωναίος Κοσμάς	12.Σαραμπασίνας Παύλος	1.Βαρτελάτου Στυλιανή
2.Πιπιλίδης Λάζαρος	13.Αυδίκος Δημήτριος	2.Πανταζής Νικόλαος
3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος	14.Κατσιπανέλης Δημήτριος	3.Παππάς Δημήτριος
4.Αναγνώστου Νικόλαος	15.Κατσαούνος Θεόδωρος	4.Τσούτσης Χρήστος
5.Νέσσερης Χρήστος	16.Συγκούνας Ευάγγελος	5.Φαρμάκης Κων/νος
6.Ντίτσος Γεράσιμος	17.Κωστούλας Βασίλειος	6.Βαρέλας Χρήστος
7.Κακιούζης Χαράλαμπος	18.Τσόγκα Ελένη	7.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
8.Ματέρης Κωνσταντίνος	19.Σπυράκος Ιωσήφ	8.Παπαδιώτης Γεώργιος
9.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.	20.Κώτσης Δημήτριος	9.Αμάραντος Σταύρος
10.Φραγκούλης Γεώργιος	21.Ροπόκης Ευάγγελος	10.Κατέρης Κωνσταντίνος
11.Καζάκου Παρθενία	22.Νίτσας Γεώργιος	11.Καλλίνικος Διονύσιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Νίτσας, Ροπόκης, Κώτσης και η κα. Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 17°**

**Αριθ. Απόφασης : 545/2018**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας ), που έχει ως εξής:

**<<Σας στέλνουμε την από 26/10/2018 αίτηση του ανάδοχου του έργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>>** του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου έως την 31-12-2018 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

**1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ):**

Η Μελέτη αυτή αφορά εργασίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν ύστερα από τις θεομηνίες στο Δήμο Πρέβεζας και περιλαμβάνει :

- Την κατασκευή προληπτικών αντιπλημμυρικών έργων ,
- Την αντιστήριξη και αποκατάσταση του οδικού δικτύου ύστερα από τις ζημιές που υπέστη από τις θεομηνίες
- Την βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων των οικισμών του Δήμου όπου είναι αναγκαίο ώστε να καταστούν επαρκεί και λειτουργικά .

**2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με Κ.Α. 02.64.7336.418 και είναι προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ

**3. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ :**

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 213/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρέβεζας και με την υπ' αριθμ. 372/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Τεχνική Εταιρεία ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωσης  $E = 49,91 \%$ .

**4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :**

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν ( με Φ.Π.Α. ) 150.278,61 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την 09-08-2018 .

**5. Εκτελεσθείσες εργασίες**

Οι εργασίες έργου έχουν εκτελεστεί κατά 80% στα περισσότερα σημεία που προβλέπονται από την μελέτη. Από τον ανάδοχο για τις μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες έχουν υποβληθεί 2 λογαριασμοί οι οποίοι έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την μεταβίβαση της αντίστοιχης πίστωση για την πληρωμή των λογαριασμών

**6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :**

Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 08-11-2018.

**7. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Με αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση έως την 31-12-2018 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου λόγω καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών που έχει υποβάλλει καθώς και το κλείσιμο του φακέλου του έργου ( σύνταξη ΑΠΕ , υποβολή τελικών επιμετρήσεων κλπ) >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- το από **9/8/2018** συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του κ. Χρήστου Μπαϊλή, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας,
- την μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,
- την από **26/10/2018** αίτηση του ανάδοχου του έργου,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ( όπως αυτός ισχύει),
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :{**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**}, έως την **31-12-2018**, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο κ. Σπυράκος, **δήλωσε ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**