

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 28/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **21-12-2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **27460/17-12-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ} ».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.Κορωναίος Κοσμάς
- 2.Πιπιλίδης Λάζαρος
- 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
- 4.Αναγνώστου Νικόλαος
- 5.Νέσσερης Χρήστος
- 6.Ντίτσος Γεράσιμος
- 7.Κακιούζης Χαράλαμπος
- 8.Ματέρης Κωνσταντίνος
- 9.Σαραμπασίνας Παύλος
- 10.Αυδίκος Δημήτριος
- 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
- 12.Καζάκου Παρθενία
- 13.Κωστούλας Βασίλειος
- 14.Τσόγκα Ελένη
- 15.Αμάραντος Σταύρος
- 16.Σπυράκος Ιωσήφ
- 17.Καλλίνικος Διονύσιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Πανταζής Νικόλαος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 5.Φραγκούλης Γεώργιος
- 6.Συγκούνας Ευάγγελος
- 7.Παππάς Δημήτριος
- 8.Τσούτσης Χρήστος
- 9.Φαρμάκης Κων/νος
- 10.Βαρέλας Χρήστος
- 11.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 12.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 13.Κώτσης Δημήτριος
- 14.Ροπόκης Ευάγγελος
- 15.Νίτσας Γεώργιος
- 16.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησε** ο κ. Ντίτσος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 5°**  
**Αριθ. Απόφασης : 645/2018**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Καμπέρης), που έχει ως εξής:

**<<Το έργο έχει σαν αντικείμενο την συντήρηση αγροτικών δρόμων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στα πλαίσια του έργου που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από τις κατολισθήσεις που έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα στην ΤΚ Κρυοπηγής.**

**Εν συντομία οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι: καθαρισμός και ισοπέδωση του καταστρώματος των δρόμων, κατασκευή σωληνωτών τεχνικών, διάστρωση αμμοχάλικων αγροτικής οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις σε θέσεις όπου έχουμε έντονες διαβρώσεις από τις βροχοπτώσεις καθαρισμός τάφρων και λιθοριπή σε διάφορα σημεία για την προστασία πρανών από τα όμβρια .**

**Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 101,548.00 € με ΦΠΑ.**

**Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055).**

**Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου του θέματος στις 26/07/2018, με την 467/2018 απόφαση Ο.Ε., στην εταιρία «ΤΡΙΒΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ», που προσέφερε έκπτωση 17% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.**

**Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05/09/2018, για ποσό 84.284,84 με Φ.Π.Α.**

**Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ήταν η 04/12/2018.**

**Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχτηκε το αίτημα παράτασης των εργασιών του αναδόχου του έργου που υπέβαλε την 04-12-2018 έως και την 04-03-2019.**

**Ο λόγος της παράτασης αφορά καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερων δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών,**

**Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:**

- 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16,**
- 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,**
- 3. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,**
- 4. Την από 05/09/2018 Σύμβαση του έργου,**
- 5. Το αρ πρ. 26322/04-12-2018 αίτημα παράτασης του αναδόχου,**
- 6. Το αρ. πρωτ. 26322/05-12-2018 έγγραφο αποδοχής της παράτασης από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας,**

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» έως και την 04-03-2019.>>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την από **05/09/2018** Σύμβαση του έργου,
- Το αρ πρ. **26322/04-12-2018** αίτημα παράτασης του αναδόχου,
- το αρ. πρωτ. **26322/05-12-2018** έγγραφο αποδοχής της παράτασης από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 4412/16,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ**» έως και την **04-03-2019**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**