

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό 8/2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **16-5-2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια **Κατεπείγουσα** συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **9643/15-5-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ}».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κορωναίος Κοσμάς
2. Πιπιλίδης Λάζαρος
3. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
4. Αναγνώστου Νικόλαος
5. Κακιούζης Χαράλαμπος
6. Ντίτσος Γεράσιμος
7. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ.
8. Ματέρης Κωνσταντίνος
9. Σαραμπασίνας Παύλος
10. Χατζόπουλος Απόστολος
11. Αυδίκος Δημήτριος
12. Παππάς Δημήτριος
13. Φαρμάκης Κων/νος
14. Κωστούλας Βασίλειος
15. Αμάραντος Σταύρος
16. Σπυράκος Ιωσήφ
17. Καλλίνικος Διονύσιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Νέσσερης Χρήστος
2. Φραγκούλης Γεώργιος
3. Βαρτελάτου Στυλιανή
4. Πανταζής Νικόλαος
5. Κατσαούνος Θεόδωρος
6. Τσούτσης Χρήστος
7. Βαρέλας Χρήστος
8. Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
9. Παπαδιώτης Γεώργιος
10. Τσόγκα Ελένη
11. Καζάκου Παρθενία
12. Ροπόκης Ευάγγελος
13. Κώτσης Δημήτριος
14. Κατσιπανέλης Δημήτριος
15. Νίτσας Γεώργιος
16. Κατέρης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3°
Αριθ. Απόφασης : 243/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρο 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, στα οποία εντάσσονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση.

Έκανε δε γνωστό στο σώμα ότι με την αριθμ. **237/2019** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπίγον {διότι δεν έχει προγραμματιστεί άλλο Δημοτικό Συμβούλιο έως το τέλος του Μήνα (λόγω των επικείμενων εκλογών τις 26ης Μαΐου), έχει τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο, με σκοπό την διεκπεραίωση του έργου και της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ}.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Καμπέρης), που έχει ως εξής:

<<Το έργο έχει σαν αντικείμενο την συντήρηση αγροτικών δρόμων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στα πλαίσια του έργου που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ύστερα από τις κατολισθήσεις που έχουν δημιουργήσει έντονα προβλήματα στην ΤΚ Κρυοπηγής.

Εν συντομία οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι: καθαρισμός και ισοπέδωση του καταστρώματος των δρόμων, κατασκευή σωληνωτών τεχνικών, διάστρωση αμμοχάλικων αγροτικής οδοποιίας, τσιμεντοστρώσεις σε θέσεις όπου έχουμε έντονες διαβρώσεις από τις βροχοπτώσεις καθαρισμός τάφρων και λιθοριπή σε διάφορα σημεία για την προστασία πρανών από τα όμβρια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 101,548.00 € με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055).

Το έργο ανατέθηκε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπίγοντος του έργου του θέματος στις 26/07/2018, με την 467/2018 απόφαση Ο.Ε., στην εταιρία «ΤΡΙΒΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ», που προσέφερε έκπτωση 17% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 05/09/2018, για ποσό 84.284,84 με Φ.Π.Α.

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του έργου ήταν η 04/12/2018.

Η προθεσμία 1ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου ήταν η 04/03/2019.

Η προθεσμία 2ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου ήταν η 15/04/2019.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχτηκε το αίτημα 3ης παράτασης των εργασιών του αναδόχου του έργου που υπέβαλε την 10-04-2019 έως και την 31-07-2019.

Ο λόγος της παράτασης αφορά καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και γενικότερων δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών, καθώς και της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16,**
- 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,**
- 3. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,**
- 4. Την από 05/09/2018 Σύμβαση του έργου,**
- 5. Το αρ πρ. 7278/10-04-2019 αίτημα 3ης παράτασης του αναδόχου,**
- 6. Το αρ. πρωτ. 7825/17-04-2019 έγγραφο αποδοχής της παράτασης από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας,**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» έως και την 31-07-2019.>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την από **05/09/2018** Σύμβαση του έργου,
- το αρ. Πρωτ. **7278/ 10-04-2019** αίτημα 3ης παράτασης του αναδόχου,
- το αρ. πρωτ. **7825/17-04-2019** έγγραφο αποδοχής της παράτασης από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 4412/16,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69, και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» έως και την 31-07-2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ