

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **15-07-2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14366/11-07-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου: {Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα}, προϋπολογισμού 30.000,00€ (με ΦΠΑ)».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 11.Φαρμάκης Κωνσταντίνος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 12.Κωστούλας Βασίλειος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 13.Τσόγκα Ελένη |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 14.Αμάραντος Σταύρος |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος | 15.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 16.Νίτσας Γεώργιος |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 17.Ροπόκης Ευάγγελος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 18.Καζάκου Παρθενία |
| 9.Σαραμπασίνας Παύλος | 19.Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 10.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Αυδίκος Δημήτριος
- 7.Παππάς Δημήτριος
- 8.Τσούτσης Χρήστος
- 9.Βαρέλας Χρήστος
- 10.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 11.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 12.Κώτσης Δημήτριος
- 13.Καλλίνικος Διονύσιος
- 14.Κατέρης Κωνσταντίνος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Φραγκούλης και Παππάς.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3°

Αριθ. Απόφασης : 284/2019

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρο 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 (Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014, στα οποία εντάσσονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τάγκας), που έχει ως εξής:

<< Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ' αρ. 27/21-3-2017 μελέτη που αφορά το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18-10-2018 και συμβασιοποιήθηκε στις 28-1-2019 (με χρονοδιάγραμμα 5 μήνες), με ανάδοχο την Κ/Ξ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Α. – ΜΑΚΡΗΣ Β. και συμβατικό ποσό 22.983,87 € (χωρίς Φ.Π.Α). Ο ανάδοχος κατέθεσε αίτηση παράτασης με αρ. πρωτ. 11797/11-6-2019 και ζητά παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2019 προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου και το κλείσιμο του φακέλου του έργου καθώς αυτό περιλαμβάνει και τις διαδικασίες πιστοποίησης της παιδικής χαράς από πλευράς του Δήμου. Η υπηρεσία προτείνει τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30-09-2019 προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου αλλά και για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης της παιδικής χαράς από πλευράς του Δήμου. Για το λόγο αυτό :
Εισηγούμαστε: Την έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα» μέχρι τις 30-09-2019.>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **28-1-2019** Σύμβαση του έργου,
- το υπ' αρ. **Πρωτ. 11797/11-6-2019** αίτημα παράτασης της αναδόχου Κ/Ξ ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Α. – ΜΑΚΡΗΣ Β,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 4412/16,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα»** προϋπολογισμού 30.000,00€ (με ΦΠΑ) μέχρι τις **30-09-2019**, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ