

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 10/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **19-04-2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης** στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **7597/13-04-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ :«Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , Κ.Α.: 02..64.7135.222, CPV: 44212321-5».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λεωνίδας Αργυρός	13. Στύλος Ιωσήφ
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	14. Ευάγγελος Ροπόκης
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης	15. Κωνσταντίνος Δήμου
4. Γρηγόριος Κουμπής	16. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
5. Νικόλαος Παγγές	17. Αθανάσιος Ανωγιάτης
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	18. Βασίλειος Κωστούλας
7. Χρήστος Μπαϊλής	19. Χρύσανθος Κυριαζής
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	20. Κωνσταντίνος Κύρλας
9. Κοσμάς Κορωναίος	21. Ειρήνη Παπαδημητρίου
10. Παύλος Σαραμπασίνας	22. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος)
11. Γεώργιος Νίτσας	23. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)
12. Αναστάσιος Αμάραντος	24. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κωνσταντίνος Ματέρης	6. Σταύρος Αμάραντος
2. Λάζαρος Πιπιλίδης	7. Μάριος Κατσιώτης
3. Νικόλαος Λουφέκης	8. Φώτιος Ζέρβας (ανεξάρτητος)
4. Γεώργιος Ντόντης	9. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
5. Παναγιώτης Λελοβίτης	

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ. Ματέρης και Ζέρβας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 8°

Αριθ. Απόφασης : 117/2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Τζόκας), που έχει ως εξής:

<<..... Σας διαβιβάζουμε το από 4/4/2023 , ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3η μετάθεση χρόνου παράδοσης), της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95), με θέμα την εξέταση , αιτήματος μετάθεσης χρόνου παράδοσης των ανωτέρω στεγάστρων, κατόπιν αιτήματος το οποίο κατατέθηκε προς τον Δήμο Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.6624/31-3-2023 από τον Οικονομικό Φορέα (Ο.Φ.) με την επωνυμία "URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ: 800673442 ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και έδρα 10^ο ΧΛΜ. Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ Τ.Κ. 43070, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα , στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο, «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας », σύμφωνα με την υπ'αρ πρωτ. 10061/9-6-2022 σύμβαση (22ΣΥΜΝ010720452 2022-06-09) που υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου και του κ. Δημάρχου Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.75574/9-11-2022(ΑΔΑ:6ΑΠΞ46ΜΤΛ6-4ΧΟ), 8η τροποποίηση της Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ο χρόνος λήξης της πρόσκλησης υλοποιείται έως 31/12/2023

Σύμφωνα με το Πρακτικό η Επιτροπή εισηγείται την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας έως και την 3/6/2023, -καθώς ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες βάσεις σκυροδέματος για την τοποθέτηση των στεγάστρων-, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων .

Παρακαλούμε για,

-Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

- την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την 3/6/2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.....>>.

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΚΡΙΒΗΣ: Πρόκειται για μία προμήθεια, η οποία είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με συνολικό ποσό 48.000 ευρώ, λόγω του ότι δεν προβλεπόταν μέσα στην προμήθεια η κατασκευή των βάσεων για την τοποθέτηση των στάσεων, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, πρέπει να γίνουν πρώτα οι βάσεις, γι' αυτό ζητείται να δοθεί παράταση μέχρι και τις 3-6ου του 2023.

Οι θέσεις αυτές έχουν δοθεί από το ΚΤΕΛ και έχουν εγκριθεί από το Γραφείο Συγκοινωνιών από το Υπουργείο, είναι εγκεκριμένες οι θέσεις τους με συνταγμένες, υπάρχει απόφαση της Τοπικής Κοινότητας.

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Συνήθως βλέπουμε ότι οι εργολάβοι ζητάνε καθυστερήσεις για δικούς τους λόγους. Βλέπουμε τώρα ότι ο Δήμος, οι Υπηρεσίες, ο Δήμος, όπως θέλετε, πάρτε το, να φτιάξει τις βάσεις. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό το πράγμα.

ΑΚΡΙΒΗΣ: Αυτό ήταν όντως ένα λάθος, δεν είχε προβλεφθεί μέσα στην προμήθεια και η κατασκευή των βάσεων και ήταν αποκλειστικά μόνο η προμήθεια της στάσης.

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ: Θα 'μαστε συνεπείς στους χρόνους τώρα...;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Ναι, ναι, νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Δε θέλει κάποια χωροθέτηση από Ποιότητα, μετά από Συμβούλια, από Τεχνική Υπηρεσία; Είναι στον Δήμο μόνο, ή και σε...

ΑΚΡΙΒΗΣ: Είναι μόνο στην πόλη της Πρέβεζας.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Μόνο σε δημοτικές οδούς;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Ναι, ναι, μόνο σε δημοτικές μόνο.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Δηλαδή συνάδει με άλλα πράγματα, γιατί έχει σχετιστεί με τα ΣΒΑΚ και με άλλα πράγματα;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Όχι, δεν νομίζω...

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Έχουμε χάρτη;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Ναι, υπάρχουν οι θέσεις με συντεταγμένες κανονικά, πού είναι, που θα 'χουν τοποθετηθεί και τα λοιπά, όλα, είναι με συντεταγμένες.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Δε θέλει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εγκρίσεις;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Όχι, απ' ό,τι μου 'παν απ' την Υπηρεσία, όχι.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Δε θέλει σημάνσεις, δε θέλει άλλα πράγματα;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Όχι, οι θέσεις αυτές δίνονται από το Αστικό ΚΤΕΛ και εγκρίνονται...

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Δίνονται, μπορεί να θέλει κι άλλες εγκρίσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα μία απ' αυτές τις στάσεις είναι αυτή στο Νοσοκομείο;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Ναι, μία απ' αυτές είναι κι εκεί, ναι.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Θεωρείται επικίνδυνη αυτή τη στιγμή, άρα θα πρέπει οι Συγκοινωνιολόγοι να μας το πούνε λίγο, είναι, δεν είναι;

Ποιος τις υπέδειξε τις στάσεις;

ΑΚΡΙΒΗΣ: Το ΚΤΕΛ, το Αστικό ΚΤΕΛ.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Το Αστικό, λέει, στην περιοχή Νοσοκομείο, δε λέει εκεί όμως.

ΑΚΡΙΒΗΣ: Όχι, μαζί πήγανε με την Υπηρεσία και επιλέχτηκαν οι στάσεις αυτές και τα στοιχεία στάλθηκαν στο Υπουργείο και εγκρίθηκαν.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Για να μη βρεθούμε προ απροόπτων άλλων, ατυχημάτων και λοιπά ίσως θέλει κάποιες εγκρίσεις ακόμα και σημάνσεις.

ΑΚΡΙΒΗΣ: Εντάξει, θα το δούμε, αν χρειάζεται κάτι άλλο.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Πρέπει να το δούμε δηλαδή, κι άμα είναι, ξαναφέρτε το. Άμα είναι ξαναφέρτε το.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝ.: Μπορώ να πω κάτι επί του θέματος; το καλοκαίρι απέναντι απ' του «Μασούτη» υπάρχει μια θεωρητική στάση που πηγαίνει Λευκάδα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε σήμανση, ούτε τίποτα.

ΑΚΡΙΒΗΣ: Στον «Μασούτη» ναι, έχει στο Μουσικό Σχολείο...

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝ.: Όχι, για να πηγαίνουμε για Λευκάδα, κάθοδο Λεωφόρου Ειρήνης, απέναντι απ' τον «Μασούτη» στέκεται κόσμος κι εκεί περιμένει το λεωφορείο. Θα πρέπει να φτάνει, να σημανθούνε, ή να γίνει στάση.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ: Ίσως χρειάζεται κάποια Μελέτη Συγκοινωνιακή και έγκριση, ίσως θέλει και ΦΕΚ ακόμα για τις στάσεις, σημάνσεις και λοιπά. Θέλει ένα κοίταγμα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει το** από 4/4/2023, **ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3η μετάθεση χρόνου παράδοσης)**, της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ'αρ.854/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ω10ΣΩΞΧ-Χ95).
- 2. Εγκρίνει την** μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως και την **3/6/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

3. Να ελεγχθεί ως προς την χωροθέτηση η κατασκευή και η τοποθέτηση των στεγάστρων, σύμφωνα τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2023.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ