

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 3/2023 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **30-01-2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε **τακτική** συνεδρίαση **δια ζώσης**, και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022, την ΚΥΑ - 429/12.03.2020, την ΚΥΑ-Δ1α.ΓΠ.οικ. 75297 - 30.12.2022-ΦΕΚ-7005 - 31.12.2022-τεύχος-Β, τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-7-2018), ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.**1676/26-01-2023** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λεωνίδα Αργυρού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

*Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Λεωνίδας Αργυρός	15. Γεώργιος Ντόντης
2. Κωνσταντίνος Ακριβής	16. Ιωσήφ Στύλος
3. Ιωάννης Δαρδαμάνης (Τηλεδιάσκεψη)	17. Ευάγγελος Ροπόκης
4. Γρηγόριος Κουμπής	18. Κωνσταντίνος Δήμου
5. Νικόλαος Παγγές	19. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς
6. Γεώργιος Σαριάνογλου	20. Αθανάσιος Ανωγιάτης
7. Χρήστος Μπαίλης	21. Βασίλειος Κωστούλας
8. Ευάγγελος Γιαννουλάτος	22. Παναγιώτης Λελοβίτης
9. Κοσμάς Κορωναίος (Τηλεδιάσκεψη)	23. Σταύρος Αμάραντος
10. Κωνσταντίνος Ματέρης	24. Κωνσταντίνος Κύρλας
11. Λάζαρος Πιπιλίδης	25. Ειρήνη Παπαδημητρίου (Τηλεδιάσκεψη)
12. Παύλος Σαραμπασίνας	26. Μάριος Κατσιώτης
13. Γεώργιος Νίτσας	27. Ηλίας Αλεξανδρής (ανεξάρτητος-Τηλ/σκεψη)
14. Αναστάσιος Αμάραντος	28. Χαράλαμπος Κακιούζης (ανεξάρτητος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Νικόλαος Λουφέκης	4. Δημήτριος Καραμανίδης (ανεξάρτητος)
2. Φώτιος Ζέρβας	5. Αθηνά Κωνσταντάκη (ανεξάρτητη)
3. Χρύσανθος Κυριαζής	

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κυριαζής και **συνδέθηκε** μέσω Τηλεδιάσκεψης ο κ. Καραμανίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ. Κακιούζης, Λελοβίτης, Γιαννουλάτος, Ροπόκης, Δήμου, Πιπιλίδης, και Μπαίλης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 12°**

**Αριθ. Απόφασης : 18/2023**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **12<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Γεωργούλας), που έχει ως εξής:

<<..... Η Πράξη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 380.000,00 €, ενταξήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, με την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρεια Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΨΨ57Λ9-2ΟΗ), συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022, που ανέρχεται στο ποσό των 176.155,46 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 218.432,77 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 06/01/2023 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ, με έδρα Πάροδο Σκουφά 30, 47100, Άρτα.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις 06/07/2023, επικαλούμενος την §1.α, άρθρου 153, ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109/06-06-2022), κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων και εξαιτίας της παρούσας ενεργειακής κρίσης. Επίσης υπέβαλε συμπληρωματικά την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 αίτηση παράτασης των εργασιών, προκειμένου να επεξηγήσει περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους αιτείται παράταση.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 760/24-03-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 17141/24-08-2021 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 11925/06-07-2022 Σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 22130/28-11-2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 24300/22-12-2022 συμπληρωματικό αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 54/12-01-2023 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της ΕΥΔΕΠ με την οποία γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης παράτασης.

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά του κυρίου του έργου, γιατί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασιών και μη ύπαρξης του ανάλογου εξοπλισμού - εργατικού δυναμικού, κατέστη αδύνατο ο δήμος να καθαρίσει το οικόπεδο από μπάζα - φερτά υλικά κλπ εγκαίρως, ώστε να παραδοθεί στον ανάδοχο για να εκκινήσει τις εργασίες,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως και τις 06/07/2023.....>**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....  
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'),
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'),
- την ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 375 / 39167 / 02.06.2022,
- την ΚΥΑ-Δ1α.ΓΠ.οικ. 75297 - 30.12.2022-ΦΕΚ-7005 - 31.12.2022-τεύχος-Β,
- τις διατάξεις του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α'),
- τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α'),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την** παράταση προθεσμίας της εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**», έως και τις **06/07/2023**.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2023.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ**