

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 20/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **31-07-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **13566/26-07-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	16. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	17. Τσούτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	18. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	19. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος.	20. Πανταζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	21. Ροπόκης Ευάγγελος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	22. Τζίμας Νικόλαος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	23. Φούντογλου Σεβαστή
9. Κοκκίνης Γεώργιος	24. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	25. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	26. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	27. Κύρλας Ευάγγελος
13. Ντόντης Γεώργιος	28. Παπαδημητρίου Ειρήνη
14. Παγγές Νικόλαος	29. Τζόκας Δημήτριος
15. Πασσάς Γεώργιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ουδείς.	
------------	--

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **αποχώρησαν** οι κ.κ Ζέρβας, Σαριάνογλου, Κύρλας Κων., Κύρλας Ευάγγ., Βουλιστιώτης, Καλύβας, Τζόκας και η κα Παπαδημητρίου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3^ο

Αριθ. Απόφασης : 192/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, (αρμόδιος κος Γεωργούλας) που έχει ως εξής:

<<.....Η Πράξη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 1.080.000,00 € εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.64.7323.950 του προϋπολογισμού του Δήμου, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (ΟΠΣ ΤΑ 5180769), όπου εντάχθηκε με την με Αριθ. Πρωτ. 89519/23-12-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ).

Συνάφθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 15403/28-07-2023 σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 762.092,00 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 944.994,08 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 28/07/2024 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα Χρ. Ρίζου 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11602/26-06-2024 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για ένα (1) έτος, ήτοι ως τις 28/07/2025, επικαλούμενος:

Επικάλυψη θέσεων στις οποίες θα εκτελεστεί το έργο με εν εξελίξει εργολαβία κατασκευής δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ, πράγμα που θα προκαλούσε σοβαρές οχλήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών και συνεχείς τομές ακόμα και σε νεοκατασκευασθέντα σημεία.

Μελέτη σε εξέλιξη για την αλλαγή ροής στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της περιοχής που εμπλέκεται άμεσα με την κατασκευή του κόμβου και πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιά θα είναι τελικά η διευθέτηση των υδάτων αυτών.

Κυριότερα τον πολύ υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή ενδιαφέροντος λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε. Λόγω της φύσης του έργου, θα χρειαστεί να εφαρμοστούν σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εκτροπή κυκλοφορίας κλπ) που σε συνδυασμό με τον φόρτο αυτό θα προκαλέσουν πολύ σοβαρές δυσχέρειες μετακίνησης και γενικότερες ισχυρές οχλήσεις.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».

Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

Την με Αριθ. Πρωτ. 89519/23-12-2022 απόφαση ένταξης της πράξης.

Την με Αριθ. Πρωτ. 1869/30-01-2023 διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου (ΑΔΑΜ 23PROC012048461).

Την με Αριθ. Πρωτ. 15403/28-07-2023 σύμβαση του έργου.

Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 11602/26-06-2024 αίτημα παράτασης του αναδόχου και το γεγονός ότι θεωρούμε πραγματικές και εύλογες τις αιτιάσεις του περί αναγκαιότητας μετάθεσης της έναρξης των εργασιών αμέσως μετά το πέρας της αιχμής της τουριστικής περιόδου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως τις 28/07/2025.....>>.

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας) όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », ως τις 28/07/2025, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ