

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **19-08-2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14753/14-08-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ» συμβατικού ποσού 38.812,88 € (με Φ.Π.Α.)».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	14. Πασσάς Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	15. Σαριάνογλου Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	16. Τσούτσης Ιωάννης
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	17. Νίτσας Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	18. Δράκος Θεόδωρος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	19. Πανταζής Νικόλαος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	20. Ροπόκης Ευάγγελος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	21. Τζίμας Νικόλαος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	22. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Κουμπής Γρηγόριος	23. Βουλιστιώτης Πέτρος
11. Μάκης Χρήστος	24. Καλύβας Κωνσταντίνος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	25. Κύρλας Ευάγγελος
13. Παγγές Νικόλαος	26. Τζόκας Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Ντόντης Γεώργιος	3. Παπαδημητρίου Ειρήνη
2. Φούντογλου Σεβαστή	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 5º

Αριθ. Απόφασης : 212/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **5ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών , Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κος. Καμπέρης), που έχει ως εξής:

<<.....ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός της μελέτης είναι η κατασκευή ενός ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στη ΤΚ Καναλίου του Δήμου Πρέβεζας. Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του γηπέδου είναι οι εξής:

1. Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης.
2. Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους και με πλήρη συμπύκνωση της.

3. Κατασκευή περιμετρικού τοιχείου εγκιβωτισμού.

4. Κατασκευή βάσης και τελικής επιφάνειας γηπέδου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 50.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ποσό 50.000,00€.

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 75/2022 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 675/2022 (ΑΔΑ Ω3ΙΔΩΞΧ-ΠΑΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 675/2022 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 02-12 -2022, με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 192948 με το σύστημα προσφοράς έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 22,37% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. 25/2023 (ΑΔΑ ΩΜΦ8ΩΞΧ-ΟΣΠ), 97/2023 (ΑΔΑ ΨΣΜΧΩΞΧ-Ρ3Κ) και 243/2023 (ΑΔΑ 6Ω6ΒΩΞΧ-ΨΕΠ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08/06/2023, για ποσό 38.812,88 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 08/12/2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε 6 (Έξι) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι στις 08/12/2023.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 23039/21-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε παράταση περαίωσης του έργου έως 30/07/2024 καθώς λόγω καιρικών συνθηκών (πλημμύρες), καταστράφηκε τμήμα της προς ασφαλτόστρωση διαμορφωμένης υπόβασης καθώς και τμήμα ξυλότυπου για τα περιμετρικά κράσπεδα και με την 408/2023 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-06-2024.

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Έως τώρα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και έχουν περαιωθεί οι εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος εγκιβωτισμού και περίφραξης του έργου.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 10417/07-06-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10-08-2024 και η οποία εγκρίθηκε με την 175/2024 ΑΔΣ Πρέβεζας.

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του ως άνω έργου εκτός των εργασιών του αρ.16 του προϋπολογισμού (εργασίες κατασκευής του ελαστομερούς τάπητα) για το λόγο ότι πρέπει να εξατμιστούν τα χημικά που περιέχει το ασφαλτικό. Υπόψιν απαιτείται χρόνος ελάχιστος 35 ημερών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Επίσης θεωρείται απαραίτητο πριν την κατασκευή του ελαστομερούς να προηγηθούν πάνω στην άσφαλτο οι κατωτέρω

εργασίες: α) ειδικό ασφαλικό γαλάκτωμα που περιέχει συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης στον ασφαλικό τάπητα. β) κατασκευή cushion: ελαστομερές υλικό ακριλικής ρητίνης μεσαίας ελαστικότητας με πολλαπλά στρώματα σε διασπορά νερού με επιλεγμένα πληρωτικά υλικά (cushion) ελαστομερές και χαλαζιακά αδρανή. Διαστρώνεται πριν την εφαρμογή του χυτού συνθετικού τάπητα πάνω σε ασφαλική επιφάνεια (απορροφά τους κραδασμούς) αφού προηγηθεί το ειδικό ασφαλικό γαλάκτωμα.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 14178/05-08-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά 3η παράταση με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-09-2024.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Την υπ' αριθμό πρωτ 11639/08-06-2023 σύμβαση

Εισηγούμεστε:

1. την έγκριση χορήγηση παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-09-2024.....».

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α'114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας) όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ»** συμβατικού ποσού 38.812,88 € (με Φ.Π.Α.)», με νέα ημερομηνία περαίωσης την **30-09-2024**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ