

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 29/2024 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **30-10-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **19534/24-10-2024** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	12. Πασσάς Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	13. Σαριάνογλου Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	14. Τσούτσης Ιωάννης
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	15. Νίτσας Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	16. Δράκος Θεόδωρος
6. Κατσαούνου Γρηγορία	17. Πανταζής Νικόλαος
7. Κόκκαλης Σπυρίδων	18. Ροπόκης Ευάγγελος
8. Κοκκίνης Γεώργιος	19. Τζίμας Νικόλαος
9. Κουμπής Γρηγόριος	20. Κύρλας Κωνσταντίνος
10. Ματέρης Κωνσταντίνος	21. Παπαδημητρίου Ειρήνη
11. Παγγές Νικόλαος	22. Τζόκας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κακιούζης Χαράλαμπος	5. Βουλιστιώτης Πέτρος
2. Μάκης Χρήστος	6. Καλύβας Κωνσταντίνος
3. Ντόντης Γεώργιος	7.Κύρλας Ευάγγελος
4. Φούντογλου Σεβαστή	

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του θέματος **προσήλθαν** οι κ.κ Μάκης Χρήστος, Κύρλας Ευάγγελος, Κακιούζης Χαράλαμπος και Καλύβας Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 23°

Αριθ. Απόφασης : 276/2024

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **23^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμοδious κος Τάγκας) που έχει ως εξής:

<<.... Η Πράξη **«ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ»**, προϋπολογισμού μελέτης **161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**, αναρίθμου έργου 2022ΣΕ27510032 - ΟΠΣ: 5136158, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»** και στον Άξονα Προτεραιότητας **«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»**, με την με Αριθ. Πρωτ. 2318/01-04-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 4186/01-03-2023, που ανέρχεται στο ποσό των 153.852,95 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 190.777,66 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 01/01/2024 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα Πάροδο ΠΑΡΓΙΝΟΣΚΑΛΑΣ 1, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ.

Με την αρ. 12/2024 απόφαση ΔΕ δόθηκε παράταση στο έργο μέχρι την 01-05-2024. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 5434/27-03-2024 αίτηση παράτασης των εργασιών και αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι ως τις 01/11/2024, επικαλούμενος την μη έγκριση ως σήμερα του 1ου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου.

Με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6715/15-04-2024 έγγραφο του Δήμου προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ζητήθηκε η θετική γνωμοδότηση για την παράταση του έργου, η οποία και δόθηκε με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 19205/21-10-2024 έγγραφό τους. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της προέγκρισης καθώς το έργο έπρεπε να περάσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την 13435/24-07-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016 καθώς υπήρχε η καθυστέρηση στην έκδοση παράτασης του έργου με συνέπεια να μην μπορεί να εγκριθεί ΑΠΕ ο οποίος περιελάμβανε απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Η διακοπή εργασιών εγκρίθηκε με την 13435/25-07-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μετά την προέγκριση της παράτασης από τη ΕΥΔ ο ανάδοχος υπέβαλε την 19256/22-10-2024 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών η οποία εγκρίθηκε από την Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 2318/01-04-2022 απόφαση έναρξης της πράξης.

- Την με Αριθ. Πρωτ. 15987 / 06-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011218191 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 4186/01-03-2023 Σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 5434/27-03-2024 αίτημα 2^{ης} παράτασης του αναδόχου.
- Το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6715/15-04-2024 έγγραφο του Δήμου προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
- Το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 19205/21-10-2024 έγγραφό απάντηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
- Την απόφαση 22-10-2024 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ**» ως τις **22/02/2025** (μέχρι 1-11-2024 σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και ως 22-02-2025 λόγω του χρόνου διακοπής των εργασιών)....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύουν,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύουν,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **2η παράταση** προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ**» ως τις **22/02/2025** (μέχρι 1-11-2024 σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και ως 22-02-2025 λόγω του χρόνου διακοπής των εργασιών), σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 276/2024.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ