

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 12/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **25-4-2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης** και ταυτόχρονα με **Τηλεδιάσκεψη** μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (**Webex**), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **8573/17-04-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ : « Έγκριση 1ης Παράτασης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	15. Πασσάς Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	16. Σαριάνογλου Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	17. Τσούτσης Ιωάννης (Τηλ/ψη)
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	18. Νίτσας Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος	19. Δράκος Θεόδωρος (Τηλ/ψη)
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	20. Πανταζής Νικόλαος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	21. Ροπόκης Ευάγγελος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	22. Τζίμας Νικόλαος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	23. Φούντογλου Σεβαστή
10. Κουμπής Γρηγόριος	24. Κύρλας Κωνσταντίνος (Τηλ/ψη)
11. Μάκης Χρήστος (Τηλ/ψη)	25. Βουλιστιώτης Πέτρος
12. Ματέρης Κωνσταντίνος	26. Καλύβας Κωνσταντίνος
13. Ντόντης Γεώργιος	27. Παπαδημητρίου Ειρήνη
14. Παγγές Νικόλαος	28. Τζόκας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κύρλας Ευάγγελος	
---------------------	--

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 7^ο

Αριθ. Απόφασης : 131/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **7^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... Έχοντας υπόψη:

- .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4782/2021, Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- .Τον φάκελο της εργολαβίας.
- .Την από 18/04/2024 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακατασκευή και αναβάθμιση της πλατείας της Νέας Σαμψούντας. Ο χώρος μελέτης βρίσκεται στην Τ.Κ Ν.Σαμψούντας ,στον Δήμο Πρέβεζας και καλύπτει περίπου 6426,24 τ.μ. Η εν λόγω πλατεία αποτελεί τον κεντρικό αλλά και μοναδικό κοινόχρηστο χώρο για τους κατοίκους της Τ.Κ

1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Ο σχεδιασμός της νέας διαμόρφωσης ακολουθεί μια ήπια παρεμβατική στρατηγική ,φιλική λειτουργικά αλλά και ελκυστική οπτικά στοχεύοντας στην αναβάθμιση του χώρου σε όλους τους τομείς.

Το έργο της διαμόρφωσης της πλατείας θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις εργασιών (Α' Φάση και Β' Φάση εργασιών)

Η παρούσα μελέτη της Α' Φάσης συνοπτικά περιλαμβάνει:

1. Καθαίρεση κάθε υφιστάμενης κατασκευής στην πλατεία (παγκάκια, τοιχία, επιστρώσεις κλπ)
2. Εργασίες θεμελίωσης και χωροθέτησης υπαίθριου θεάτρου στην βορειοδυτική πλευρά της πλατείας (ολοκλήρωση του με Β' Φάση)
3. Νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος
4. Κατασκευή περγκόλων και σκιάστρων
5. Κατασκευή καθιστικών
6. Ανακατασκευή της περιμετρικής περιτοίχισης
7. Κατασκευή νέων επιστρώσεων πλακιδίων με διαφορετικό σχεδιασμό τοποθέτησης
8. Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Δίκτυο Ηλεκτρικής εγκατάστασης , ενδοδαπέδιος φωτισμός)

1.2.1 ΦΥΤΕΥΣΗ

Η φύτευση του χώρου είναι απλή και λιτή.

Σε όλες τις εκτός πλακοστρώσεων περιοχές φυτεύεται γκαζόν η αγριάδα. Χαμηλή φύτευση-θάμνοι όπως *LEUCOPHYLLUM FUTESCENS*(είδος φασκόμηλου),Λεβάντα ,Σχίνια, φυτεύονται πίσω από τα καθιστικά και στην πλάτη του θεάτρου εξαφανίζοντας έτσι την μικρή υπέργεια ανύψωση του. Φύτευση δέντρων η μικρών δένδρων που ευδοκιμούν και συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή όπως ελιές ,αγριελιές ,καλλωπιστικές μουριές, δάφνες, χαρουπιές, φυτεύονται στα σημεία που υποδεικνύονται από την παρούσα μελέτη σε συνεργασία με την υπηρεσία. Εκτός της πλατείας χαμηλή φύτευση (γκαζόν) προτείνεται και στην πλευρά μπροστά από το σχολείο ,νότια του χώρου της πλατείας.

1.2.2 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΣΚΙΑΣΤΡΟ

-Στο σύνολο τους οι πέργκολες είναι τρεις και τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία της πλατείας όπου η κινητικότητα θα είναι μεγαλύτερη.

Αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς μεγέθους 100x50x2 χιλ. και εγκάρσιες δοκούς 100x50x2 χιλ.ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της πέργκολας, σχηματίζοντας τετράγωνα σχήματα τα περισσότερα εκ των οποίων θα καλυφθούν με πλέξι γκλάς τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων ,κόκκινο ,κίτρινο, μπλε και λευκό ,ενώ κάποια θα μείνουν ασκεπή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο φυσικός φωτισμός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ενώ ταυτοχρόνως προστατεύεται από τις ισχυρές ακτίνες του ήλιου και από κατάλληλη αντισκωρική επεξεργασία σε απόχρωση γκρι μπλε σκούρο.

-Το σύμπλεγμα των σκιάστρων τοποθετείται στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας κοντά στην είσοδο του θεάτρου.

Το κάθε ένα αποτελείται από ένα στύλο γαλβανισμένης κοιλοδοκού κυκλικής διατομής Φ100 πάχους 4 χιλ στον οποίο τοποθετούνται τρία κυκλικά ασύμμετρα σκίαστρα.

Τοποθετούνται σε βάση σκυροδέματος(καθιστικού) και διαφέρουν μεταξύ τους σε σχήμα σε ύψος και σε χρώμα.

Στο σύνολο τους οι πέργκολες είναι αγκυρωμένες σε θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

1.2.3 ΠΑΓΚΑΚΙΑ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Ενσωματωμένα στις πέργκολες θα βρίσκονται τα καθιστικά-παγκάκια τα οποία θα κατασκευαστούν από εμφανές σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο με πλάτη και επένδυση του καθίσματος με συνθετική σανίδα WPC χρώματος καφέ ,το οποίο είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους καθώς παρέχει αντοχή στην υγρασία, μηδενική συντήρηση και αντοχή σε τριβές και επιβλαβείς οργανισμούς.

Στην πλάτη των καθιστικών κατασκευάζεται τοίχος από εμφανή διπλή δομική πλινθοδομή ύψους 1,60 μ δημιουργώντας μια φιλόξενη γωνιά για τους επισκέπτες. Στον τοίχο αυτό στηρίζεται η πίσω πλευρά της πέργκολας.

1.2.4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΣΚΑΛΕΣ

Η παρούσα μελέτη προτείνει τις εξής επιστρώσεις:

1)Επιστρώσεις δαπέδων από τσιμεντένιους κυβόλιθους χρώματος γκρι και διαστάσεων 20x10x6 εκ.σε όλους του χώρους κυκλοφορίας εκτός από το κεντρικό κυκλικό τμήμα μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο.

2)Στο τμήμα αυτό γίνεται επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου χρώματος καφέ-κόκκινου.Η λεία και ανθεκτική η επιφάνεια αυτού του δαπέδου είναι κατάλληλη για την υποδοχή συχνών εκδηλώσεων και ιδιαίτερα χορευτικών.

3) Σε όλα τα όρια των δαπέδων με τους πράσινους χώρους τοποθετούνται κράσπεδα κήπου (προκατασκευασμένα) από σκυρόδεμα διατομής 25x5,5 εκ.

4) Η σκάλα στην βορεινή πλευρά της πλατείας κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και η επιστροφή της γίνεται με μάρμαρο Καβάλας. Η σκάλα στην ανατολική πλευρά διατηρείται (τροποποιείται ελαφρά) και αντικαθίστώνται τα φθαρμένα μάρμαρα της.

Όλες οι δαπεδοστρώσεις θα γίνουν σύμφωνα με την προσαρτώμενη κάτοψη και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες χρήσεις των χώρων.

Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται επάνω σε υπόστρωμα αμμοκονιάματος των 100 kg τσιμέντου, σε διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Δείγματα των υλικών προς τοποθέτηση θα επιβλέπονται για την μορφολογική και επιστρωτική τους κατάσταση.

Σημειώνεται ότι πριν από τις εργασίες επιστροφής δαπέδων αλλά και της φύτευσης προηγούνται οι απαραίτητες ηλεκτρικές και αρδευτικές εργασίες.

1.2.5 ΝΕΑ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ

Απομακρύνεται η παλιά σαθρή περιτοίχιση και στην θέση της κατασκευάζεται νέα με φυσική χτιστή πέτρα πάχους 50 εκ. επί θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα (σχέδια λεπτομερειών). Στην στέψη κατασκευάζεται σενάζ από σκυρόδεμα πάχους 20 εκ.

1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στόχος της πρότασης φωτισμού είναι η ανάδειξη των παρεμβάσεων ασφαλούς χρήσης του χώρου και η εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά μήκος των δρόμων της κεντρικής πλατείας θα γίνει η ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τα φρεάτια όδευσης με την σωλήνα σπирάλ στα σημεία όπου μελλοντικά στη Β' Φάση θα τοποθετηθούν οι ιστοί φωτισμού και τα φωτιστικά σώματα.

Επιπλέον θα τοποθετηθεί φωτισμός δαπέδου χωνευτός σε όλους τους δρόμους της πλατείας με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες. Προτείνεται φωτιστικό δαπέδου με 3 ή 4 ανοίγματα, χρώματος λευκού 6000κ, στεγανό IP66 και διάμετρο Φ93μμ. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διοδίων φωτοεκπομπής (LED).

Στο κέντρο της πλατείας προβλέπεται μια σύνθεση φωτιστικών σωμάτων με λευκούς γλόμπους σε μεταλλικές κόκκινες βέργες (σωλήνες Φ100). Μια ισχυρή φωτιστική πηγή που θέλει να τραβήξει την προσοχή (ιδιαίτερα την νύχτα), αλλά και ένας έντονος συμβολισμός της λάμψης και του πολιτισμικού πλούτου που έφερε αυτό το πολυσύνθετο προσφυγικό στοιχείο στην περιοχή μας αλλά και σ' όλη την χώρα γενικότερα.

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α) Η ολοκληρωμένη μελέτη Διαμόρφωσης της πλατείας της Ν.Σαμψούντας έχει συνταχθεί από ομάδα ιδιωτών μελετητών αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Προσφορά στον Δήμο Πρέβεζας) , έχει ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και με την αρ. 414/2023 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας εγκρίνεται η δημοπράτηση της Α' Φάσης του έργου προϋπολογισμού 299.695,40 ευρώ

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 414/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 20/10/2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. Πρωτ. 18679/2023 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC013405290), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που προσέφερε μέση έκπτωση Εμ= 11,48 %, επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης.

Με την αρ 43/2024 (ΑΔΑΜ:24ΑWRD014390471) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- έγινε κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 18/04/2024 , για ποσό 265.277,09 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

3 . Προθεσμίες

Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση : 18/04/2025

4 . Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 213.933,14 € πλέον Φ.Π.Α και 265.277,09 με Φ.Π.Α

B) ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Με την αρ.πρωτ. 6971/31.03.2025 αίτηση 1^{ης} παράτασης που επισυνάπτεται ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση 12 μηνες παράτασης για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή ήτοι μέχρι **18/04/2026** καθότι :

Απο την έρευνα αγοράς των υλικών και των λεπτομερειών της μελέτης του έργου καθώς και των τεχνικών περιγραφών και των προδιαγραφών του έργου υπάρχουν αρκετά προβλήματα στις λεπτομέρειες της μελέτης του έργου που πρέπει να επιλυθούν για την κατασκευή του έργου σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό του καθότι το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις εργασιών .

Οι εργασίες της παρούσας φάσης είναι :

Καθαίρεση κάθε υφιστάμενης κατασκευής

Κατασκευή μόνο της θεμελίωσης και χωροθέτηση του υπαίθριου θεάτρου (Ολοκλήρωση με την Β' Φάση)

Νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος

Κατασκευή περγκολών και σκιάστρων

Κατασκευή καθιστικών

Ανακατασκευή περιμετρικής περιτοίχισης

Κατασκευή νέων επιστρώσεων πλακιδίων με διαφορετικό σχεδιασμό τοποθέτησης

Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης , ενδοδαπέδιος φωτισμός)

Το καλοκαίρι προέκυψε η ανάγκη η πλατεία να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις και για χρήση από τους τουρίστες και τους επαναπατριζόμενους. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να μετατραπεί η κεντρική πλατεία σε εργοτάξιο και αποφασίστηκε να γίνει έναρξη των εργασιών μετά τον Σεπτέμβριο. Στην συνέχεια τόσο ο καιρός όσο και η απαιτούμενες τροποποιήσεις και αναθεώρηση της μελέτης του έργου που θα αντιμετωπισθούν με την σύνταξη ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών) κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες των εργασιών (το έργο θα εκτελεστεί σε δύο ανεξάρτητες φάσεις) δεν κατέστησαν δυνατή την έναρξη των εργασιών με τις απαραίτητες βελτιώσεις της μελέτης με σκοπό την έντεχνη κατασκευή ενός λειτουργικού έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση Δωδεκάμηνης (12 μήνες) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ » αναδόχου ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ήτοι μέχρι 18/04/2026 ,σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου αρ.πρωτ. 6971/31.03.2025 έγγραφο του.....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το Ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ. **8041/10-04-2025** και το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. **8334/14-04-2025**, σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Δωδεκάμηνη (12 μήνες) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ** », αναδόχου:« ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε », ήτοι μέχρι **18/04/2026** , σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου αρ.πρωτ. 6971/31.03.2025 έγγραφο του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ