

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 18/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **28-5-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **16:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει, τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/20.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚτ. Β' 109/21.01.2025) και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **11065/23-05-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ :« Έγκριση 1ης Παράτασης εργασιών του έργου : <Ανακατασκευή - Διαμόρφωση οδού Καλημέρη και δημιουργία επιμέρους υποδομών> ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	13. Πασσάς Γεώργιος
2. Βρυώνης Σπυρίδων	14. Σαριάνογλου Γεώργιος
3. Δαρδαμάνης Ιωάννης	15. Τσούτσης Ιωάννης
4. Ζέρβας Φώτιος	16. Νίτσας Γεώργιος
5. Κακιούζης Χαράλαμπος	17. Δράκος Θεόδωρος
6. Κατσαούνου Γρηγορία	18. Τζίμας Νικόλαος
7. Κόκκαλης Σπυρίδων	19. Κύρλας Κωνσταντίνος
8. Κοκκίνης Γεώργιος	20. Βουλιστιώτης Πέτρος
9. Μάκης Χρήστος	21. Κύρλας Ευάγγελος
10. Ματέρης Κωνσταντίνος	22. Παπαδημητρίου Ειρήνη
11. Ντόντης Γεώργιος	23. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)
12. Παγγές Νικόλαος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Αργυρός Λεωνίδας	4. Φούντογλου Σεβαστή
2. Πανταζής Νικόλαος	5. Καλύβας Κωνσταντίνος
3. Ροπόκης Ευάγγελος	6. Τζόκας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 2^ο

Αριθ. Απόφασης : 152/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **2^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος Τσάγκας Ηλ.), που έχει ως εξής:

- <<..... Έχοντας υπόψη:
- .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
 - .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4782/2021, Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 - .Τον φάκελο της εργολαβίας.
 - .Την από 10/12/2024 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Η μελέτη αυτή αφορά τις παρεμβάσεις επί της δημοτικής οδού «ΚΑΛΗΜΕΡΗ» του Δήμου Πρέβεζας σε μήκος 220,00 μέτρων η οποία συνδέει την οδό Νικοπόλεως με την οδό Πολυτεχνείου. Πρόκειται για μια μονοδρομημένη οδό πλάτους 5,00-5,50 μέτρων εντός του αστικού ιστού της πόλης του Δήμου Πρέβεζας με συνεχή και αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων και πεζών λόγω στέγασης και γειτνίασης με το 1^ο Γυμνάσιο Πρέβεζας ,με τον 1^ο Παιδικό Σταθμό Πρέβεζας ,αλλά και με το ιερό ναό Αγ.Κων/νου . Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση Πεζοδρομίου πλάτους 1,50 μέτρων για την ασφαλή κίνηση των πεζών ,η ανακατασκευή του καταστρώματος του εναπομείναντος τμήματος της οδού πλάτους 3,5 μέτρων με πλακόστρωση με φυσικούς κυβόλιθους και η μετατροπή της οδού σε ήπιας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΒΑΚ (Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας) Έτσι επιλύεται ένα μεγάλο πρόβλημα άμεσα συνυφασμένο με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών για την ασφαλή κινητικότητα των πεζών συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ και εξασφαλίζεται η κίνηση των πεζών σε προσβάσιμα πεζοδρόμια αλλά και η διαχείριση της στάθμευσης και η αποτροπή φαινομένων παράνομης στάθμευσης. Οι εργασίες προσδιορίζονται ως εξής: 1) Πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες μαρμάρου (μ2) 2) Πλακόστρωση του καταστρώματος του δρόμου με φυσικούς μαρμάρινους κυβόλιθους (μ2) 3)

Κράσπεδα πρόχυτα απο σκυρόδεμα (μ) 4) φωτιστικά σώματα 5) εργασίες αποχέτευσης όμβριων.

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ. Το κατάστρωμα θα πλακοστρωθεί με φυσικούς μαρμαρίνους κυβόλιθους διαστάσεων 20X10X5 και το πεζοδρόμιο με πλάκες μάρμαρου τύπου «Δεματίου» με ελαχίστη διάσταση 30 εκ και πάχος 3 εκ. γκρίζου χρώματος. Λογω ανομοιομορφίας στα υψόμετρα η τυπική διατομή θα προσαρμοστεί στα υψόμετρα της εσόδου των κατοικιών καταστημάτων με επί τόπου οδηγίες . Στα όρια του καταστρώματος θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι τσιμέντου ερυθρού χρώματος .Τα πεζοδρόμια θα διαχωρίζονται από το κατάστρωμα με κράσπεδο και θα είναι υπερυψωμένα σε σχέση με τον υπόλοιπο δρόμο ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή με τις εισόδους των κατοικιών ή καταστημάτων. Όσον αφορά το ύψος του πεζοδρομίου θα είναι προσαρμοσμένο στην υπάρχουσα στάθμη ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην πρόσβαση των οικιών και των καταστημάτων με επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης

Λ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Επι της οδού «Καλημέρη» θα τοποθετηθεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 5.00 μέτρων. Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 20,00 μέτρων Το καλώδιο θα τοποθετηθεί κάτω από το πεζοδρόμιο σε σωλήνα PVC Φ90 . Στις διαβάσεις θα τοποθετηθεί γαλβανισμένος σιδηροσωληνας 4 ιντσών .

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη -Συμφωνητικό

α) Η μελέτη Διαμόρφωσης της οδού Καλημέρη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και με την αρ. 141/2024 απόφαση Δημοτικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας εγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 141/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Το έργο δημοπρατήθηκε με την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) στις 14/05/2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. Πρωτ. 6088/04.04.2024 διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 24PROC014531868), με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης καθ' ομάδες και ο διαγωνισμός απέβη άγονος, λόγω μη υποβολής καμίας προσφοράς .

Με την αρ. 308/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής καθορίσθηκε ως τρόπος συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη δημόσιας σύμβασης η προσφυγή στην διαδικασία

της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ.2 περ.α' του Ν.4412/2016.

Με την υπ'αριθμ. 353/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης-πρόσκλησης του διαγωνισμού του έργου και με την αρ 473/2024 (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015806384) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας περί έγκρισης του πρακτικού -2- έγινε κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα Κ/Ξ Αναστασόπουλος Ανδρέας – Μυριούνης Γεώργιος

γ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10/12/2024 , για ποσό 196.000,00 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν

3 . Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : 10/12/2025

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 158.064,52 € πλέον Φ.Π.Α και 196.000,00 με Φ.Π.Α

B) ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Με την αρ.πρωτ. 9767/08.05.2025 αίτηση 1^{ης} παράτασης που επισυνάπτεται η ανάδοχος Κοινοπραξία του έργου υπέβαλε αίτηση Εξάμηνης (6 μήνες) παράτασης για τους λόγους που επικαλείται σε αυτή ήτοι μέχρι 10/06/2026 καθότι :

1. Με το υπ'αριθμ. πρωτ. 1551/20.03.2025 έγγραφο της η ΔΕΥΑΠ μας γνωστοποιεί ότι στην οδό Καλημέρη επίκειται σε εξέλιξη η κατασκευή έργου κεντρικού υδροδοτικού δικτύου που αφορά Αντικατάσταση του παλαιού αγωγού Ύδρευσης διατομής Φ90 ,με καινούργιο ίδιας διατομής ,με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία ΔΕΠΑΝ. Η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη των εργασιών του έργου διαμόρφωσης της οδού Καλημέρη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση Εξάμηνης (6 μήνες) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ » αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ήτοι μέχρι 10/06/2026 ,σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου αρ.πρωτ. 9767/08.05.2025 έγγραφο του.>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- την αριθ. πρωτ. 9767/08-05-2025 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το Ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ. **10468/16-05-2025** και το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. **10787/20-05-2025,**

σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξάμηνη (6 μήνες) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ »** αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ήτοι μέχρι **10/06/2026**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ