

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 34/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **16-09-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00-13:30**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **18994/16-09-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Δήμητρας Αηδώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΠΟ Χ.Θ 0+000,000 ΈΩΣ Χ.Θ 3+285,000, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	11. Ματέρης Κωνσταντίνος
2. Αργυρός Λεωνίδας	12. Ντόντης Γεώργιος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	13. Παγγές Νικόλαος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	14. Πασσάς Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	15. Σαριάνογλου Γεώργιος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	16. Τσούτσης Ιωάννης
7. Κατσαούνου Γρηγορία	17. Κύρλας Κωνσταντίνος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	18. Βουλιστιώτης Πέτρος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	19. Καλύβας Κωνσταντίνος
10. Μάκης Χρήστος	20. Παπαδημητρίου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νίτσας Γεώργιος	6. Φούντογλου Σεβαστή
2. Δράκος Θεόδωρος	7. Κύρλας Ευάγγελος
3. Πανταζής Νικόλαος	8. Τζόκας Δημήτριος
4. Ροπόκης Ευάγγελος	9. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)
5. Τζίμας Νικόλαος	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 3º

Αριθ. Απόφασης : 268/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **265/2025** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, διότι επείγει η 3η παράταση εργασιών του έργου καθώς η 2η έληξε στις 12/09/2025.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **3ο θέμα της κατεπείγουσας** συνεδρίασης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κος Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

<<... Με την αρ. πρ. 4134/29-09-2022 απόφαση της ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΠΟ Χ.Θ 0+000,000 ΈΩΣ Χ.Θ 3+285,000, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 στην Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) ανέρχεται σε 499.500,00€. (ΣΑΕ 2022ΣΕ08210035)

Η πράξη αφορά την ασφαλτόστρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου στην ΤΚ χειμαδιού για την εύκολη και ασφαλή προσπελασιμότητα σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχή. Περιλαμβάνει εργασίες που βελτιώνουν την αγροτική οδό συνολικού μήκους 3.285 m και ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά της (γεωμετρικά στοιχεία, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά, τεχνικά έργα, οδοστρώση κ.λ.π.) χωρίς να θίγονται όμορες ιδιοκτησίες και δεν αφορά συνήθεις εργασίες συντήρησης.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22-11-2023 και ανέρχεται στο ποσό των 327.311,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 405.866,48 € (με Φ.Π.Α.), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 22-11-2024 και με ανάδοχο την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

Με την αρ. 51/2025 απόφαση Δ.Σ. Πρέβεζας εγκρίθηκε η 1η παράτασης των εργασιών έως και την 12-03-2025 και με την αρ. 99/2025 απόφαση Δ.Σ. Πρέβεζας εγκρίθηκε η 2η παράτασης των εργασιών έως και την 12-09-2025.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την 13-08-2025 αίτημα παράτασης των εργασιών έως και την 21-11-2025. Οι λόγοι της παράτασης αναφέρονται σε καθυστερήσεις που οφείλονται :

α) Στην απαίτηση επί πλέον εκσκαφών λόγω ύπαρξης χαλαρών εδαφών σε διάφορα σημεία του έργου με στόχο την εύρεση στέρους εδάφους για την εκτέλεση των εργασιών οδοστρώσης.

β) Λόγω βροχοπτώσεων κατά το μήνα Μάρτιο υπήρξαν κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία κατά μήκος του έργου γεγονός που δυσχέραινε την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

γ) Διαπιστώθηκε η ανάγκη κατασκευής επί πλέον τεχνικών και τοίχων αντιστήριξης με σκοπό την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Το αίτημα 3ης παράτασης του αναδόχου προεγκρίθηκε με την αρ πρ. 241162/09-09-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράτασης των εργασιών έως και την 31-10-2025.

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και την λοιπή νομοθεσία.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
- Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- Την αρ. 114/2022 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της μελέτης.
- Την αρ. πρ. 4134/29-09-2022 απόφαση ένταξης της πράξης του θέματος.
- Την αρ. πρ. 23146/22-11-2023 Σύμβαση του έργου,
- Την αρ. 51/2025 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 1ης παράτασης
- Την αρ. 99/2025 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης 2ης παράτασης
- Το αρ. πρ. 16871/2025 αίτημα 3ης παράτασης του αναδόχου
- Την αρ. πρ. 241162/09-09-2025 απόφαση προέγκρισης της 3ης παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΠΟ Χ.Θ 0+000,000 ΈΩΣ Χ.Θ 3+285,000, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» έως και την 31/10/2025.....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, αποτυπώνονται στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, όπου:
 - α)ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» κος Νίτσας Γεώργιος δήλωσε τα εξής: «Παρότι δεν έχουμε καμία ουσιαστική διαφωνία με τις εισηγήσεις των θεμάτων του σημερινού Δ.Σ. θα απέχουμε της διαδικασίας. Και θα απέχουμε διότι θεωρούμε ότι υποβιβάζεται ο θεσμός του Δ.Σ. Τα θέματα που μας καλείτε να τοποθετηθούμε είναι γνωστά από καιρό και θα έπρεπε να ήταν στην ημερήσια διάταξη του προηγούμενου Δ.Σ. που έγινε προ μιας εβδομάδος. Ειδικά το θέμα των εργαζομένων. Δείχνει μια ελλιπή συνεργασία με τις υπηρεσίες και μία αποστροφή προς το διάλογο»,
 - β) ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπής Γρηγόριος δήλωσε τα εξής: «Απέχω από την συνεδρίαση διότι τα θέματα της κατεπείγουσας Συνεδρίασης τα γνώριζε η Δημοτική Αρχή και θα μπορούσαν να μουν ως θέματα ημερήσιας διάταξης και να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση»,
- καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΠΟ Χ.Θ 0+000,000 ΈΩΣ Χ.Θ 3+285,000, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» έως και την **31/10/2025**, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 268/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ