

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 47/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **17-12-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:30-12:00 π.μ.**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **κατεπείγουσα** συνεδρίαση όπου έλαβε χώρα με την διαδικασία της **διά περιφοράς**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 5 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010) όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **26468/17-12-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Δήμητρας Αηδώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ», προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ), της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021–2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932)».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	12. Ντόντης Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδα	13. Παγγές Νικόλαος
3. Βρυώνης Σπυρίδων	14. Πασσάς Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	15. Σαριάνογλου Γεώργιος
5. Ζέρβας Φώτιος.	16. Τσούτσης Ιωάννης
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	17. Κύρλας Κωνσταντίνος
7. Κατσαούνου Γρηγορία	18. Βουλιστιώτης Πέτρος
8. Κόκκαλης Σπυρίδων	19. Καλύβας Κωνσταντίνος
9. Κοκκίνης Γεώργιος	20. Παπαδημητρίου Ειρήνη
10. Μάκης Χρήστος	21. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξάρτητος)
11. Ματέρης Κωνσταντίνος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Νίτσας Γεώργιος	5. Τζίμας Νικόλαος
2. Δράκος Θεόδωρος	6. Φούντογλου Σεβαστή
3. Πανταζής Νικόλαος	7. Κύρλας Ευάγγελος
4. Ροπόκης Ευάγγελος	8. Τζόκας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 2°

Αριθ. Απόφασης : 368/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., ότι με την αριθμ. **366/2025** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγουσα, δεδομένου ότι έχει σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση στις προβλεπόμενες διαδικασίες γνωμοδοτήσεων, προεγκρίσεων κλπ για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του εν λόγω έργου (έναρξη διαδικασιών στις 28-07-2025, μέχρι στιγμής ολοκλήρωση στις 10-12-2025) και η εξασφάλιση ομαλής προόδου των εργασιών (που σε όλο αυτό το διάστημα έχει διαταραχθεί) εξαρτάται από αυτές και κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη προκειμένου να επιτευχθεί η περαίωση του έργου εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **2^ο θέμα** της **κατεπείγουσας** συνεδρίασης και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, (αρμόδιος κ. Γεωργούλας) που έχει ως εξής:

<<... Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- τον ν. 3316/2005, «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- την εγκύκλιο 38/15-11/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ, «συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση την εγκύκλιο 37/1995 «περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων»,
- τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
- τον ν. 4412/2016, «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
- την με ΑΠ 1535/20-10-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας η πράξη με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, χρηματοδοτείται από αυτό (και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ποσό 2.110.571,91 €.
- την με ΑΠ 2834/19-11-2024 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας η πράξη με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 6010932 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 και στην προτεραιότητα ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, χρηματοδοτείται από αυτό (και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συνολικό κόστος πράξης κατά την ως άνω απόφαση, 1.684.840,72 €.
- την με ΑΠ 6984/05-04-2023 δημόσια σύμβαση έργου μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ, ποσού 1.148.603,88 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.424.268,81 € (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, προϋπολογισμού κατά την μελέτη 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ), ενάρξεως έργου 2021ΕΠ01810022.
- την με ΑΠ 8278/27-04-2023 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ως τις 04-04-2024.
- την με ΑΠ 9636/29-05-2024 απόφαση της ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας με την οποία χορηγήθηκε παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι ως τις 04-10-2024.
- την με Αριθ. 174/2024 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 04/10/2024.
- την με ΑΠ 2540/16-10-2024 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας η διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581, με απομείωση της επιλέξιμης δαπάνης κατά 10%.
- την από 26/09/2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (ΑΠ εισερχομένου 17456) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 31/12/2025 (ήτοι 1 έτος, 2 μήνες και 26 ημέρες).
- το από 18/10/2024 αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης υποέργου 1 της ως άνω πράξης (παράταση προθεσμίας περαιώσεως κατά τα ανωτέρω).

- την από 18/11/2024 διατύπωση αρνητικής γνώμης επί του ως άνω αιτήματος με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρξε επαρκής τεκμηρίωση, επειδή δεν συνέτρεξαν λόγοι παρεμπόδισης ή καθυστέρησης από την εφορία αρχαιοτήτων.
- το από 20/11/2024 νέο αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης υποέργου 1 της ως άνω πράξης (παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά τα ανωτέρω).
- την από 11/12/2024 διατύπωση αρνητικής γνώμης επί του ως άνω αιτήματος και επιστροφή του με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρξε επαρκής τεκμηρίωση, επειδή δεν συνέτρεξαν λόγοι παρεμπόδισης ή καθυστέρησης από την εφορία αρχαιοτήτων.
- το από 24/12/2024 (ΑΠ 24498) νέο αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης υποέργου 1 της ως άνω πράξης (παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά τα ανωτέρω), συνοδευόμενο από την σχετική εισήγηση (ΑΠ 24497).
- την με ΑΠ 78/16-01-2025 απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, διά της οποίας χορηγείται προέγκριση για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 5079581 (παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως τις 04/10/2025).
- την με Αριθ. 44/2025 ΑΔΣ Δήμου Πρέβεζας, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως τις 04/10/2025.
- την από 25/07/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (ΑΠ εισερχομένου 15568) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου ως τις 04/08/2026 (ήτοι 10 μήνες).
- το από 28/07/2025 (ΑΠ 15683) αίτημα έγκρισης της αιτούμενης παράτασης του υποέργου 1 της ως άνω πράξης, συνοδευόμενο από την σχετική εισήγηση, προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ως μοναδικό αρμόδιο για την σχετική ενέργεια στο παρόν στάδιο.
- το από 23/09/2025 αίτημα έγκρισης της αιτούμενης παράτασης του υποέργου 1 της ως άνω πράξης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ορθή επανάληψη του ως άνω αιτήματος συνοδευόμενο από σχετικά παραρτήματα ως μας υπεδείχθη από το ΤΣΚ).
- την από 29/10/2025 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του ΤΣΚ, Τμήμα Β' του ΥΜ ως προς την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία, με έναρξη μετά την πάροδο της ισχύουσας, ήτοι ως τις 04/10/2026.
- την από 10/12/2025 (ΑΠ 3104) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κωδικός ΟΠΣ 6010932 από την ΕΥΔ Επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» και ειδικότερα, προέγκριση της ως άνω 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου.

και με δεδομένο το σκεπτικό της γνωμοδότησης του ΤΣΚ, Τμήμα Β' του ΥΜ, που αναλύεται εκτενώς στην συνημμένη απόφαση και διά του οποίου το εν θέματι έργο χαρακτηρίζεται ως σύνθετο και ειδικό λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των συνθηκών κατασκευής, το οποίο και ελήφθη υπόψη στην ως άνω αναφερόμενη προέγκριση από πλευράς ΕΥΔΕΠ χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως τις 04/08/2026,

εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα διάρκειας ως τις 04/08/2026, κατά τα ανωτέρω. Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Αίτηση παράτασης του αναδόχου από 25-07-2025 (ΑΠ εισερχομένου 15568)
2. Γνωμοδότηση ΤΣΚ, Τμήμα Β' του ΥΜ από 29-10-2025
3. Απόφαση προέγκρισης ΕΥΔΕΠ με ΑΠ 3104/10-12-2025.....>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, αποτυπώνονται στα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου.

ΚΟΥΜΠΗΣ: Κατά, διότι είναι έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-0 1-2024** του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/20.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσω e_mail, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, όπου: ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπής Γρηγόριος δήλωσε τα εξής: «απουσιάζει η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και αυτή της Νομικής Υπηρεσίας και γι' αυτό τον λόγο ψηφίζω ΠΑΡΩΝ παρότι είμαι κοντά στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων»,
- καθώς και τις ψήφους δια τηλεφώνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**», προϋπολογισμού 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ), της πράξης με τίτλο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ**», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021–2027 (κωδ. ΟΠΣ 6010932) με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα διάρκειας ως τις **04/08/2026**, κατά τα ανωτέρω.

Μειοψήφησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπής Γ., σύμφωνα με την τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 368/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ