

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2025 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **24-2-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **19:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **4255/20-02-2025** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. *Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.*

ΘΕΜΑ : « Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ» λόγω διακοπής εργασιών».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα	14. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδας	15. Τσούτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	16. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	17. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος	18. Πανταζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	19. Ροπόκης Ευάγγελος
7. Κοκκίνης Γεώργιος	20. Τζίμας Νικόλαος
8. Κουμπής Γρηγόριος	21. Κύρλας Κωνσταντίνος
9. Μάκης Χρήστος	22. Καλύβας Κωνσταντίνος
10. Ματέρης Κωνσταντίνος	23. Κύρλας Ευάγγελος
11. Ντόντης Γεώργιος	24. Παπαδημητρίου Ειρήνη
12. Παγγές Νικόλαος	25. Τζόκας Δημήτριος
13. Πασσάς Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κατσαούνου Γρηγορία	3. Βουλιστιώτης Πέτρος
2. Κόκκαλης Σπυρίδων	4. Φούντογλου Σεβαστή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 6°

Αριθ. Απόφασης : 53/2025

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κος Τάγκας), που έχει ως εξής:

<<..... Η Πράξη **«ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ»**, προϋπολογισμού μελέτης **161.290,32€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**, εναρίθμου έργου 2022ΣΕ27510032 – ΟΠΣ: 5136158, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα **«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»**, με την με Αριθ. Πρωτ. 2318/01-04-2022 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος **«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»**, συγχρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και από ίδια έσοδα.

Συνάφθηκε η Σύμβαση με Αριθ. Πρωτ. 4186/01-03-2023, που ανέρχεται στο ποσό των 153.852,95 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 190.777,66 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 01/01/2024 και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **«ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**, με έδρα Πάροδο ΠΑΡΓΙΝΟΣΚΑΛΑΣ 1, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ.

Με την αρ. 12/2024 απόφαση ΔΣ δόθηκε παράταση στο έργο μέχρι την 01-05-2024 και με την 276/2024 απόφαση ΔΣ ως τις 22-02-2025

Ο ανάδοχος υπέβαλε την 20760/12-11-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4412/2016 καθώς υπήρχε η καθυστέρηση στην έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ο οποίος περιελάμβανε απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και η μεταφορά του έργου σε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η διακοπή εργασιών εγκρίθηκε με την 20760/13-11-2024 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο ανάδοχος στις 8-1-2025 υπέβαλλε αίτηση-γνωστοποίηση άρσης διακοπής εργασιών η οποία εγκρίθηκε από την υπηρεσία με την 897/13-1-2025 απόφαση της υπηρεσίας.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 2318/01-04-2022 απόφαση ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 15987 / 06-09-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011218191 Διακήρυξη του έργου.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 4186/01-03-2023 Σύμβαση του έργου.
- Την 30-12-2024/24760 συμπληρωματική σύμβαση του έργου
- Την 276/2024 απόφαση δημοτικού συμβουλίου έγκρισης 2^{ης} παράτασης μέχρι 22-2-2025
- Την 20760/12-11-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών
- Την 897/8-1-2025 αίτηση -γνωστοποίηση άρσης διακοπής εργασιών
- Την απόφαση 13-1-2025 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών

και επειδή η καθυστέρηση της προόδου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ**» ως τις **22/04/2025** λόγω του χρόνου διακοπής των εργασιών.....».

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν οριζοντασ αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτή,
- τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας) όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο **98/8182/26-01-2024** του ΥΠΕΣ,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ» ως τις 22/04/2025, λόγω του χρόνου διακοπής των εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2025.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ