

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2026 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **21-01-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα έναρξης **18:00**, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας σε Τακτική συνεδρίαση **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύει και τα όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **662/16-01-2026** πρόσκληση της Προέδρου Δ.Σ. κας Αηδώνη Δήμητρας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι Παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 29 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αηδώνη Δήμητρα (Πρόεδρος)	14. Σαριάνογλου Γεώργιος
2. Αργυρός Λεωνίδα	15. Τσουτσης Ιωάννης
3. Βρυώνης Σπυρίδων	16. Νίτσας Γεώργιος
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης	17. Δράκος Θεόδωρος
5. Ζέρβας Φώτιος	18. Πανατζής Νικόλαος
6. Κακιούζης Χαράλαμπος	19. Τζίμας Νικόλαος
7. Κόκκαλης Σπυρίδων	20. Βουλισιώτης Πέτρος
8. Κοκκίνης Γεώργιος	21. Καλύβας Κωνσταντίνος
9. Μάκης Χρήστος	22. Κύρλας Ευάγγελος
10. Ματέρης Κωνσταντίνος	23. Παπαδημητρίου Ειρήνη
11. Ντόντης Γεώργιος	24. Τζόκας Δημήτριος
12. Παγγές Νικόλαος	25. Κουμπής Γρηγόριος (Ανεξ/τος)
13. Πασσάς Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (αν και προσκλήθηκαν Νόμιμα)

1. Κατσαούνου Γρηγορία	3. Φούντογλου Σεβαστή
2. Ροπόκης Ευάγγελος	4. Κύρλας Κωνσταντίνος

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ: Μωραϊτή Κωνσταντίνα (Διευθύντρια Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χατζηγιάνη Ηρακλής (Προϊστάμενος Συγκ/κών και Κτηριακών Έργων), Τζίμας Σταύρος (Πρόεδρος Δ.Κ. Κρυσπηγής).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας με βαθμό Α', για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 2°

Αριθ. Απόφασης : 02/2026

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρμόδια κα Μωραϊτή Κ.), που έχει ως εξής:

<<....Η Πράξη ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού μελέτης 1.080.000,00 € εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.64.7323.950 του προϋπολογισμού του Δήμου, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (ΟΠΣ ΤΑ 5180769), όπου εντάχθηκε με την με Αριθ. Πρωτ. 89519/23-12-2022 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ).

Συνάφθηκε η με Αριθ. Πρωτ. **15403/28-07-2023** σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των 762.092,00 € χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 944.994,08 € με ΦΠΑ), με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την **28/07/2024** και με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, με έδρα Χρ. Ρίζου 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100.

Με την με Αριθ. **210/2025** απόφασή του το ΔΣ Δήμου Πρέβεζας ενέκρινε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών ως τις **27-01-2026**.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου **16749/11-08-2025** ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, επικαλούμενος σύμφωνα με αυτήν τα εξής:

Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτήν:

α) καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών,

β) δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους,

γ) περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση,

σύμφωνα με την παράγραφο 3, άρθρου 161 αναθεωρημένου ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται με τον ν. 4782/2021 (άρθρο 161: Διακοπή εργασιών-Διάλυση σύμβασης). Με την παρούσα ο ανάδοχος δηλώνει ότι διακόπτει τις εργασίες εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιοχής Φόρου Δήμου Πρέβεζας», με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, λόγω της καθυστέρησης πέραν των δύο (2) μηνών της εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού που είχε υποβληθεί στις 09/07/2025. Συγχρόνως υπέβαλε και πίνακες εκτελεσμένων και υπολειπόμενων εργασιών.

Κατόπιν της εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού, ο ανάδοχος υπέβαλε την με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου **26903/22-12-2025** δήλωση άρσης της διακοπής, επανεκκίνησης των εργασιών και αίτησης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος κατά διάστημα ίσο προς το διάστημα της διακοπής, ήτοι 70 ημερολογιακές ημέρες και ως τις **06/04/2026**.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
- Τις διατάξεις του ν. 4555/2018, «Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι».
- Τις διατάξεις του ν. 4735/2020, «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 4782/2021, «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
- Την με Αριθ. Πρωτ. 89519/23-12-2022 απόφαση ένταξης της πράξης.
- Την με Αριθ. Πρωτ. 1869/30-01-2023 διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου (ΑΔΑΜ 23PROC012048461).
- Την με Αριθ. Πρωτ. 15403/28-07-2023 σύμβαση του έργου.
- Το με Αριθ. Πρωτ. εισερχομένου 26903/22-12-2025 ως άνω περιγραφόμενο αίτημα του αναδόχου μετάθεσης ΧΔ του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

κατά τα ως άνω την έγκριση της μετάθεσης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ως τις 06/04/2026.>>

Η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

.....
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την εγκύκλιο 98/8182/26-01-2024 του ΥΠΕΣ,
- τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθ. Πρωτ.: 2804/21.01.2025 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Β' 109/21.01.2025),
- το Ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ. 388/12-01-2026 και το προσχέδιο πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 446/13-01-2026, σχετικά με την ενημέρωση των επικεφαλής κάθε δημοτικής παράταξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 & 2 του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ως τις 06/04/2026, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2026.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΗΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ