

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ. 354/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 40/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: Έγκριση παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου «Σ018 Βελτίωση
αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την αρ.πρωτ.21077/11-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αργυρός Λεωνίδας - Αντιπρόεδρος	1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	2. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	3. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
6. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
7. Καραμανίδης Δημήτριος-Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το **6^ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Τάγκας) που έχει ως εξής:

«...Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ 17/16-2-2018 μελέτη του έργου με τίτλο «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 €. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Αναλυτικότερα το έργο αφορά σε :

1. Εργασίες συντήρησης (θα πραγματοποιηθούν εργασίες μόνωσης δώματος και χρωματισμών) στα αποδυτήρια των γηπέδων Πρέβεζας (Αθ. Τσουμελέκα), Μύτικα και Αρχαγγέλου.
2. Κατασκευή κερκίδας 180 θέσεων στο γήπεδο Ωρωπού. Η εν λόγω κερκίδα θα αποτελείται από εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία, θα είναι υπερυψωμένη κατά 1,00μ από το έδαφος, θα έχει τρεις αναβαθμούς και οι θέσεις θα είναι από πλαστικά καθίσματα με πλάτη.
3. Επίστρωση με χυτή ελαστικά ακρυλική αυτοεπιπεδούμενη αντιολισθηρή επένδυση σε γήπεδο μπάσκετ του κολυμβητηρίου.
4. Κατασκευή 2 γηπέδων μπάσκετ με ασφαλτοτάπητα σε Κανάλι και Μιχαλίτσι

Το έργο δημοπρατήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 25732/29-11-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:18PROC004095604) στις 18-12-2018 και ανατέθηκε στην επιχείρηση Γεράσιμος Μπέλλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα την Πρέβεζα με την 33/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτρο-

πής. Η σύμβαση υπογράφηκε την 19/03/2019 με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου τους 8 μήνες και ημερομηνία περαίωσης την 18/11/2019.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 19912/30-09-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για 2 μήνες λόγω αδυναμίας περαίωσης των απαιτούμενων εργασιών στα γήπεδα μπάσκετ & τένις στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου καθώς λόγω του πλήθους των αθλούμενων αλλά και των αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά μπάσκετ, τένις, κλπ) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπήρχε αδυναμία πραγματοποίησης κάποιων εργασιών αφού θα έπρεπε να κλείσουν τα γήπεδα για κάποιες ημέρες ενώ το τελευταίο διάστημα οι εργασίες έχουν σταματήσει καθώς ο χώρος αποτελεί προορισμό και για εκδρομές σχολείων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω

Εισηγούμαστε :

Την έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας » συμβατικού ποσού 58.460,00 € (με Φ.Π.Α.) για 2 μήνες και νέα ημερομηνία περαίωσης την 18/1/2020 ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες και να κλείσει ο φάκελος του έργου...».

Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την αρ. 435/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ 9ΡΟ4ΩΞΧ-ΑΟΣ)
- την αρ. 33/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΒ5ΣΩΞΧ-Π6Δ)
- την αρ. πρωτ. 19912/30-09-2019 αίτηση παράτασης του αναδόχου
- την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Σ018 Βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Πρέβεζας», συμβατικού ποσού 58.460,00€ (με Φ.Π.Α.) για 2 μήνες και νέα ημερομηνία περαίωσης την 18/1/2020 ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες και να κλείσει ο φάκελος του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **354/2019**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
----------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ