

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.475/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 37/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα :« Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης Μ.Π.Ε του έργου :«Υδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 12.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης , η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 15323/23-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδα - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ηλ.Τσάγκας) που έχει ως εξής:

«...**Έχοντας υπόψη:**

1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις,  
2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3.Τον φάκελο της ανάθεσης της μελέτης Μ.Π.Ε

4.Την από 23/06/2021 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την ανάθεση της μελέτης Μ.Π.Ε

5. Την από 26/07/2021 αίτηση του αναδόχου μελετητή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης Μ.Π.Ε **του έργου :«Υδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης ,Λούτσας ,Βράχου, Λυγιάς ,Χειμαδιού,Ριζών ,Καστροσυκιάς »**

6.Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών

**•Α' ΓΕΝΙΚΑ**

**1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Πρόκειται για την μελέτη ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ύδρευσης παραλιών Βαλανιδοράχης, Λουτσας Βράχου, Λυγιάς ,Χειμαδιού ,Ριζών ,Καστροσυκιάς »

**2. Συμβατικά Τεύχη – Συμφωνητικό**

- α) Με την υπ' αριθμ 318/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε δέσμευση ποσού 11.841,23 ευρώ (ΑΔΑΜ:21REQ008702896 2021-06-02)
- β) Με την υπ' αριθμ πρωτ. 11639/07-06-2021 έγινε πρόσκληση του Δήμου προς τον οικονομικό φορέα Αντωνίου Αποστόλο για υποβολή προσφοράς
- γ) στις 10-06-2021 υπεβλήθη η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα ποσού 9.516,13 (χωρίς ΦΠΑ)
- δ) Με την υπ' αριθμ 315/2021 (ΑΔΑ: 9424ΩΞΧ-ΓΙΕ) απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας εγκρίθηκε και ανατέθηκε η μελέτη
- ε). Το συμφωνητικό έγινε την 23/06/2021 μεταξύ του Νόμιμου εκπροσώπου , της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης « Αντωνίου Αποστόλου» και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 9.516,13 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και 11.800,00 (με ΦΠΑ) & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

#### **4. Προθεσμίες**

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : (1) μήνας ήτοι στις 23/07/2021

#### **5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

Συμβατική Δαπάνη μελέτης Μ.Π.Ε 9.516,13 € πλέον Φ.Π.Α και 11.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας 30 ημερών για την εκπόνηση της μελέτης Μ.Π.Ε του έργου : «Υδρευση παραλιών Βαλανιδωράχης ,Λούτσας ,Βράχου, Λυγιάς ,Χειμαδιού, Ριζών ,Καστροσυκιάς » ήτοι μέχρι 23/08/2021 όπως αιτείται στην υπ' αριθμ. πρωτ.15470/26.07.2021 αίτηση του ο ανάδοχος μελετητής.....».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας 30 ημερών για την εκπόνηση της μελέτης Μ.Π.Ε του έργου : «Υδρευση παραλιών Βαλανιδωράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών , Καστροσυκιάς » ήτοι μέχρι 23/08/2021 όπως αιτείται στην υπ' αριθμ. πρωτ.15470/26.07.2021 αίτηση του ο ανάδοχος μελετητής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **475/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ