

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.671/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 55/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα : «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Σ20 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021** και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης**, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 21887/29-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Η.Τσάγκας) που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 22/10/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

5. Την από 18/10/2021 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του έργου «Σ2020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » περί παράτασης προθεσμίας το έργου
6. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών

• **Α' ΓΕΝΙΚΑ**

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Με το παρόν έργο πρόκειται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει την Δ.Ε Πρέβεζας με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών.

Επίσης στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η διαμόρφωση και διαπλάτυνση πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό σε οδούς εντός του αστικού ιστού για την ασφαλή κίνηση των πεζών και των ευπαθών ομάδων Αμεα με λωρίδα όδευσης τυφλών.

Πριν την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης όπου απαιτηθεί θα κατασκευαστεί και δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Α. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Καθώς οι υπό μελέτη οδοί θα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων προτείνεται – εν γένει – η διαμόρφωση της σκάφης των υφιστάμενων οδών σε όλο το μήκος τους και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας όπως παρουσιάζεται στη περιγραφή εργασιών ανά εξεταζόμενη οδό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. Υπογραμμίζεται ότι λόγω των παραπάνω πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των κατάλληλων υλικών και στην επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης των στρώσεων οδοστρωσίας, σύμφωνα με τις σχετικές ΕΤΕΠ. Τα ασφαλτικά και η οδοστρωσία θα αποτελούνται – ανά περίπτωση – από τις εξής στρώσεις:

- Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (κατά την Π.Τ.Π. Α265).
- Ασφαλική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.
- Ασφαλική συγκολλητική στρώση.
- Ασφαλική προεπάλειψη.
- Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)
- Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Η Ασφαλτόστρωση των οδών θα γίνει σε επιφάνειες καταστρώματος που θα εξασφαλίζεται πάχος βάσης οδοστρωσίας 0,10 cm , προκειμένου να επιτευχθεί επιφάνεια βάσης σύμφωνα με την (Π.Τ.Π Ο-155) . Σε οδούς όπου υπάρχει επαρκές υλικό 3Α θα προηγηθεί ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας η θα απαιτηθεί συμπλήρωση υλικού 3Α μεταβλητού πάχους για την δημιουργία και κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ . Η Κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας θα γίνει για πάχος στρώσης 0,10 μ και η ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Θα τοποθετηθεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με ιστούς ύψους 6,00 μέτρων στην περιοχή Νεάπολης οδός Μερκούρη σε μήκος 180 ,00 μέτρων προκειμένου να γίνει σύνδεση και με το υπόλοιπο δίκτυο καθώς και τμήματος της οδού Μανοπούλου (πίσω από 6^ο Δημοτικό σχολείο) σε μήκος 70,00 μέτρων .Το καλώδιο θα τοποθετηθεί κάτω από τα πεζοδρόμια σε σωλήνα pvc Φ90 .Στις διαβάσεις θα τοποθετηθεί γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας 4 ιντσών. Το φωτιστικό που θα κατασκευαστεί περιγράφεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.

Γ. Άλλες εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και θα απαιτηθούν να κατασκευαστούν είναι :

- Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

- Τοποθέτηση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας σε τεχνικό μήκους 20,00 μέτρων στην περιοχή Ράχες Δήμου Πρέβεζας .

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οδούς :

1. Περιοχή Νεάπολης Οδός Μερκούρη
2. Διαμόρφωση τμήματος οδού Μανοπούλου (πίσω από 6^ο Δημοτικό σχολείο)
3. Περιοχή Αγ.Ειρήνης Οδός Απ.Ρίζου (δίπλα από Μουσικό Σχολείο)
4. Περιοχή ΚΤΕΟ ανώνυμη οδός (προς οικία Μπρίκου ,οικία Κίστη κλπ)
5. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Πλαπούτα & Σαχτούρη
6. Περιοχή Υδραγωγείου Οδός Καλαβρύτων
7. Περιοχή Νοσοκομείου Οδός Παρμενίωνος (Ευαγγέλου)
8. Περιοχή Νοσοκομείου Οδός Ηφαιστίωνος 1^η και 2^η πάροδος
9. Περιοχή Δ.Δ Μυτικά Οδός Ωκεανίδων
10. Περιοχή Δ.Δ Φλαμπουρων Ανώνυμη οδός

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 09/2020 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει απο το πρόγραμμα «ΣΑΤΑ /2020 & ΣΑΤΑ/2021 » από μεταφορά του έργου απο το πρόγραμμα

β) Με την υπ'αριθμ 444/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007452970) έγινε η ανάθεση-κατακύρωση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » με έκπτωση 45,75 %

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 22/10/2020 μεταξύ του Νόμιμου εκπροσώπου ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ , της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 122.506,82 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) και 151,908,46 ευρώ (με ΦΠΑ) & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : (12) μήνες ήτοι στις 22/10/2021

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 122.506,82 € πλέον Φ.Π.Α και 151.908,46 ευρώ με Φ.Π.Α

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » ήτοι μέχρι 30/06/2022 για τους παρακάτω λόγους που αιτείται στην υπ'αριθμ. πρωτ. 21165/18.10.2021 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » ήτοι :

α) Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνεται η κατασκευή ασφαλτοτάπητα στην Περιοχή Αγ.Ειρήνης Οδός Απ.Ρίζου (δίπλα από Μουσικό Σχολείο .

Οι προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με την μελέτη είναι :

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού μήκους 125,00 μέτρων και πλάτους 5,00 -6,00 μέτρων με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της κυκλοφορίας της οδού καθώς και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνται επι της οδού λόγω υψομετρικών κλίσεων. Επίσης προβλέπεται η διάνοιξη και του υπολειπόμενου τμήματος της οδού μήκους 25,00 μέτρων

Απαιτούνται εργασίες διάνοιξης τμήματος (εκσκαφές-καθαρισμοί) ,εκσκαφή και κατέβασμα του καταστρώματος της οδού σε βάθος 40 -50 εκ για την διαμόρφωση των υψομετρικών κλίσεων , προσαρμογή της στάθμης των υφισταμένων σχαρών και φρεατίων αποχέτευσης επί του ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος της οδού (κατέβασμα) , καθαιρέσεις σκυροδεμάτων

,κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων στο υπό διάνοιξη τμήμα ,οδοστρωσία (υπόβαση-βάση),ασφαλτόστρωση της οδού .

Από τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης καθώς και των φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων και δικτύου όμβριων επι της οδού Απ.Ρίζου ,η ΔΕΥΑΠ προχώρησε πρόσφατα σε εργασίες κατασκευής νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων με αποτέλεσμα να υφίσταται ορατός κίνδυνος καθιζήσεων του ασφαλτοτάπητα απο την μη επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης των στρώσεων οδοστρωσίας αν εκτελεσθούν άμεσα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης , εξαιτίας του μεγάλου βάθους του σκάμματος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων

β) Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού ,την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ)

γ) Επίσης οι ιδιαίτερες συνθήκες του επερχόμενου χειμώνα που καθυστερούν σημαντικά τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων

Συνημμένα :

Αίτηση Παράτασης αρ.πρωτ.21165/18.10.2021.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου : «Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » ήτοι μέχρι 30/06/2022 για τους παρακάτω λόγους που αιτείται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 21165/18.10.2021 αίτηση του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ » ήτοι :

α) Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνεται η κατασκευή ασφαλτοτάπητα στην Περιοχή Αγ.Ειρήνης Οδός Απ.Ρίζου (δίπλα από Μουσικό Σχολείο) .

Οι προβλεπόμενες εργασίες σύμφωνα με την μελέτη είναι :

Εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού μήκους 125,00 μέτρων και πλάτους 5,00 -6,00 μέτρων με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της κυκλοφορίας της οδού καθώς και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνται επι της οδού λόγω υψομετρικών κλίσεων. Επίσης προβλέπεται η διάνοιξη και του υπολειπόμενου τμήματος της οδού μήκους 25,00 μέτρων.

Απαιτούνται εργασίες διάνοιξης τμήματος (εκσκαφές-καθαρισμοί) ,εκσκαφή και κατέβασμα του καταστρώματος της οδού σε βάθος 40 -50 εκ για την διαμόρφωση των υψομετρικών κλίσεων , προσαρμογή της στάθμης των υφισταμένων χαράων και φρεατίων αποχέτευσης επί του ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος της οδού (κατέβασμα) , καθαιρέσεις σκυροδεμάτων ,κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων στο υπό διάνοιξη τμήμα, οδοστρωσία (υπόβαση-βάση),ασφαλτόστρωση της οδού.

Από τον έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης καθώς και των φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων και δικτύου όμβριων επι της οδού Απ.Ρίζου ,η ΔΕΥΑΠ προχώρησε πρόσφατα σε εργασίες κατασκευής νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

λυμάτων με αποτέλεσμα να υφίσταται ορατός κίνδυνος καθιζήσεων του ασφαλοτάπητα από την μη επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης των στρώσεων οδοστρωσίας αν εκτελεσθούν άμεσα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης , εξαιτίας του μεγάλου βάθους του σκάμματος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων

β) Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό προσωπικού ,την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της επιχείρησης, καραντίνας κλπ)

γ) Επίσης οι ιδιαίτερες συνθήκες του επερχόμενου χειμώνα που καθυστερούν σημαντικά τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων.

Ο κ. Κορωναίος δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **671/2021**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ