INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.06.15 11:37:26 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ.289/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ,ΛΟΥΡΟΥ,ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε, σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020), ύστερα από την αρ.πρωτ.9880/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Πιπιλίδης Λάζαρος - Τακτικό μέλος	
7. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
8. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4ο θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

«…Στις 24/12/2019 κατατέθηκε από την Ανάδοχο ΚΞΙΑ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» έως την 27/12/2020 το οποίο αποδέχτηκε η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και με το αρ. πρ. 8686/19-05-2020 έγγραφο της, το διαβίβασε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» για την σχετική προέγκριση.

Με το υπ΄ αρ. πρωτ. 4446/25-05-2020 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» προέγκρινε την συνολική παράταση του έργου έως τις 27-12-2020.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 28/06/2012 με την τότε ανάδοχο εταιρία και νυν ΚΞΙΑ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται η κατασκευή της Μονάδα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) καθώς

και η κατασκευή τριών (3) αντλιοστασίων (Α0, Α1.1 και Α1.2) στο επιμετρούμενο τμήμα του έργου έτσι ώστε τα λύματα να οδηγούνται στην ΕΕΛ.

Η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων, αλλά και της ΕΕΛ, δεν κατέστη δυνατή τον περασμένο Δεκέμβριο, εκείνη την χρονική περίοδο μας βεβαίωσαν από την ΔΕΔΔΗΕ, ότι θα γίνει αρχές του τρέχοντος έτους, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε και σε συνδυασμό με την πανδημία του COVID-19 υπήρξε καθυστέρηση με αποτέλεσμα οι βασικές εργασίες για την ηλεκτροδότηση να πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος μηνός.

Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου και η σύνδεση του εξοπλισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί απομένουν εργασίες που σχετίζονται με την δοκιμή των εγκαταστάσεων μετά την σύνδεση με την ΔΕΔΔΗΕ ώστε στις 27/06/2020 να είναι έτοιμη η ΕΕΛ για την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη,

1) Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2) Τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
3) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4) Τον Ν.4555/18 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
5) Τα άρθρα 3 και 5 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α')
6) Την από 28/06/2012 σύμβαση του έργου
7) Το αρ. πρ. 27670/24-12-2019 αίτημα παράτασης της αναδόχου Κξιας
8) Το αρ. πρ. 8686/19-05-2020 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας
9) Το αρ. πρ. 4446/25-05-2020 έγγραφο σύμφωνης γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 27-06-2020 και συνολική παράταση έως 27-12-2020 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την αρ.628/2018 ΑΔΣ
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 27-06-2020 και συνολική παράταση έως 27-12-2020 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».

Οι κ. Κωστούλας και κ. Νίτσας δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **289/2020**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ