

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 08/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **31-05-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **14828/26-05-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) , και της Αιτιολογικής Έκθεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς | 13. Συγκούνας Ευάγγελος | 1. Πανταζής Νικόλαος |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος | 14. Αυδίκος Δημήτριος | 2. Βαρτελάτου Στυλιανή |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος | 15. Φραγκούλης Γεώργιος | 3. Κατσαούνος Θεόδωρος |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 16. Παππάς Δημήτριος | 4. Καζάκου Παρθενία |
| 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος | 17. Βαρέλας Χρήστος | 5. Κώτσης Δημήτριος |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος | 18. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας | 6. Δαρδαμάνης Ιωάννης |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος | 19. Καλλίνικος Διονύσιος | 7. Τσούτσης Χρήστος |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος | 20. Κατέρης Κωνσταντίνος | 8. Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 9. Νέσσερης Χρήστος | 21. Κωστούλας Βασίλειος | 9. Νίτσας Γεώργιος |
| 10. Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22. Τσόγκα Ελένη | |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος | 23. Νόβας Ιωάννης-Ταξιάρχης | |
| 12. Κακιούζης Χαράλαμπος | 24. Σπυράκος Ιωσήφ | |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **αποχώρησαν** οι κ.κ. Σαραμπασίνας, Αυδίκος, Φραγκούλης, Ροπόκης, Ντίτσος, Βαρέλας, Κατέρης και Κλάπας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 31°

Αριθ. Απόφασης : 231/2017

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Σας αποστέλλουμε τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προκειμένου να γνωμοδοτήσετε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη του έργου αφορά την ανάπλαση του αύλειου χώρου του σχολείου ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Βράχου Λυγιάς .

Οι εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν

- 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5**
- 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ**
- 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ**
- 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ**
- 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**
- 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ.**

1. Χρηματοδότηση:

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «LEADER PLUS» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2. Μελέτη – Συμβατικά τεύχη – Συμφωνητικό

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 260/214 Απόφαση Δ,Σ

β) Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 2/12/2014 (4ο Τρίμηνο 2014) με προϋπολογισμό 159913,91 €, και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική επιχείρηση Β ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 42,40 % και αντίστοιχο ποσό σύμβασης 92108,75 με απρόβλεπτα και ΦΠΑ . Η υπογραφή της σύμβασης έγινε 16/10/2015 και η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ορίστηκε η 16/1/2016 σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης

γ) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 16/10/2015 μεταξύ του κ. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως εκπροσώπου της εργοληπτικής Επιχείρησης και του κ. Χρήστου Μπαϊλη, με την ιδιότητα του Δημάρχου Πρέβεζας, για το ποσό 92108,75 περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

3. Προθεσμία περάτωσης των εργασιών –Παράταση

Σύμφωνα με το εργολαβικό συμφωνητικό η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε η 16/01/2016 . Έκτοτε έχει δοθεί παράταση έως την 31/03/2017 και υποβλήθηκε νέο αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση έως την 31/7/2016 για την οποία η Τεχνική Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 186/2017 απόφαση του .

Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν την τοποθέτηση του ελαστικού τάπητα η ασφαλτόστρωση του γηπέδου μπάσκετ, και η διαμόρφωση τμήματος της περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου.

Για το εργο αυτό είχε υποβληθεί από τον ανάδοχο δήλωση διακοπής την 1/8/2016 λόγω παρέλευσης διμήνου από την υπογραφή του 3ου Λογαριασμού ο οποίος υπογράφηκε την 31/5/2016 του έργου και ο οποίος δεν έχει ακόμη πληρωθεί .

Η καθυστέρηση της πληρωμής οφείλεται στο ότι καθυστέρησε η έκδοση απόφασης για τα συνεχιζόμενα έργα από το αρμόδιο Υπουργείο η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο

2016 με αποτέλεσμα ο Λογαριασμός να αποσταλεί από την Οικονομική Υπηρεσία στην ΕΤΑΝΑΜ τον Δεκέμβριο του 2016 και ήδη είχαν λήξει τα δικαιολογητικά του αναδόχου που συνόδευαν τον Λογαριασμό και ο ανάδοχος δεν τα προσκόμισε έγκαιρα.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Συγκεκριμένα ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και τον έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων για τους παρακάτω λόγους :

Για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου και συγκεκριμένα έχουμε :

a. Αύξηση στις ποσότητες εκσκαφών-επιχωσεων λόγω λανθασμένης προμέτρησης επειδή απαιτήθηκε μεγαλύτερο βάθος εκσκαφής λόγω της κακής ποιότητας του εδάφους.

b. Αύξηση στα σκυροδέματα λόγω ανάγκης υψηλότερων τοιχείων που πρόεκυψε κατά την εκσκαφή

Απαιτήθηκε νέα τιμή για την κατασκευή τμήματος της περιφράξης που δεν είχε προβλεφθεί στην μελέτη.

Για τις νέα τιμή συντάχτηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Ε .

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται άρτια και λειτουργικά το αντικείμενο της μελέτης του έργου όπως δημοπρατήθηκε.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ισοσκελισμένος με τελική δαπάνη των εργασιών 91108,75 με ΦΠΑ έναντι 91108,75 της σύμβασης του έργου Το ποσό αναθεώρησης (ως πρόβλεψη) ληφθηκε 5576,59 € όσο της αρχικής μελέτης επειδή δεν υπάρχουν ακόμη συντελεστές αναθεώρησης.

Ο παρών ΑΠΕ έχει αποσταλεί στη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» που είναι η διαχειριστική αρχή για το παρόν έργο και έχει γνωματεύσει θετικά με το με το υπ αριθμ. Πρωτοκ. 1197/14-2-17 το οποίο επισυνάπτεται

Επίσης έχει γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισης του , το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την 4/128/3-5-2017 (θέμα 25ο) απόφαση του.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις που αναφέρονται σ'αυτή,
- την από **16/10/2015** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου,
- την αρ. πρ. **1197 / 14-02-2017** έγγραφο από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»,
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,

- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: {ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ισοσκελισμένος με τελική δαπάνη των εργασιών 91.108,75€ με ΦΠΑ έναντι 91.108,75 € της σύμβασης του έργου.

Οι κ.κ. Καλλίνικος, Κωστούλας, Τσόγκα, Νόβας και Σπυράκος, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ