

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 09/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **28-06-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **18619/22-06-2017** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της μελέτης του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προϋπολογισμού 2.460.000,00 € αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Κορωναίος Κοσμάς            | 14. Συγκούνας Ευάγγελος       | 1. Πανταζής Νικόλαος        |
| 2. Πιπιλίδης Λάζαρος           | 15. Αυδίκος Δημήτριος         | 2. Βαρτελάτου Στυλιανή      |
| 3. Ροπόκης Ευάγγελος           | 16. Φραγκούλης Γεώργιος       | 3. Κατσαούνος Θεόδωρος      |
| 4. Γιαννουλάτος Ευάγγελος      | 17. Παππάς Δημήτριος          | 4. Καζάκου Παρθενία         |
| 5. Κατσιπανέλης Δημήτριος      | 18. Τσούτσης Χρήστος          | 5. Δαρδαμάνης Ιωάννης       |
| 6. Ντίτσος Γεράσιμος           | 19. Βαρέλας Χρήστος           | 6. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας |
| 7. Σαραμπασίνας Παύλος         | 20. Καλλίνικος Διονύσιος      | 7. Τσόγκα Ελένη             |
| 8. Ματέρης Κωνσταντίνος        | 21. Κατέρης Κωνσταντίνος      |                             |
| 9. Νέσσερης Χρήστος            | 22. Κωστούλας Βασίλειος       |                             |
| 10. Κώτσης Δημήτριος           | 23. Παπαδιώτης Γεώργιος       |                             |
| 11. Αναγνώστου Νικόλαος        | 24. Νόβας Ιωάννης – Ταξιάρχης |                             |
| 12. Κακιούζης Χαράλαμπος       | 25. Σπυράκος Ιωσήφ            |                             |
| 13. Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ. | 26. Νίτσας Γεώργιος           |                             |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσαούνος και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Πιπιλίδης, Σαραμπασίνας, Κώτσης, Κατσιπανέλης, Φραγκούλης, Τσούτσης, Βαρέλας, Νόβας, Σπυράκος και Νίτσας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 24°**

**Αριθ. Απόφασης : 286/2017**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Παπανίκας ), που έχει ως εξής:

**<<Η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 144 του Ν.4412/16. για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.**

**Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών.**

**Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσμία.**

#### **A. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**Η παρούσα εισήγηση αφορά την τροποποίηση της μελέτης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ » του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προϋπολογισμού 2.460.000,00 € που εκτελείται από τον Δήμο για την βελτίωση της Ύδρευσης του ΔΔ Καναλιου που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση ενός αγωγού μήκους 80 μ που συνδέει τους αγωγούς του δικτυου που κατασκευάζονται τόσο με υπάρχουσα δεξαμενή αλλά και νέα που κατασκευάζεται στην ίδια θέση και οποίος εκτιμήθηκε κατά την εκπόνηση της μελέτης ότι μπορούσε να διατηρηθεί αλλά κατά την διάρκεια της εκτέλεσης διαπιστώθηκε ότι ήταν σε πολλή κακή κατάσταση.**

#### **B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

**Στην μελέτη έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ » του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :** 1. Κατασκευή αγωγών δικτύου από Ζέφυρο έως δεξαμενές Καναλιου

**όπως στον επόμενο πίνακα :**

<b>ΑΓΩΓΟΣ</b>	<b>ΜΗ-ΚΟΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΕ-ΤΡΟΣ</b>	<b>Περιγραφή</b>
<b>ΑΓΩΓΟΣ AG13</b>	<b>6610</b>	<b>400</b>	<b>Από Ζέφυρο έως διασταύρωση προς Δεξαμενή Δ1.</b>
<b>ΑΓΩΓΟΣ AG14</b>	<b>1400</b>	<b>355</b>	<b>Από την προηγούμενη θέση έως διασταύρωση προς δεξαμενή Δ2</b>
<b>ΑΓΩΓΟΣ AG15</b>	<b>300</b>	<b>315</b>	<b>Από την διασταύρωση έως την δεξαμενή Δ2</b>

**2. Κατασκευή δεξαμενής 400 μ3 δίπλα στην υπάρχουσα δεξαμενή Δ1**

*του Καναλιου και στο ίδιο υψόμετρο με την υπάρχουσα δεξαμενή .*

*Οι αγωγοί αυτοί κατασκευάζονται για την αντικατάσταση αγωγών του υπάρχοντος δικτύου από τις πηγές Αγίου Γεωργίου που υδρεύει το ΔΔ Καναλιου. Ο υπάρχων αγωγός του δικτύου από Ζέφυρο μέχρι Κανάλι έχει διάμετρο Φ225 και λόγω των αυξημένων αναγκών αδυνατεί να καλύψει την κατανάλωση των κατοίκων του Καναλιου κατά την θερινή περίοδο.*

#### **Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

*Η τροποποίηση της μελέτης αφορά την αντικατάσταση τμήματος αγωγού Φ225 που προβλεπόταν να διατηρηθεί για να συνδέσει τον αγωγό ΑΓ13 με την υπάρχουσα δεξαμενή Δ1Α και την νέα Δ1 που έχουν συνολική χωρητικότητα 700 μ3. Ο αγωγός αυτός λόγω της μεγάλης καταναλώσεως κατά τους θερινούς μήνες και των απωλειών του δικτύου αδυνατούσε να τροφοδοτήσει την δεξαμενή με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται το εσωτερικό δίκτυο απευθείας από το δίκτυο του Αγίου Γεωργίου χωρίς την μεσολάβηση της δεξαμενής Δ1Α. Λογω της αχρηστίας αλλά και της παλαιότητας όταν θελήσαμε να συνδέσουμε τον αγωγό αυτόν με το δίκτυο Φ400 διαπιστώθηκε ότι ήταν σε κακή κατάσταση και απαιτείται η πλήρης αντικατάσταση του με νέο αγωγό. Ο αγωγός αυτός έχει μήκος 80 μ και θα κατασκευαστεί με σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ315/16 ταμ. Επίσης θα κατασκευαστεί αντίστοιχος αγωγός εξόδου από την δεξαμενή και θα τροφοδοτεί το εσωτερικό δίκτυο του Καναλιου σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Φ225 ομοίως διαμέτρου Φ315 και μήκους 80 μ.*

*Η αντικατάσταση των αγωγών αυτών παρότι δεν είχε προβλεφτεί κρίνεται απαραίτητη για την λειτουργία του κατασκευαζόμενου δικτύου διότι οι υπάρχοντες αγωγοί δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Το κόστος των εργασιών της τροποποίησης θα καλυφτεί από τα απρόβλεπτα του έργου με σύνταξη νέου ΑΠΕ .*

*Η τροποποίηση της μελέτης έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας η οποία είχε συντάξει και την αρχική μελέτη του έργου.*

*Για την τροποποίηση της μελέτης του υπάρχει σύμφωνη γνώμη :*

- 1) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας που έχει συντάξει την μελέτη του έργου*
- 2) Από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με την 5/162/9-6-2017 (θεμα20ο ) γνωμοδότηση της που επισυνάπτεται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του της παραγράφου 2 του Ν.4412/16*

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

*Για την τροποποίηση της μελέτης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ » του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.460.000,00 € και την κατασκευή του αγωγού δίδυμου Φ315 μήκους 80 μ που θα συνδέει το δίκτυο με τις δεξαμενές Δ1 και Δ1Α>>*

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας που έχει συντάξει,
- το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με την 5/162/9-6-2017 (θέμα 2ο ) γνωμοδότηση της που επισυνάπτεται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του της παραγράφου 2 του Ν.4412/16,
- τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει την** τροποποίηση της μελέτης του έργου: « **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ** », του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.460.000,00 € και την κατασκευή του αγωγού δίδυμου Φ315 μήκους 80 μ που θα συνδέει το δίκτυο με τις δεξαμενές Δ1 και Δ1Α.

Οι κ.κ. Καλλίνικος, Κωστούλας, Παπαδιώτης, **δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**