

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **25-06-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **13086/21-06-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : {ΣΟ17 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 11.Σαραμπασίνας Παύλος |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 12.Αυδίκος Δημήτριος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 13.Σπυράκος Ιωσήφ |
| 4.Κατσαούνος Θεόδωρος | 14.Πανταζής Νικόλαος |
| 5.Παππός Δημήτριος | 15.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 16. Τσόγκα Ελένη |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 17.Κωστούλας Βασίλειος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 18.Αμάραντος Σταύρος |
| 9.Καζάκου Παρθενία | 19.Φαρμάκης Κων/νος |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 20.Βαρέλας Χρήστος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Ροπόκης Ευάγγελος
- 3.Καλλίνικος Διονύσιος
- 4.Νέσσερης Χρήστος
- 5.Νίτσας Γεώργιος
- 6.Κώτσης Δημήτριος
- 7.Αναγνώστου Νικόλαος
- 8.Κατέρης Κωνσταντίνος
- 9.Παπαδιώτης Γεώργιος
- 10.Κατσιπανέλης Δημήτριος
- 11.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 12.Τσούτσης Χρήστος
- 13.Συγκούνας Ευάγγελος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθε** ο κ. Κατσιπανέλης και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Καζάκου, Τσόγκα και ο κ. Βαρέλας.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κίτσαντά Μάνθα, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 4°

Αριθ. Απόφασης : 307/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, Δήμου Πρέβεζας (αρμόδιος κ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

<< Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

2 .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3 .Τον φάκελο της εργολαβίας.

4 .Την από 08/12/2017 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):

Με το παρόν έργο έγινε ασφαλτόστρωση των χωμάτινων οδών, οι οποίες παρουσιάζουν υψομετρικές εξάρσεις, εγκάρσιους και διαμήκεις αύλακες «νεροφαγώματα» και κροκάλες ικανού μεγέθους ικανές να προξενήσουν βλάβες στους τροχούς των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν επί αυτών και δημιουργία σκόνης κατά την κίνησή τους με προφανή ενόχληση των κατοίκων επί των οδών αυτών, σε περιοχές της Δ.Ε. Πρέβεζας, με σκοπό να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών.

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτέλεσε η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολούθησε – ανά περίπτωση - τις υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών εργασιών.

Τα ασφαλτικά και η οδοστρωσία αποτελούνται – ανά περίπτωση - από τις εξής στρώσεις:

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (κατά την Π.Τ.Π. Α265).
- Ασφαλτική συγκολλητική στρώση.
- Ασφαλτική στρώση βάσης (Ισοπεδωτική) (κατά την Π.Τ.Π. Α260).
- Ασφαλτική προεπάλειψη.
- Βάση μεταβλητού πάχους (κατά την Π.Τ.Π. Ο155).
- Βάση οδοστρωσίας (Π.Τ.Π. Ο-155).

2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 111/11-07-2017

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την 523/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 10/10/2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε με έκπτωση 62 %

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 08/12/2017 μεταξύ του αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό 21.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : 08/12/2018

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 21.451,61 € πλέον Φ.Π.Α.

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Β' ΕΙΔΙΚΑ

1.) Λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις ποσότητες που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ, είναι συνολικής δαπάνης 26.600,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε τακτοποιητικού

		Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε
Εγκεκριμένη δαπάνη	: 18.706,98 ευρώ	21.451,61 ευρώ
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 2.744,63 ευρώ	0,00 ευρώ
Σύνολο	21.451,61 ευρώ	21.451,61 ευρώ
Φ.Π.Α	5.148,39 ευρώ	5.148,39 ευρώ
Γενικό σύνολο	26.600,00 ευρώ	26.600,00 ευρώ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 26.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση>>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τον φάκελο της εργολαβίας,
- την από **08/12/2017** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου,
- ο παρών 1ος ΑΠΕ που τον συνοδεύει,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),

- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «**Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ** », που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 26.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ