

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 18/2018 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την **15-10-2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **21457/11-10-2018** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ} ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς | 13.Σαραμπασίνας Παύλος | 1.Βαρτελάτου Στυλιανή |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος | 14.Αυδίκος Δημήτριος | 2.Κατσαούνος Θεόδωρος |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος | 15.Παππάς Δημήτριος | 3.Πανταζής Νικόλαος |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος | 16.Φαρμάκης Κων/νος | 4.Κώτσης Δημήτριος |
| 5.Νέσσερης Χρήστος | 17.Συγκούνας Ευάγγελος | 5.Τσούτσης Χρήστος |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος | 18.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας | 6.Βαρέλας Χρήστος |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος | 19.Κωστούλας Βασίλειος | 7.Τσόγκα Ελένη |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος | 20.Αμάραντος Σταύρος | 8.Παπαδιώτης Γεώργιος |
| 9.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 21.Σπυράκος Ιωσήφ | 9.Κατέρης Κωνσταντίνος |
| 10.Φραγκούλης Γεώργιος | 22.Ροπόκης Ευάγγελος | |
| 11.Καζάκου Παρθενία | 23.Νίτσας Γεώργιος | |
| 12.Κατσιπανέλης Δημήτριος | 24.Καλλίνικος Διονύσιος | |

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος και Πανταζής και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Φραγκούλης, Παππάς, Κλάπας, Νίτσας, Αμάραντος, Ροπόκης και η κα. Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθ. Θέματος : 12°

Αριθ. Απόφασης : 477/2018

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, Δήμου Πρέβεζας (αρμ. κ. Παπανίκας), που έχει ως εξής:

<<Σας αποστέλλουμε 1ο ΑΠΕ καθώς και την αιτιολογική έκθεση και το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τον συνοδεύει του έργου: "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ και παρακαλούμε για την έγκριση του συμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με Κ.Α. 02.64.7336.418 και είναι προϋπολογισμού 300.000,00 ΕΥΡΩ

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ :

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 213/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρέβεζας και με την υπ' αριθμ. 372/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Τεχνική Εταιρεία ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωσης $E = 49,91 \%$.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) 150.278,61 ΕΥΡΩ μεταξύ του Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την 09-08-2018 .

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 08-11-2018.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) 150.278,61 ΕΥΡΩ , η σύνταξη του οποίου κρίνεται αναγκαία για να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, όπως αυτό προέκυψε μετά την λεπτομερή αποτύπωση των εργασιών του εν θέματι έργου για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία.

Λόγω του ότι σχεδόν το σύνολο των τεχνικών έργων ήταν καλυμμένο με πυκνή βλάστηση και δεν ήταν δυνατός ο ακριβής καθορισμός του τεχνικού αντικειμένου (μήκος – ύψος) διαπιστώθηκαν μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις και τεχνικά θέματα τα οποία περιγραφικά είναι:

- **Η αύξηση του όγκου των γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες, αλλά και σε έδαφος βραχώδες**
- **Η αύξηση του όγκου των δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας E4, του όγκου κατασκευής επιχωμάτων και του όγκου των μεταβατικών επιχωμάτων**
- **Η μείωση των μέτρων των σωλήνων διαμέτρου D1000mm**
- **Η αύξηση της ποσότητας συρμάτων και συρματοκιβωτίων, της ποσότητας για την κατασκευή φατνών αλλά και της ποσότητας για την πλήρωση των φατνών.**
- **Η αύξηση του όγκου της υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, της ποσότητας ασφαλικής προεπέλιψης και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας και**
- **Η μείωση της ποσότητας των στηθαίων ασφαλείας**

Επίσης, προέκυψαν νέες τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική τεχνική μελέτη και των οποίων η αναγκαιότητα εκτιμήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου και η κατασκευή τους κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

- **Γεώφασμα στραγγιστηρίων**
- **Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανόμενης της αξίας του σιδηροπλισμού (Παλαιές περιγραφές-εγκιβωτισμοί) - Ονομαστικής διαμέτρου D800mm**
- **Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 - Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 600 mm**
- **Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 - Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm**

και οι οποίες περιλαμβάνονται στο 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (1^ο ΠΚΝΤΜΕ) και όπως αναφέρθηκε ανωτέρω υπάρχουν αυξομειώσεις στις ποσότητες ήδη συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν, είτε από τις διαφοροποιήσεις της μελέτης που προτάθηκαν στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα είτε από την επιμέτρηση των εργασιών.

Είναι φανερό ότι η προτεινόμενη τροποποίηση - συμπλήρωση της μελέτης δεν επισύρει τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριμένα στη δημόσια δαπάνη της πράξης, στη δημόσια δαπάνη, στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών, στα παραδοτέα και στους δείκτες.

Το κόστος των συγκεκριμένων εργασιών θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων εργασιών.

Η Τελική δαπάνη των εργασιών είναι:

121.192,43 προ ΦΠΑ και 150.278,61 με τον ΦΠΑ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Για το έργο έχει γνωματεύσει υπέρ της έγκρισης του το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την 6/227/19-9-2017 (θέμα 29^ο)

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. >>

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας ,
- την από **09/08/2018** σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του έργου,
- την με **6/227/19/09/2017** (Θέμα 29ο) απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου ,

- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.3669/08, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.».

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ