

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό 5/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σήμερα την **29-03-2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19.00**, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. **5981/22-03-2019** πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κοσμά Κορωναίου, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
*Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.*

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τροποποίησης Σύμβασης του έργου: {ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ}».**

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Κορωναίος Κοσμάς          | 12.Τσούτσης Χρήστος       |
| 2.Πιπιλίδης Λάζαρος         | 13.Φαρμάκης Κων/νος       |
| 3.Γιαννουλάτος Ευάγγελος    | 14.Κωστούλας Βασίλειος    |
| 4.Αναγνώστου Νικόλαος       | 15.Τσόγκα Ελένη           |
| 5.Χατζόπουλος Απόστολος     | 16.Παπαδιώτης Γεώργιος    |
| 6.Ντίτσος Γεράσιμος         | 17.Σπυράκος Ιωσήφ         |
| 7.Κακιούζης Χαράλαμπος      | 18.Κατσιπανέλης Δημήτριος |
| 8.Ματέρης Κωνσταντίνος      | 19.Καζάκου Παρθενία       |
| 9.Σαραμπασίνας Παύλος       | 20.Κώτσης Δημήτριος       |
| 10.Αυδίκος Δημήτριος        | 21.Κατέρης Κωνσταντίνος   |
| 11.Αγγέλη-Παπαϊωαννίδου Ελ. | 22.Καλλίνικος Διονύσιος   |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βαρτελάτου Στυλιανή
- 2.Νέσσερης Χρήστος
- 3.Κατσαούνος Θεόδωρος
- 4.Φραγκούλης Γεώργιος
- 5.Πανταζής Νικόλαος
- 6.Παππάς Δημήτριος
- 7.Βαρέλας Χρήστος
- 8.Κλάπας Μιλτιάδης-Ηλίας
- 9.Αμάραντος Σταύρος
- 10.Ροπόκης Ευάγγελος
- 11.Νίτσας Γεώργιος

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, **προσήλθαν** οι κ.κ. Κατσαούνος, Πανταζής και Παππάς και **αποχώρησαν** οι κ.κ. Τσούτσης, Κώτσης, Κατέρης, Σπυράκος, Παπαδιώτης, Χατζόπουλος και η κα Καζάκου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Μπόμπορης Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών.

**Αριθ. Θέματος : 16°**

**Αριθ. Απόφασης : 128/2019**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πρέβεζας, (αρμόδιος κ. Χατζηγιάννης), που έχει ως εξής:

**<<Το έργο αφορά την συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων και απομάκρυνση νερών από πηγές για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Τ.Κ. Κρυσπηγής.**

**Η υπ' αριθ. 60/2018 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 14559/11-07-2018 απόφαση έγκρισης του Δήμου Πρέβεζας.**

**Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24-07-2018, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και μειοδότης αναδείχθηκε η ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ, που προσέφερε έκπτωση 14,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της μελέτης.**

**Το κατακύρωση στον ανάδοχο έγινε με την υπ' αριθμ. 466/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.**

**Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 29/08/2018 με ολική δαπάνη 98.428,72 € με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από ΣΑΕ 055 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (2003ΣΕ05500005) (αρ. Πρωτ. 33138/4-6-2018) και προϋπολογισμού 114.452,00 €. Η διάθεση της πίστωσης των 114.452,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 466/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.**

**Η αρχική συμβατική προθεσμία έληξε στις 26/11/2018. Με την αρ. 60/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι στις 26/04/2019.**

**Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. για συνολικό ποσό 98.428,72€ με Φ.Π.Α. και η τροποποίηση της σύμβασης για ποσό 14.761,73 € με Φ.Π.Α.**

**Οι λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την τροποποίηση της σύμβασης είναι :**

**Α) Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών με απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων, να συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες όπως κρίθηκε απαραίτητο, για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου κατά τη φάση κατασκευής του, πάντοτε στο πνεύμα του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα και όπως αυτά προσαρμόστηκαν στις συνθήκες του έργου χωρίς να αλλάζει δε ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.**

**Β) Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορά κυρίως:**

- εργασίες προσαύξησης τιμών των εκσκαφών για αντιμετώπιση των δυσχαιριών στην τοποθέτηση τμήματος των αγωγών από ύπαρξη κατά μήκος δίκτυων ΟΚΩ,
- προσαύξησης τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου κυρίως στον χώρο της υδρομάστευσης πλησίον της πλατείας,
- εργασίες εξομαλυντικών στρώσεων με αμοχαλικόδη υλικά και
- εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης τυποποιημένων φρεατίων αποστράγγισης.

**Γ) Τροποποίηση Σύμβασης: Κατά την σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την υπηρεσία μας κάποιες επιπλέον εργασίες που απαιτούνταν στα πλαίσια του έργου και που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του, εξαιτίας των περιστάσεων (έκτακτες ανάγκες από θεομηνίες). Για το λόγο αυτό προτάθηκαν από την τεχνική υπηρεσία κάποιες παρεμβάσεις προς την πλευρά της επιπλέον ασφάλειας και προστασίας των υφιστάμενων υποδομών από τα υπόγεια ύδατα.**

**Οι τροποποιήσεις αυτές βασικά ήταν:**

- 1) **Επέκταση - μεγέθυνση υδρομαστευτικών χώρων για συγκέντρωση όλων των πηγών**
- 2) **Διάφορες μικροκατασκευές από σκυρόδεμα**
- 3) **Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης**
- 4) **Δρόμοι πρόσβασης για επίσκεψη και έλεγχο των υδρομαστεύσεων**

**Οι παραπάνω παρεμβάσεις παρά τις μικρές κατ' ουσία τροποποιήσεις που επέφεραν προϋποθέτουν εργασίες εκσκαφών, σκυροδέματα κ.λπ. Για το λόγο αυτό συμπεριελήφθησαν στην τροποποίηση της σύμβασης εργασίες όπως: επιπλέον εκσκαφές υδρομαστευτικών χώρων, επιπλέον σκυροδέματα, χαλύβδινο δομικό πλέγμα και τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης.**

*Η τροποποίηση της σύμβασης με βάση την παρ. 1(β) του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 είναι τροποποίηση σύμβαση «ήσσονος σημασίας» καθώς πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:*

- 1. Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών, βάση του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις Βιβλίου Ι.*
- 2. Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ορισμένο ανώτατο ποσοστό καθώς το συνολικό ύψος της 14.761,73 € ποσού με ΦΠΑ είναι μικρότερο από το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης ποσού 98.428,72 € με ΦΠΑ, που αφορά έργα του βιβλίου Ι*
- 3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης καθώς αφορά εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και παρουσιάζουν την αναγκαία συνάφεια με το έργο, είναι δε απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου.*

*Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ και της τροποποίησης σύμβασης με πιθανή αναθεώρηση είναι 91.282,62 €. Ο ΦΠΑ, 24%, ανέρχεται σε ποσό 21.907,83 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 113.190,45 € με ΦΠΑ.*

*Επί του ανωτέρω ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της τροποποίησης σύμβασης γνωμοδότησε ομόφωνα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:*

- *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,*
- *Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,*
- *Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,*
- *Την αρ. πρ. 3802/14-06-2017 κατευθυντήρια οδηγία αρ. 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων*
- *Την αρ. πρ. ΔΝΣ/οικ42049/ΦΝ 466/31-05-2018 εγκύκλιο αρ. 8 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών*
- *Την από 29/08/2018 Σύμβαση του έργου,*
- *Την αρ. 60/2019 απόφαση ΔΣ*
- *Τον φάκελο της εργολαβίας*
- *Τον 1ο ΑΠΕ, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση της Σύμβασης.*
- *Την αρ. 2/47/27-2-2019 (Θ.18) απόφαση γνωμοδότησης-έγκρισης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου*

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της τροποποίησης της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»>>**

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- την αρ. πρ. **3802/14-06-2017** κατευθυντήρια οδηγία αρ. 22 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
- την αρ. πρ. **ΔΝΣ/οικ42049/ΦΝ 466/31-05-2018** εγκύκλιο αρ. 8 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
- την από **29/08/2018** Σύμβαση του έργου,
- την αρ. **60/2019** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
- τον φάκελο της εργολαβίας,

- τον 1ο ΑΠΕ , 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση της Σύμβασης,
- την αρ. **2/47/27-2-2019** (Θ.18) απόφαση γνωμοδότησης-έγκρισης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 75, 93, 95, 96 & 97 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),
- τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010),
- τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα,
- τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ».**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ**