

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας " ».**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 23824/26-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	1. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **6<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Η.Τσάγκας), που έχει ως εξής:

**«..Έχοντας υπόψη:**

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 05/08/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε ,για την κατασκευή του έργου.

**•Α' ΓΕΝΙΚΑ**

**1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Η μελέτη του έργου προβλέπει την ασφαλτόστρωση τεσσάρων υπαρχόντων αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Καστροσυκιάς, στην ΤΚ Ωρωπού, στην ΤΚ Λούρου και στην ΤΚ Κοτσανοπούλου με σκοπό την εύκολη και ασφαλή προσπελασιμότητα σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχή.

Αποτέλεσμα αυτής της διευκόλυνσης που θα προσφέρουν οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι θα είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η απαλλαγή από την συντήρηση με νέες χαλικοστρώσεις κάθε νέο έτος μιας και κάθε χειμώνα σχεδόν καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων οδών (γεωμετρικά στοιχεία, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά, τεχνικά έργα, οδοστρώσια κλπ) χωρίς να θίγονται οι όμορες ιδιοκτησίες.

Και οι τέσσερις υφιστάμενοι οδοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση βατότητας καθώς λόγω της συχνής διέλευσης αγροτικών μηχανημάτων βαρέως τύπου και της πλημμυλούς συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές διαβρώσεις και καθιζήσεις οι οποίες συσσωρεύουν όμβρια με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η διέλευση οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο του 1.145.000,00 € (με το ΦΠΑ).

**2. Αντικείμενο σύμφωνα με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών του έργου που κρίθηκαν απαραίτητες και είναι εξαιρετικά αναγκαίες να γίνουν .Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών αυτών έγινε σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016

### **3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό**

α) ) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 84/2018

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ 529/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 17-01-2020 με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 87185 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε με μέση έκπτωση **51,53 %**

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 05/08/2020 μεταξύ του αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό **555.013,70 ευρώ με ΦΠΑ** & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

### **4. Προθεσμίες**

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : 05/08/2021

Παράταση προθεσμίας με την αρ. 410/2021 Α.Ο.Ε : 05/02/2022

### **5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας**

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 555.013,70 € με Φ.Π.Α.

**6. Εκτελεσθείσες εργασίες** : Έχει ολοκληρωθεί το τμήμα στον Λούρο, στον Ωρωπό και Κοτσανόπουλο και έχουν αρχίσει οι εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην Καστροσυκιά.

### **7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

### **Β' ΕΙΔΙΚΑ**

#### **1.) Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Α.Π .Ε. (Τακτοποιητικός)**

Ο υπ' όψιν 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ πληροί τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα για την σύνταξη του λήφθηκαν υπόψη:

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και

β) Το σχετικό άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου σχετικά με τους περιορισμούς στην διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών. Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών αυτών κρίθηκαν απαραίτητες και είναι εξαιρετικά αναγκαίες να γίνουν για την ολοκλήρωση ,την λειτουργικότητα και την καλή εκτέλεση του έργου με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η προτεινόμενη δαπάνη με πιθανή αναθεώρηση είναι 447.591,69 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 107.422,01 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 555.013,70 € με Φ.Π.Α.

## **2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε τακτοποιητικού**

	<b>1ος Α.Π.Ε</b>	<b>Προτεινόμενος 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε</b>
Εγκεκριμένη δαπάνη	: 431.057,12 ευρώ	446.132,61 ευρώ
Απρόβλεπτη Δαπάνη	: 15.075,49 ευρώ	0,00 ευρώ
Σύνολο	: 446.132,61 ευρώ	446.132,61 ευρώ
Πρόβλεψη αναθεώρησης	: 1.459,08 ευρώ	1.459,08 ευρώ
Σύνολο	: 447.591,69 ευρώ	447.591,69 ευρώ
Φ.Π.Α	: 107.422,01 ευρώ	107.422,01 ευρώ
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>: 555.013,70 ευρώ</b>	<b>555.013,70 ευρώ</b>

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

**Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικού)** όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική υπηρεσία που είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **555.013,70 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

**Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ( Τακτοποιητικό)** όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική υπηρεσία που είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **555.013,70 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου

δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **768/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ