

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.181/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 16/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα : «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : "Σ2021 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "».

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.5623/01-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος -Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:
«...Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.
- 2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 3.Τον φάκελο της εργολαβίας.
- 4.Την από 20-12-2021 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

•Α΄ ΓΕΝΙΚΑ**1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):**

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί στην κατασκευή του έργου:

« ΣΟ21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00€. Η χρηματοδότηση του γίνεται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ 2021

Με το παρόν έργο πρόκειται να γίνουν ασφαλοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει την Δ.Ε. Πρέβεζας με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η προσβασιμότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας επί των οδών.

Τα ασφαλικά και η οδοστρωσία θα αποτελούνται ανά περίπτωση από τις εξής εργασίες:

- ✓ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ
- ✓ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- ✓ Ασφαλτική προεπάλειψη
- ✓ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- ✓ Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ
- ✓ Υπόβαση μεταβλητού πάχους

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οδούς:

Δ.Ε. Πρέβεζας

- Περιοχή Δροσιάς (Οδός Ευριπίδου)

Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού, συνολικού μήκους 40,00μ και πλάτους 4,00μ.

Απαιτούνται εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας (βάση – υπόβαση) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα.

Περιοχή Δ.Δ. Μύτικα

- Παραλιακή οδός (κάθετη προς την οδό Ωκεανίδου)

Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού, συνολικού μήκους 240,00μ και πλάτους 5,00μ.

Απαιτούνται εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας (βάση – υπόβαση) και κατασκευή ασφαλτοτάπητα.

Περιοχή Δ.Δ. Φλάμπουρα

- Ανώνυμη οδός

Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού, συνολικού μήκους 80,00μ και πλάτους 5,00μ.

Απαιτούνται εργασίες ασφαλτοτάπητα (ασφαλτική ισοπεδωτική μεταβλητού πάχους).

2.Αντικείμενο σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις προμετρήσεις ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α)) Η μελέτη έχει συνταχθεί από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 74/2021

β) Για την εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 24153/01-12-2021 πρόσκληση του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του

Ν.4782/2021, για συμμετοχή σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, προς τον Δημήτριο Φατούρο.

Με την 25089/13-12-2021 αίτηση του Δημητρίου Φατούρου υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 708/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας εγκρίνει την απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Δημήτριο Φατούρο».

γ). Το συμφωνητικό έγινε την 20-12-2021 με αρ.πρωτ. 25637 μεταξύ του αναδόχου Φατούρου Δημητρίου και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό **20.161,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ** & η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες

Προθεσμία πού τάσσει η αρχική σύμβαση : **20/06/2022**

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 20.161,29 € πλέον Φ.Π.Α.

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Β' ΕΙΔΙΚΑ

1) Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου με βάση τις προμετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του έργου & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016 χωρίς να αλλάζει ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-μείωση κατά 0,00 ευρώ , είναι συνολικής δαπάνης **20.161,29** ευρώ και με τον Φ.Π.Α που ανέρχεται σε ποσό 4.838,71 ευρώ η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε ποσό **25.000,00** ευρώ και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.....».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον **1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό)** που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης **25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α** δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **181/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ