

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθ.Αποφ.347/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

Θέμα:«ΕΚΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι”».

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022** και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.9107/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
5. Σαριάνογλου Γεώργιος- Τακτικό μέλος	
6. Ματέρης Κων/νος - Τακτικό μέλος	
7. Ανωγιάτης Αθανάσιος- Τακτικό μέλος	
8. Ντόντης Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
9. Κύρλας Κωνσταντίνος- Αναπληρ.μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ε.Μπέλλος), που έχει ως εξής:

«...Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2615/ 01-09-2021 εντολή μας και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης, η **8η Απριλίου 2022** είναι η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Πολεοδομικής Μελέτης, Α' φάσης της Σύμβασης της μελέτης του θέματος.

Αίτημα μελετητών: Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως υποχρεωτική ελάχιστη ποσοστιαία τηλεργασία

του προσωπικού, υποχρεωτικές επιπλέον γονικές άδειες του προσωπικού, προκαθορισμένα ραντεβού για την επαφή με Υπηρεσίες αλλά και βεβαίως περιοδικές απουσίες του προσωπικού και των συνεργατών λόγω νόσησης από κορωνοϊό και επιβολή καραντίνας, αιτούμεθα κατά πρώτον τρίμηνη παράταση του χρονοδιαγράμματος της συγκεκριμένης φάσης της μελέτης (αντιστοίχως και του συνολικού καθαρού χρόνου) ήτοι παράδοση στις 8 Ιουλίου 2022, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατά δεύτερον, για την απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας της μελέτης του θέματος και για την αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων, προτείνεται η συμπερίληψη στο Συγκριτικό Πίνακα (ΣΠ) επιπλέον εργασιών που αφορούν την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Συγκεκριμένα το πρόβλημα προκύπτει από την προκήρυξη της μελέτης, όπου, ενώ προβλέπεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων διευθέτησης των δυο ρεμάτων της περιοχής, δεν προβλέπεται η σύνταξη ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), η οποία αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων (όπως είναι η πολεδόμηση περιοχών), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107017/28-08-06 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.:1225/Β/05-09-2006)

Άποψη της υπηρεσίας:

Πράγματι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκπόνησης της μελέτης συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Επίσης απαιτείται η σύνταξη Συγκριτικού πίνακα που αφορά τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων (όπως είναι η πολεδόμηση περιοχών), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107017/28-08-06 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.:1225/Β/05-09-2006)

Έχοντας υπόψιν:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ.:17641/30-08-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Αναδόχου.

2. Την από 28-03-22 αίτηση του Αναδόχου.

Εισηγούμαστε :

Την Έγκριση παράτασης για τρεις (3) μήνες του Χρονοδιαγράμματος της Πολεοδομικής Μελέτης Και Σύνταξης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) της μελέτης: "Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος - Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι"...».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την **παράταση για τρεις (3) μήνες** του Χρονοδιαγράμματος της Πολεοδομικής Μελέτης Και Σύνταξης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (ΣΠ) της μελέτης: "Κτηματογράφησης - Πολεοδότησης - Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ -Άγιος Γεώργιος - Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **347/2022**.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ